



Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w 2025 roku

WYKAZ WYDZIAŁÓW OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM:

1. Biuro Zarządzania Kryzysowego
2. Miejski Konserwator Zabytków
3. Straż Miejska
4. Wydział Dróg Miejskich
5. Wydział Edukacji
6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
7. Wydział Informatyki i Spraw Administracyjnych
8. Wydział Inwestycji
9. Wydział Komunalny
10. Wydział Lokalowy
11. Miejski Zarząd Budynków
12. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
13. Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu
14. Wydział Rozwoju



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**
przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
75412 Ochotnicze straże pożarne						
1	ZK - 00-028/ZK - Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	13 708,16	W ramach zadania wymieniono drzwi wejściowe w ilości 2 sztuk do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu-Sudole, ul. Hulczyńska 154 . Wykonawcą robót firma pn. EKO OKNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kornice przy ul. Spacerowej nr4 Zadania realizowane było w okresie luty 2025. Całkowita wartość zadania wyniosła: 12 344,21 zł. Środki z polisy ubezpieczeniowej. Zadanie zakończone. Ponadto w ramach ww. zadania wykonano: 1) naprawę agregatu prądotwórczego OSP Miedonia na kwotę: 379,95 zł, 2) naprawę gniazda do ładowania akumulatorów w samochodzie marki Volvo OSP Markowice na kwotę: 984,00 zł		



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta
zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r. przez **MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW**
przebiegała następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
1	MKZ - 00-109/MKZ - Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00	24 600,00	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wzdłuż zabytkowej fortyfikacji miejskich w Raciborzu, realizowanej w ramach projektu „Otoczmy się historią” wraz z szacunkowymi kosztami realizacji inwestycji. Wykonawca robót: PERSEM Sp. z o.o. Termin realizacji: 05.05.2025 r. Wartość zadania: 24 600,00 zł. Zadanie zakończone.	100%	100%
2	MKZ - 24-015/MKZ - Konserwacja odkrytego w podziemiu RCK fragmentu średniowiecznego muru z pracami w celach ekspozycyjnych	157 000,00	0	Wykonanie prac konserwatorskich zgodnie z dokumentacją: „Program prac konserwatorskich, Piwnica w RCK przy ul. Chopina 21”. Wykonanie robót ogólnobudowlanych mających na celu ekspozycję odkrytego w podziemiu piwnicy RCK średniowiecznego muru. Wykonawca robót: Monumentum Natalia Jackiewicz z Sobótki. Termin realizacji: 2024-2025. Wartość zadania: 146 385,87 zł. Zgłoszono gotowość do odbioru.	0%	100%



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **STRAŻ MIEJSKA**
przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
75416 Straż gminna (miejska)						
1	SM - 00-030/SM - Straż Miejska	98 400,00	89 974,50	Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Racibórz (Zakup serwera wraz z archiverem, jednostki klienckiej, aktualizacja oprogramowania oraz zakup licencji). Wykonawca: XENTIA SP. Z O.O., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Termin realizacji: 14.04.2025 r. - 23.06.2025 r. Wartość zadania: 89 974,50 zł.	100	100



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **WYDZIAŁ DRÓG MIEJSKICH**
przebiegała następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
60011 Drogi publiczne krajowe						
1	DM - 19-017/DM - Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	139 544,00	89 728,50	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji koncepcyjno – środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwa postępowanie zmierzające do wydania decyzji środowiskowej. Aktualnie opracowywane są uzupełnienia związane z opinią wydaną przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Planowany termin otrzymania decyzji środowiskowej to grudzień 2025 r. Wykonawcą jest firma Konsultingowo – Doradcza Euroekspert dr inż. Jacek Sereryński z Wymysłowa.	100 %	90%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie						
1	DM - 12-083/DM - Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	535 167,00	0	W ramach zadania zostanie opracowana pełna dokumentacja projektowa dla budowy 26 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 935. W związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą w wyniku nowego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca na wykonanie aktualizacji dla etapu 3, tj. na odcinku od ul. Raciborskiej w Rydułtowach do ul. Sportowej w Rybniku. Wartość złożonej oferty wynosi 1.488.300 zł. Termin wykonania dokumentacji to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zawarcie umowy planowane jest na II połowę września br. Nowym wykonawcą będzie firma Polska Inżynieria Sp. zo.o. z Warszawy.	0	0



Racibórz

Prezydent
Miasta

2	DM - 21-120/DM - Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP	77 244,00	0	W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy drogi dla pieszych i rowerów łączącą dotychczasową drogę dla rowerów prowadzącą od rezerwatu przyrody Łęczok do dworca PKP. 3W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostanie powtórzone.	0	0
3	DM - 21-121/DM - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu	810 000,00	318,6	W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916 ul. Opawskiej pomiędzy ulicami Kolonialną a Kołłątaja. Aktualnie trwają postępowania zmierzające do wydania zgody na wycinkę drzew kolidujących z rozwiązaniami projektowymi oraz na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Na podstawie dokumentacji nastąpi realizacja prac budowlanych. Zakończenie prac budowlanych nastąpi do końca 2026 r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Bronisław Waluga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie Konstrukcyjno – Inżynieryjne Bronisław Waluga z Paniówek.	0	45
60016 Drogi publiczne gminne						
1	DM - 00-006/DM - Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	2 920 000,00	1 313 437,74	W ramach zadania wykonano roboty polegające na: a) remoncie nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami w zakresie remontów, w tym częściowych: • remonty nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni z płyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej, płyt kamiennych (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki, nowa nawierzchnia) • remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez wymiany podbudowy, na podbudowie z tłucznia) • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, • remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych • wyrównanie jezdni tłuczniem kamiennym Zadanie realizowane jest przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Raciborzu oraz KTKM Bruki Sp. z o.o. z Raciborza. Termin realizacji: od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r. Wartość umowy 3.432.160,51 zł. Zadanie w trakcie realizacji. b) Utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonano m.in.:	45	60



				- utrzymanie oznakowania (naprawa, wymiana, montaż nowego oznakowania pionowego i poziomego), - projekty organizacji ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest przez firmę Niko Sylwia Król z siedzibą w Jaworzu przy ul. Głogowej 17. Termin realizacji: od stycznia 2025 do grudnia 2025r. Wartość zadania wynosi 610 319,85 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. c) Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej. Zadanie realizowane jest przez firmę Elektro Serwis Łukasz Niesłańczyk z siedzibą w Rybniku przy ul. Gronowej 33h Termin realizacji: od stycznia 2025 do grudnia 2025r. Wartość zadania wynosi 76 752,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.		
2	DM - 24-162/DM - Remont drogi gminnej ul. Olimpijczyka w Raciborzu	1 591 267,00	882 464,73	Przebudowa ulicy Olimpijczyka w Raciborzu obejmuje remont nawierzchni i chodników, a także roboty związane z regulacją urządzeń drogowych. Umowa na realizację została podpisana w 2024 r. roboty zostały rozpoczęte w 2025 r. Na realizację zadania pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie trwają czynności odbiorowe zadania. Inwestycja realizowana jest w latach 2024-2025. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza. Zadanie jest w trakcie realizacji.	55	98
3	DM - 24-171/DM - Remont ul. Szkolnej w Raciborzu	849 000,00	153 881,67	Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni i chodników. Umowa na realizację została podpisana w 2024 r. roboty zostały rozpoczęte w 2025 r. Wykonane zostały chodniki oraz warstwa wiążąca nawierzchni jezdni. Inwestycja realizowana jest w latach 2024-2025. Na realizację zadania pozyskane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót jest PRD Kuhn z Tworkowa. Zadanie jest w trakcie realizacji.	19	98
4	DM - 00-006/DM - Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg	1 100 000,00	720 968,41	W ramach zadania wykonane będą roboty polegające na remoncie nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami w zakresie remontów nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez wymiany podbudowy, na podbudowie z tłucznia). Zadanie realizuje konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Raciborzu oraz KTKM Bruki Sp. z o.o. z Raciborza. Termin realizacji: od stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r.	66	75



Racibórz

Prezydent
Miasta

5	DM - 20-069/DM - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	100 000,00	0	W ramach zadania opracowywane są dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla remontów dróg gminnych. Procedowana jest umowa na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu drogowego na rzece Odrze (Most Zamkowy). Termin realizacji do końca 2025 r. <i>Zadanie jest w trakcie realizacji.</i>		
6	DM - 24-087/DM - Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz	50 000,00	0	W ramach zadania w 2024 r. wykonano program funkcjonalno użytkowy na realizację dynamicznej informacji pasażerskiej w Raciborzu. W zakresie dokumentacji przewidziano montaż 34 tablic informacyjnych ledowych wraz 7z przyłączami oraz 29 tablice e-papier. Tablice zainstalowane zostaną na istniejących peronach przystankowych. Zadanie zrealizowała firma Thinkit Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sytej 23. Wartość umowy: 45 510,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie na realizację w 2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.	10	10
7	DM - 00-186/DM - Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	400 000,00	0	W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Korfantego. Zaplanowano wymianę nawierzchni chodników wraz z krawężnikami oraz wymianę nawierzchni jezdni. Zadanie w trakcie realizacji.	0	0
8	DM - 25-014/DM - Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Eichendorffa do ul. Opawskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	1 345 000,00	0	W ramach zadania zostanie przebudowana jednia oraz chodniki w ciągu ul. Waryńskiego w Raciborzu. Obecnie zakończyły się prace związane z wymianą sieci wodociągowej. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Wszczęcie postępowania przetargowego zmierzającego do wyłonienia prac budowlanych zaplanowano na przełom października i listopada br. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Bronisław Waluga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie Konstrukcyjno – Inżynieryjne Bronisław Waluga z Paniówek. Po uzyskaniu dokumentacji przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2026.	0	15
9	DM - 25-015/DM - Przebudowa ul. Myśliwskiej	926 757,00	0	W ramach zadania zostanie przebudowana ul. Myśliwska w Raciborzu. Zadanie w trakcie realizacji	0	
10	DM - 25-019/DM - Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu	2 937 637,00	0	W ramach zadania zostaną kompleksowo zmodernizowane ulice Wygonowa i Zakładowa. Na początku września został przekazany plac budowy wykonawcy wybranym w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wykonawcą będzie PRD Kuhn z Tworkowa. Na realizację zadania została pozyskana dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoje Dróg.	0	5



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2026. Zadanie w trakcie realizacji.		
60017 Drogi wewnętrzne						
1	DM - 22-005/DM - Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	250 000,00	0	W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W ramach zadania wykonane zostaną prace obejmujące wykonanie robót drogowych, korytowania pod nawierzchnię oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni tłuczniowej z kamienia łamanego. Modernizacja dotyczy odcinka ulicy Leśmiana o długości 551 metrów, który od dawna wymagał poprawy jakości nawierzchni i infrastruktury drogowej. Trwa postępowanie przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.	0	0
2	DM - 25-030/DM - Przebudowa ul. Greckiej - etap 2	2 208 947,00	0	W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia docelowa na ul. Greckiej W sierpniu ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przedmiot zamówienia obejmował kompleksowe prace budowlane związane z przygotowaniem terenu, robotami rozbiórkowymi i ziemnymi, a także wykonaniem robót drogowych oraz budową sieci wodociągowej i rurociągów. Przewidziano budowę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, chodników i zjazdów, a także montaż i ustawienie nowych słupów oświetleniowych. Częścią inwestycji będzie opracowanie oraz wdrożenie projektu czasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego. Otwarte zostały złożone oferty. Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy. Termin realizacji ustalony został na koniec grudnia 2025 r.	0	0
3	DM - 00-177/DM - Wiaty przystankowe	125 875,07	0	W ramach zadania możliwe jest zakupienie nowych wiat przystankowych bądź dokonanie remontu peronów przystankowych. Zadanie w trakcie realizacji.	0	0
60095 Pozostała działalność						
1	DM - 00-256/DM - Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	20 000,00	0	W ramach zadania utrzymywane jest oznakowanie pionowe i poziome ścieżek rowerowych znajdujących się poza pasami dróg gminnych (w tym na wałach). Wykonawcą jest firma Niko Sylwia Król z Jaworza. Wartość umowy to 18.714,45 zł. Zadanie w trakcie realizacji.	0	50
2	DM - 00-291/DM - Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (remont nawierzchni)	30 000,00	0	W ramach zadania zostanie wyremontowany odcinek ścieżki rowerowej znajdującej się na wałach przeciwpowodziowych kanału Ulgi. Prace planuje	0	0



Racibórz

Prezydent
Miasta

				się wykonać po zakończeniu sezonu rowerowego na przełomie października i listopada.		
3	DM - 23-099/DM - Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik-Racibórz-Krzyżanowice- etap 1	10 000,00	0	W ramach zadania został opracowany Plan Funkcjonalno – Użytkowy dla wyłonienia wykonawcy prac projektowych i budowlanych. Aktualnie trwają rozmowy z Wodami Polskimi w celu udostępnienia wałów w celu lokalizacji zadania. We wrześniu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie w trakcie realizacji	0	30



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **WYDZIAŁ EDUKACJI**
przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
80101 Szkoły podstawowe						
1	ED - 25-079/ED - BO-Nowy plac zabaw przy SP 15	481 380,00	7 230,00	W wyniku ogłoszonego przetargu wymiany urządzeń istniejącego placu zabaw przy SP15 oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację ogólną oraz techniczną dokona firma KW LUPUS sp. z o.o. ul. Granitowa 70A/7, 43-155 Bieruń Wartość przedmiotu umowy (umowa w trakcie podpisywania) 459 958,50 zł. Termin realizacji: do 70 dni od daty zawarcia umowy. Mapę do celów projektowych wykonała firma Geodezja Paskuda Sp. j. ul. Henryka Pobożnego 6, 47-400 Racibórz. Wartość usługi 1230,00 zł. Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego wymiany urządzeń placu zabaw przy SP15 w ramach „Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego” wykonała firma Studio 2T Szczyrba Sebastian ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz Wartość usługi 6 000,00 zł.	1,54%	10,00%
2	ED - 25-089/ED – BO - Rowerowania przy ZSP1 w Raciborzu	39 999,99	0,00	W ramach zadania wykonana zostanie rowerownia przy budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Raciborzu, przy ul. Jordana 6. Nr działki 1149. Zakres prac obejmuje wykonanie ogrodzenia panelowego, ułożenie nawierzchni na podsypce kamiennej, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie opornika betonowego, położenie kostki betonowej – powierzchnia 100m2, montaż stojaków rowerowych 19-rzędowych. Wykonanie rowerowni planowane jest na przełomie października i listopada.	0,00%	0,00%
3	ED - 25-090/ED - BO-Naukowy plac zabaw	106 940,00	106 940,00	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym „Budowa naukowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu. Wyposażenie ogrodu przyszkolnego w strefę	100%	100%



				wyposażoną w urządzenia edukacyjne wspomagające procesy edukacyjne poprzez zabawę i eksperymenty: - głuchy telefon, - armata powietrzna - kołyska Newtona, - peryskop, - eko - memory, - tablica magnetyczna z kulodromem, - czyja to twarz, - krzywe zwierciadła, - naukowy hex, - panel sensoryczny Ponadto jest wyposażony w ławki, tablicę informacyjną z regulaminem, kosz na śmieci. Urządzenia naukowego placu zabaw są dostosowane dla dzieci z różnych grup wiekowych, charakteryzują się zróżnicowanym poziomem trudności uwzględniającym dzieci z niepełnosprawnościami. Wykonawcą robót wyłonionym w trybie zapytania ofertowego z 26.02.2025r. była firma: INTERTORG Spółka Cywilna Piotr Bożek, Daniel Marcinik z Sanoka ul. Stojałowskiego 6 Zadanie było realizowane w maju br.		
4	ED - 25-092/ED - BO-Świetlica marzeń w SP 15	98 500,00	41 312,31	1.Remont pomieszczenia o powierzchni ok. 100m2 przeznaczonego na świetlicę szkolną. Zakres robót do wykonania obejmuje min.: Przygotowanie i 2-krotne malowanie ścian, malowanie lamperii, stawianie ścianek działowych, montaż drzwi ukrytych przesuwnych, położenie fototapety. Wykonawcą jest firma P.P.U.H.Leszek Szkopek ul. Mieszka I Rac. 1 47-400 Racibórz. Termin rozpoczęcia prac 07.07.2025 r. Zakończenie prac w dniu 15.08.2025r Wartość robót wykonanych na podstawie podpisanej umowy 39 360,00 zł. 2. Wykonanie zabudowy meblowej wraz z montażem. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Braun Mebel II ul. Studzienna 7, 47-400 Racibórz Termin rozpoczęcia prac 06.08.2025 Data zakończenia prac 10.09.2025 Wartość przedmiotu umowy: 37 999,90 3. Zakup paneli podłogowych, listew, podkładów do świetlicy w firmie10 552,33 4.Zakup laptopa i głośnika w firmie It Support ul. Bema 24/7 Racibórz na kwotę 3013,00 5.Zakup fototapety w firmie FORMATON Pracownia Druku sp. z o.o. ul. Rybnicka 42, 44-285 Rzuchów na kwotę 1397,28	41,94%	60,00%



Racibórz

Prezydent
Miasta

				6. Zakup gniazd i łączników elektrycznych w firmie PPHU Elmado Henryk Majnusz ul. Pracy 21, 47-400 Racibórz na kwotę 484,03		
5	ED - 25-128/ED - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	9 332 966,71	0,00	Zadanie w trakcie weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Wyłonienie wykonawcy zaplanowano do połowy września br.	0,00%	0,00%
80104 Przedszkola						
1	ED - 24-029/ED - BO- Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	63 320,00	0,00	W ramach zadania wykonana zostanie wymiana urządzeń uszkodzonych, czyli demontaż starego sprzętu oraz zakup nowego sprzętu zabawowego oraz zamontowanie maty przyrostowej pod nowe urządzenia placu zabaw. Planujemy rozpoczęcie zadania jak najszybciej, po wykonaniu odpowiedniej procedury związanej z zamówieniami publicznymi. Zakończenie zadania do końca roku 2025.	0,00%	0,00%
2	ED - 25-084/ED - BO-Klimatyzacja w Przedszkolu nr 9	55 000,00	54 981,00	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w 4 salach przedszkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Raciborzu. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe „INSTAL-PLUS” Sp. z o.o. Termin realizacji : 31.05.2025 r. Wartość zadania: 54981,00 PLN	100,00%	100%
3	ED - 25-086/ED - BO-Modernizacja łazienki w przedszkolu	29 800,00	29 800,00	Modernizacja łazienki w niepublicznym przedszkolu w Sudole. Wykonawca: SZCZOTKA JAN F.R.B. "S.JAN-BUD" ul. Rudzka 82, 47-400 Racibórz. Termin realizacji umowy od 25.07.br. do 25.08.br.	100%	100%
4	ED - 25-094/ED - BO-Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 10	70 000,00	68 957,95	1. Ogrodzenie placu zabaw, SURIŚ, zrealizowane – 11.07.2025r., (19 099,99zł) 2. Zagospodarowanie terenu placu zabaw, SURIŚ, zrealizowane - 12.09.2025r. (3999,96 zł) 3. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, MYKids, zrealizowane – 28.07.2025r. (30593,00zł) 4. Huśtawki, Bajtel, zrealizowane – 13.08.2025r. (900zł) 5. Monitoring, ITSupport, zrealizowane – 30.06.2025. (12 375,00zł) 6. Domek na zabawki/narzędzia, Focus Garden, zrealizowane – 11.07.2025r. (1990,00zł)	98,51%	100,00%
5	ED - 25-095/ED - BO-Bezpieczne figle-migle	76 000,00	0,00	Project zakłada zakup maty przyrostowej oraz doposażenie placu zabaw dodatkowymi urządzeniami zabawowymi. Planuje się rozpoczęcie zadania jak najszybciej, po wykonaniu odpowiedniej procedury związanej z zamówieniami publicznymi. Zakończenie zadania do końca roku 2025.	0,00%	0,00%



Racibórz

Prezydent
Miasta

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

1	ED - 25-165/ED - Przebudowa istniejącego placu zabaw, przynależnego do Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9	600 000,00	0,00	Zadanie w trakcie weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Wyłonienie wykonawcy zaplanowano do połowy września br.	0,00%	0,00%
2	ED - 25-165/ED - Przebudowa istniejącego placu zabaw, przynależnego do Żłobka w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9	600 000,00	2 500,00	Zadanie w trakcie weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Wyłonienie wykonawcy zaplanowano do połowy września br.	0,50%	0,00%

92601 Obiekty sportowe

1	ED - 21-085/ED - Raciborskie Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	5 188 934,49	2 448 109,45	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. Zamkowej. Zakończenie zadania zaplanowane na 27.09.2025 r. Wykonawca robót: Beolini Sp. z o.o. 63-600 Kępno ul. Przemysłowa 28 Planowane otwarcie listopad 2025 r.	47,20%	90,00%
---	---	--------------	--------------	---	--------	--------



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**
przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
	GN - 22-082/GN - Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochron	130 000,00	0	Rozpoczęcie procedury przetargowej Kontynuacja prac w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków” - sporządzenie projektu dla prac remontowych pozostałych do wykonania, w ramach zaleceń wskazanych w decyzji Komendanta Powiatowego Państwowego Straży Pożarnej w Raciborzu nr PZ.5580.18.21 z dnia 14.12.2021 z późn.zm. Planowany termin zakończenia prac: 20.12.2025 r.	0	0
	GN - 25-028/GN - Remont i termomodernizacja budynku mieszczącego Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu przy ul	31 000,00	0	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na „Remont i termomodernizację budynku mieszczącego Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu, przy ul. Starowiejskiej 171”, w ramach którego zostaną wykonane: a) projekt budowlany, b) projekt wykonawczy, c) przedmiary robót dla wszystkich branż, d) kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, e) zbiorcze zestawienie kosztów, f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż, g) opracowanie audytu energetycznego, karty audytu energetycznego wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, h) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.	0	0



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Wykonawca robót: Architekci Pracownia Projektowo-Kosztorysowo-Budowlana Małgorzata Szałek, ul. Grota Roweckiego 30, 44-370 Pszów. Umowę zawarto w dniu 05.08.2025 r. Termin umowy wykonania zadania: od 05.08.2025 r. do 04.10.2025 r. Umowna wartość wynagrodzenia wynosi: 30 750,00 zł.		
	GN - 25-027/GN - Remont i modernizacja budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18	179 000,00	0	Zadanie obejmuje remont i modernizację budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 w zakresie remontu pokrycia dachu budynku, w tym: a) pokrycie dachu nową warstwą papy, b) obróbki blacharskie, c) obróbki kominów wentylacyjnych, d) remont naświetla, e) remont instalacji odgromowej. Wykonawca robót: F.R.B. „S.JAN-BUD” Jan Szczotka, ul. Rudzka 82, 47-400 Racibórz. Umowę zawarto w dniu 25.08.2025 r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dnia 02.09.2025 r. Termin zakończenia robót wg podpisanej umowy: 15.10.2025 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 66 280,53 zł.	0	0



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **WYDZIAŁ INFOMATYKI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH**
przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
1	IA - 00-021/IA - Urząd Miasta - remont	140 000,00	108 105,44	1. Prace remontowe i malarskie w pokoju nr 227 i 227 a, F.R.B. "S.JAN-BUD" JAN SZCZOTKA, 26.03-27.04.2025, 59 977,84 zł 2. Roboty malarskie i remontowe Sali Ślubów, pomieszczeń przyległych i klatki schodowej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Raciborzu oraz Sali Zegarowej w budynku Urzędu Miasta Racibórz, F.R.B. "S.JAN-BUD" JAN SZCZOTKA, 28.02-03.04.2025, 48 127,60 zł	100	100



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **WYDZIAŁ INWESTYCJI I URBANISTYKI**
przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
01008 Melioracje wodne						
1	IU - 25-026/OS - Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe	150 000,00	0	W ramach zadania wybudowany zostanie zbiornik retencyjny w rejonie ul. Ocickiej – Racibórz Ocice, który stanowić będzie zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Zakres robót obejmuje: • Budowę zbiornika retencyjnego o pow. 2142,0 m² i pojemności użytkowej V=2029,0 m³. • Budowę zjazdu do zbiornika od strony zachodniej, w celu połączenia zbiornika retencyjnego z drogą publiczną. • Budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, umożliwiającego dojazd pojazdem serwisowym do projektowanego zbiornika retencyjnego w postaci drogi wewnętrznej o szerokości 5,0 m. • Budowę kanalizacji deszczowej stanowiącej odpływ ze zbiornika do istniejącej kanalizacji deszczowej. • Umocnienie czaszy zbiornika: - umocnienie dna: płyty drogowe betonowe o wym. 3,0 m x 1,5 m na geowłókninie, podsypce z pospółki i podsypce piaskowej, - umocnienie skarp do ich pełnej wysokości – płyty ażurowe typu krata o wym. 0,9 m x 0,6 m na geowłókninie, podsypce z pospółki z zakotwieniem w skarpie kołkami drewnianymi w ilości 3 szt. na płytę, • Nasadzenie drzew.	0	0



				• Zasianie trawy w dniu zbiornika oraz na pozostałym obszarze działek objętych inwestycją. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest firma pn. HYDROMARK Mariusz Kuterski z Kędzierzyna Koźła, ul. Przyjaźni 102. Umowę zawarto w dniu 13.08.2025 r. Termin umowny wykonania zadania: od 13.08.2025 r. do 20.01.2026 r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 14.08.2025 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 1 176 868,93 zł. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działanie: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, Typ projektu: Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na naturze.		
60016 Drogi publiczne gminne						
1	IU - 23-005/IU - Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej	6 652 642,00	4 659 241,74	Na podstawie opracowanej w 2023 r. przez Biuro Projektów PROFIM s.c. dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 28.06.2024 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót, którym został GEO-BUD T.B.M Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach. Zadanie swoim zakresem obejmuje wykonanie: 1. Przebudowę i budowę drogi dojazdowej: – nawierzchnia z asfaltobetonu-4305 m², – nawierzchnia z kostki betonowej -1181 m², – nawierzchnia z destruktu-753 m². 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – kanały z rur od fi 200 mm do fi 600 mm o łącznej długości 817 m. 3. Budowa oświetlenia ulicznego – 17 szt. słupów oświetleniowych, 680 mb okablowania. 4. Przebudowa sieci teletechnicznych - sieć ORANGE, linia światłowodowa Ostróg.net. 5. Sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od skrzyżowania ul. Mikołowskiej z ul. Bartka Lasoty na odcinku o długości 560 mb. 6. Przebudowa istniejącej sieci NN na odcinku od skrzyżowania ul. Mikołowskiej z ul. Bartka Lasoty na odcinku o długości 3 504,00 mb, ułożenia	70	70



Racibórz

Prezydent
Miasta

				kabla linii SN 20 kV do zapewnienia zasilania terenów inwestycyjnych, budowa złącza kablowego SN. Termin wykonania zadania: od 28.06.2024 r. do 28.12.2025 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi 8 071 698,21 zł. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wynosi 2 417 117,42 zł.		
2	IU - 23-004/IU - Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej	1 860 000,00	1 849 678,52	Na podstawie opracowanej w 2021 r. przez Biuro Projektów PROFIM s.c. dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór: 1. Wykonawcy robót – w dniu 25.08.2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu. 2. Inżyniera Kontraktu – w dniu 25.10.2022 r. zawarto umowę z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Zadanie obejmowało remont ulicy Staszica na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Opawskiej, wraz z wymianą kanalizacji deszczowej oraz doświetlenie drogi w rejonach przejść dla pieszych, a także wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej. Termin wykonania zadania: od 25.08.2023 r. do 31.03.2025 r. Protokół końcowy odbioru robót po usunięciu wad: 23.05.2025 r. Umowna wartość robót budowlanych wyniosła: 5 630 709,44 zł. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2024. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wynosi 2 630 339,23 zł. Zadanie zakończone.	100	100
3	IU - 23-003/IU - Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu	4 830 001,00	3 318 544,07	Na podstawie opracowanej w 2020 r. dokumentacji projektowej ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór: 1. Wykonawcy robót – w dniu 05.04.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu. 2. Inżyniera Kontraktu – w dniu 30.04.2024 r. zawarto umowę z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Zadanie obejmuje: 1. Przebudowę drogi o powierzchni 8 231,50 m². 2. Budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 952 mb. 3. Budowę oświetlenia ulicznego 1272 mb. Termin wykonania zadania: od 05.04.2024 r. do 05.10.2025 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 4 866 616,09 zł. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wynosi 2 434 809,04 zł.	69	39



Racibórz

Prezydent
Miasta

4	IU - 25-105/IU - Opracowanie dokumentacji przebudowa drogi ul. Mickiewicza do ul. Drzymały	300 000,00	4 300,00	W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji przebudowy drogi ul. Mickiewicza do ul. Drzymały. Pozyskano mapę do celów projektowych.	1	1
5	IU - 25-190/IU - Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi	1 900 000,00	0	W ramach zadania planuje się rewitalizację śródmieścia tj. Płyty Rynku, Placu Dominikańskiego oraz placu przed Kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z oświetleniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz urządzeniem terenów zieleni rekreacyjnej. W ramach zadania planowane jest zazielenienie przestrzeni, zmiana aranżacji małej architektury, zabudowa fontanny oraz montaż źródła wodnego. Dodatkowo planowane jest zastosowanie zbiorników retencyjnych. Okres realizacji zadania: lata 2025 – 2029 r. Szacunkowa wartość zadania wynosi: 22 287 554,00 zł. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie.	0	0
6	IU - 25-185/IU - Przebudowa i budowa drogi wraz z rondem do terenu inwestycyjnego położonego w Raciborzu przy ul. Cieszyńskiej	1 600 000,00	0	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Cieszyńskiej w zakresie wykonania infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wody, oświetlenia drogi oraz w zakresie wykonania drogi dojazdowej o długości 540 mb i powierzchni ok. 5284 m2 z rondem wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. Obecnie trwa etap sporządzenia dokumentacji projektowej na w/w zakres. Wykonawcą dokumentacji projektowej wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego została firma pn. DWK Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wesołej 25 Umowę zawarto w dniu 01.04.2025 r. Termin umowny wykonania zadania: od 01.04.2025 r. do 30.09.2025 r. Umowna wartość prac projektowych wynosi: 167 280,00 zł. Na realizację zadania pozyskiwane jest dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	0	0
7	IU - 24-094/IU - Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu	4 532,60	0	W ramach inwestycji przewiduje się opracowanie dokumentacji oraz budowę centrum przesiadkowego wyposażonego w 8 wież parkingów rotacyjnych typu Smart Parking zabudowanych w 2 centrach o łącznej ilości miejsc postojowych 96, wraz z infrastrukturą dla użytkowników pieszych uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych. Szacunkowa wartość zadania wynosi: 17 950 105,00 zł. Okres realizacji zadania: lata 2025-2027.	0	0



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Na realizację zadania pozyskiwane jest dofinansowanie ze środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Działanie 03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT Subregionu Południowego		
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
1	IU - 25-013/LOK - Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach	600 000,00	140 220,00	W ramach zadania zostanie wykonana wymiana źródeł ciepła z pieców węglowych na piece gazowe lub ciepło z sieci miejskiej w 254 mieszkaniach komunalnych na terenie miasta Raciborza. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) na wymianę źródeł ciepła w 254 mieszkaniach. Łączna wartość podpisanych umów z wykonawcą PFU pn. AMM Inwestment Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 17/19 02-663 Warszawa wynosi 140 120,00 zł. W ramach postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj wybrano wykonawcę robót: INSTAL-TECH Racibórz Sp. z o.o. z Raciborza. Umowę podpisano w dniu: 25.07.2025 r. Umowna wartość robót wynosi: 7 249 014,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji: 25.05.2028 r. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 8 000 000,00 zł	23	0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
1	IU - 23-163/IU - Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	802 149,00	0	W ramach zadania przewiduje się poprawę dostępności w budynku Urzędu Miasta Racibórz poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, likwidację barier architektonicznych, oraz optymalizację dostępnej przestrzeni. Uwzględniono jednocześnie techniczną poprawę jakości przekazu audio-wizualnego, oraz poprzez adaptację oświetlenia stworzenie neutralnego otoczenia dla uczestników spotkań/narad. W ramach zadania przygotowano warianty koncepcyjne nowej aranżacji sali kolumnowej uwzględniającej wymogi dostępności. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Wysokość dofinansowania wynosi 519 408,55 zł.	0	0



Racibórz

Prezydent
Miasta

75095 Pozostała działalność						
1	IU - 00-272/IU - Zagospodarowanie dworca PKP	2 000 000,00	1 998 610,35	W ramach zadania wykonano roboty polegające na Adaptacji lokalu użytkowego o powierzchni 358,10 m2 i kubaturze 1253,35 m3 w tym: • Roboty budowlano-wykończeniowe, • Instalacje elektryczne wewnętrzne, • Instalacje elektryczne niskoprądowe i teletechniczne, • Instalacje sanitarne wod.-kan., • Instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji • Wykonanie i montaż ślusarki aluminiowej, • Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz drobnego wyposażenia ruchomego. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma pn. TEXOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.Pokoju.1. Okres realizacji zadania: lata 2024-2025. Zadanie zostało zakończone i odebrane 11.07.2025 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 128 566,68 zł. Zadanie zakończone.	100	100
80101 Szkoły podstawowe						
1	IU - 24-026/IU - BO-Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	287 200,00	0	W formule „zaprojektuj i wybuduj” planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu przy ul. Henryka Jordana 6 z uwzględnieniem wykorzystania powierzchni boiska pod retencję wód opadowych w istniejącej przestrzeni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Planowany termin zakończenia: 31.12.2025 r. Szacunkowa wartość zadania: 287 200,00 zł.	0	0
85195 Pozostała działalność						
1	IU - 25-186/IU- Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0	W formule „zaprojektuj i wybuduj” planowana jest termomodernizację budynku wraz z wymianą windy. Obecnie opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Audyt energetyczny. Okres realizacji zadania: lata 2025-2027. Szacunkowa wartość zadania: 3 700 994,00 zł.	0	0



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Wysokość dofinansowania 3 002 688,88 zł.		
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						
1	IU - 25-109/IU - Modernizacja mini-ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu	222 222,00	0	Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej przebudowy mini ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu – w zakresie: 1. Rozbiórki istniejących obiektów mini ZOO, 2. wykonanie nowych obiektów – wiat i wolier dla zwierząt i ptactwa, 3. Wykonanie nowych instalacji wod-kan i oświetlenia terenu 4. Wykonanie nowego zagospodarowania terenu mini ZOO. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma pn. „P.U. BORBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Wodnej 21. Umowę zawarto w dniu 11.07.2025 r. Termin umowy wykonania zadania: od 11.07.2025 r. do 14.09.2026 r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 24.07.2025 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 3 668 867,42 zł. Zadanie zrealizowane jest przy wsparciu finansowym z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł.	0	0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
1	IU - 25-063/IU - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej od nr 51 do kanału K2	40 000,00	0	Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na długości ok 70 mb. W 2025 roku zlecona zostanie dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia: 31.12.2025 r. Szacunkowa wartość zadania: 40 000,00 zł.	0	0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
1	IU - 25-108/IU – Urządzenie i modernizacja zieleni miejskiej	210 000,00	0	W ramach zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn. „Rewitalizacja śródmieścia w Raciborzu, przebudowa płyty rynku, Placu Dominikańskiego oraz terenu przed kościołem Wniebowzięcia NMP wraz z infrastrukturą techniczną oraz urządzeniem terenów zieleni rekreacyjnej”. Wykonawcą opracowania była firma pn. WKW Katarzyna Wilczek z siedzibą w Przyszowicach przy ul. Jasnej 24. Zadania realizowane było w okresie od 03.06.2025 r. do 22.08.2025 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 79 950,00 zł. Zadanie zakończone.	0	0



Racibórz

Prezydent
Miasta

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						
1	IU - 25-172/IU - Iluminacja przestrzeni publicznej	92 000,00	90 324,00	W ramach zadania wykonano iluminację przestrzeni Miejskiej w Parku im. Miasta Roth, poprzez podświetlenie 6 sztuk drzew, przy wykorzystaniu dedykowanego oświetlenia, uzyskując w przestrzeni miejskiej dodatkowy eksponowany element krajobrazu pozwalający na zwiększenie atrakcyjności miejsca. Wykonawcą robót była firma pn. „Elektrotum” Piotr Tumulka z siedzibą w Raciborzu przy ul. Urbana 28. Zadanie realizowane było w okresie od 23.06.2025 r. do 24.07.2025 r. Zadanie zostało odebrane 01.08.2025 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 90 324,00 zł. Zadanie zakończone.	100	100
90095 Pozostała działalność						
1	IU - 24-033/IU - BO- Ogród malucha	140 000,00	0	Zadanie obejmuje rewitalizację zdegradowanego skweru, tak aby stworzyć bezpieczną i atrakcyjną przestrzeń dla dzieci do 3 roku życia. W zakres zadania wchodzi: zabudowa nowej piaskownicy, montaż atrakcji dla dzieci takich jak: drewniany sklep z daszkiem, autka z bali drewnianych (2 szt.), zwierzątko z bali drewnianych (5 szt.), tor przeszkód wykonany z drewna, spiralny labirynt z bali drewna, montaż stolika oraz czterech siedzisk, dodatkowo zamontowana zostanie ławka z przewijakiem, ławki z elementami stylizowanymi (3 szt.), kosze na śmieci (3 szt.), zastosowana zostanie nawierzchnia bezpieczna ze zrębków drewnianych, zostanie ukształtowany teren w formie niewielkich wzniesień (tzw. górki). Teren placu zostanie ogrodzony. Szacowana wartość umowy: 140 000,00 zł. Postępowanie przetargowe nr ZP.271.34.2025 na wybór Wykonawcy robót budowlanych zostało w dniu 29.08.2025 r. unieważnione. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upłynął w dniu 27.08.2025 r. o godzinie 11:30. Do upływu wskazanego terminu nie złożono żadnej oferty. Trwa przygotowywanie kolejnego postępowania przetargowego.	0	0
2	IU - 24-155/IU - Zagospodarowanie terenu przed dworcem PKP	380 000,00	379 999,99	1) <u>Zadanie obejmowało montaż 5 donic wielkogabarytowych.</u> Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma pn. Komplay Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 95. Zadania realizowane było w okresie od 28.05.2025 r. do 01.07.2025 r.	100	100



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Całkowita wartość zadania wyniosła 299 999,46 zł. Zadanie zakończone. 2) <u>Zadanie obejmowało nasadzenie 5 drzew oraz obsypanie kora terenu pomiędzy drzewami.</u> Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma pn. MARKFLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cechowej 127A. Zadania realizowane było w okresie od 26.06.2025 r. do 26.06.2025 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 40 014,00 zł brutto. Zadanie zakończone. 3) <u>Zadanie obejmowało nasadzenie traw ozdobnych.</u> Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma pn. Szkółka drzew i krzewów Marek Gurgul z siedzibą w Krakowie przy ul. Cechowej 127a. Zadania realizowane było w okresie od 14.07.2025 r. do 15.07.2025 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 7 527,60 zł brutto. Zadanie zakończone. 4) <u>Zadanie obejmowało montaż iluminacji drzew – 10 szt. oświetlenia.</u> Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma pn. Centrum Elektryczne Henryk Kudła z siedzibą w Raciborzu przy ul. Josepha von Eichendorffa 12b. Zadania realizowane było w okresie od 08.07.2025 r. do 21.07.2025 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 28 500,00 zł brutto. Zadanie zakończone.		
3	IU - 24-035/IU - BO- Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfanteo)	100 000,00	0	Zadanie obejmuje zabudowę dodatkowego urządzenia zabawowego na terenie istniejącego placu zabaw, przesunięcie istniejących ławek (2 szt.) oraz kosza na śmieci i tablicy z regulaminem. Dodatkowo powierzchnia zostanie uzupełniona poprzez zastosowanie piasku. Umowę zawarto w dniu 09.07.2025 r. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma pn. MagicNets Sp. z o.o. z siedzibą w Żórawinie przy ul. Transportowa 4. Termin umowny wykonania zadania: 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy (tj. 07.10.2025 r.) Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 99 398,76 zł.	0	0
4	IU - 25-097/IU - BO-Zbudujmy to boisko od nowa!	85 000,00	0	Zadanie obejmuje rekultywację murawy boiska, zabudowa nowych piłkochwyłów, nasadzenie zieleni (trawy ozdobnej oraz drzew i krzewów). Szacunkowa wartość zadania 85 000,00 zł. Szacunkowy termin zakończenia zadania: 31.12.2025 r.	0	0



92195 Pozostała działalność

1	IU - 24-017/IU - Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. "Podziemny	759 902,40	418 200,00	Zadanie obejmuje adaptację piwnic w budynku wystawienniczym przy ul. Chopina 12 na potrzeby wystawy stałej tym: 1. Wykonanie robót izolacyjnych 2. Wykonanie robót budowlanych 3. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 4. Wykonanie przebudowy instalacji c.o. . Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma pn Izoserwis Magott Cezariusz - Izolacje Budowlane z siedzibą w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 97. Umowę zawarto w dniu 16.09.2024 r. Termin umowy wykonania zadania: od 16.09.2024.r. do 13.10.2025 r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 18.09.2025 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 1 149 902,40 zł. Zadanie zrealizowane jest przy wsparciu finansowym z Programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków ed. 1. Wysokość dofinansowania wynosi 980 000,00 zł.	55	71
---	--	------------	------------	--	----	----

92601 Obiekty sportowe

1	IU - 23-025/IU - Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej	586 964,28	403 440,00	W ramach zadania wykonano roboty polegające na budowie obiektu zaplecza szatniowo-socjalnego, wyposażonego w instalację fotowoltaiki, c.o., wod-kan i elektryczną. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma pn „P.U. BORBUD Sp. z o.o.z siedzibą w Raciborzu przy ul. Wodnej 21 Zadania realizowane było w okresie od 15.07.2024 r..do 31.07.2025 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 841 300,00 zł. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 2 841 300,00 zł. Zadanie zakończone.	100	100
2	IU - 24-163/IU - Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	1 119 285,00	592 497,83	W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni i podbudowy boiska z trawy sztucznej, wymianę bramek piłkarskich, remont piłkochwyłów wydzielających przedmiotowe boisko, przebudowę odwodnienia boiska na kompleksie "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu.	53	100



Racibórz

Prezydent
Miasta

1	IU - 23-063/IU - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	5 480 102,00	7,3	Zadanie zakłada poszerzenie oferty rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez rozbudowę zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu. Część niekąpielowa przewiduje moduły m.in.: wejściowy zautomatyzowany samoobsługowy; sanitarny; gastronomiczny oraz „odpoczywalnie” porośnięte trawą w formie amfiteatru i miejscem na dużą ilość leżaków. Część kąpielowa przewiduje m.in.: moduł wodny kąpielowy, kilka zjeżdżalni, wodny plac zabaw, część wodna dla bardzo małych dzieci, część do odpoczynku i relaksu z kilkoma atrakcjami. Niektóre baseny zewnętrzne będą z podgrzewaną wodą. W trakcie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę zadania, którym została firma pn. TECHBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Umowę zawarto w dniu 09.07.2024 r. Planowany termin zakończenia realizacji: 09.12.2025 r. Umowna wartość robót wynosi: 32 841 000,00 zł. Na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w dniu 31.07.2024 r. zawarto umowę z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Wartość usługi wynosi: 224 350,00 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 29 556 900,00 zł.	15	15
---	--	--------------	-----	--	----	----



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **WYDZIAŁ KOMUNALNY**
przebiegała następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
75495 Pozostała działalność						
1	KM - 25-193/KM - Rozbudowa systemu wizyjnego w Mieście Racibórz	150 000,00	0	Zadanie obejmuje rozbudowę monitoringu miejskiego o następujące lokalizacje: lewostronne i prawostronne bulwary nadodrzańskie, Park Roth oraz plac zabaw przy ul. Osiedleńczej. Realizacja zadania przebiegać będzie w dwóch etapach tj. 1 . Instalacja monitoringu na lewostronnych bulwarach. Wykonawca zadania firma FIONE Sp. z o.o. sp. k., 47-400 Racibórz, ul. Zborowa 4 został wybrany w drodze odstępstwa od procedury zamówień publicznych. Umowę zawarto w dniu 21.05.2025 r. Termin umowny zadania od 21.05.2025r do 30.09.2025r. Wykonawca wystąpił o aneks terminowy z powodu konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym – Wody Polskie. 2. Instalacja monitoringu na prawostronnych bulwarach nadodrzańskich oraz w Parku Roth i na placu zabaw przy ul. Osiedleńczej. Przedmiotowy zakres prac ma być zrealizowany do końca 2025r. Umowa na przedmiotowe prace zostanie zawarta po podpisaniu umowy na dofinansowanie. Zadanie dofinansowanie jest z rządowego programu "Razem bezpieczniej". Umowa na dofinansowanie nie jest jeszcze podpisana, zatwierdzony został wniosek o udzielenie dofinansowania. Łączna wartość prac wynosi 150 000 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 120 000 zł.	0	5



Racibórz

Prezydent
Miasta

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
1	KM - 25-182/KM - Remont fragmentu sieci kanalizacji deszczowej przy ul.Cegielnianej 14	30 974,00	0	Wniosek zakupowy w ZP	0	0
2	FN - 25-182/FN - Remont fragmentu sieci kanalizacji deszczowej przy ul.Cegielnianej 14	79 600,00	0			
	KM - 00-242/KM - Budowa fragmentów sieci kanalizacyjnych do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjn	140 000,00	0	Wniosek zakupowy w ZP	0	0
	KM - 25-066/KM - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Anny	17 097,00	17 097,00	Zadanie przesunięte na lata 2026-2027	100	100
	KM - 25-063/KM - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej od nr 51 do kanału K2	46 905,00	0	Przekazano do realizacji do IU	0	0
	KM - 25-176/KM - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 - kanalizacja deszczowa	1 186 800,00	1 186 782,49	Zadanie zrealizowane - Obciążenie zgodnie z porozumieniem intencyjnym w zakresie zasad wzajemnej partycypacji w kosztach inwestycji z dn.14.07.2022r. oraz aneksem z dn.15.07.2025r(wzajemna partycypacja w kosztach przeprowadzanych przez strony inwestycji, tj.:Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie Śląskim w miejscowości Racibórz-inwestycja realizowana przez GDDKIA oraz inwestycji modernizacja rowyu melioracyjnego nr 1 Racibórz Miedonia.	100	100
	KM - 00-237/KM - Opłaty za usługi wodne	21 000,00	20 998,07	Zadanie obejmuje zakup rejestratora poziomu i temperatury wody z transmisją danych do aplikacji www (OTT ecoLog 1000, OTT ecoCAP3). Dostawcą była firma RetencjaPL Sp. z o.o. 80865 Gdańsk ul.: Marynarki Polskiej 163	100	100
	KM - 25-181/KM - Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz	32 000,00	0	Dotyczy naprawy wylotów. Zadanie wieloletnie 2025-2026.	0	0
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi						
1	KM - 00-174/KM - Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	0	Środki zabezpieczone na wykonanie wiaty na pojemniki na odpady.	0	0



Racibórz

Prezydent
Miasta

90003 Oczyszczanie miast i wsi						
1	KM - 25-069/KM - Modernizacja szaleatów	19 189,00	17 965,85	W ramach zadania wykonano roboty polegające na naprawie i modernizacji szaletu w Parku im. Miasta Roth. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma pn. Budotechnika Sp. z o.o. Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice Zadania realizowane było w okresie od 31.07.2025 do 31.08.2025 Całkowita wartość zadania wyniosła 17 965,85 zł. Zadanie będzie uzupełniane.	94	94
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
1	KM - 23-106/KM - Utrzymanie tężni	5 000,00	0	Zadanie będzie realizowane w roku bieżącym.	0	0
2	KM - 25-073/KM - Rewitalizacja terenów parkowych	90 000,00	0	Zadanie będzie realizowane w roku bieżącym.		
3	KM - 24-109/KM - Zabezpieczenie dostępu do studni rewizyjnych zasilających tężnię	30 000,00	0	Zadanie będzie realizowane w roku bieżącym.	0	0
4	KM - 25-068/KM - Usprawnienie funkcjonowania miejskich tężni solankowych	5 000,00	0	Zadanie będzie realizowane w roku bieżącym.	0	0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						
1	KM - 00-096/KM - Oświetlenie ulic w tym:	112 838,00	69 054,42		61,19	61,19
	Lokalizacja i naprawa uszkodzonego kabla przy ul. Warszawskiej			RetencjaPL Sp. z o.o. 80865 Gdańsk ul.: Marynarki Polskiej 163lokalizację i naprawę uszkodzonego kabla oświetleniowego przy ul. Warszawskiej. Prace zostały zlecone firmie Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagieły 5/14. Termin realizacji od 14.01.2025 do 20.01.2025r Wartość prac: 8 856,00 zł brutto.	100	100
	Awaryjna wymiana uszkodzonego słupa latarni przy ul. Wybrzeżnej.			Zadanie obejmuje wymianę uszkodzonego słupa latarni przy ul. Wybrzeżnej. Prace zostały zlecone firmie Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagieły 5/14.	100	100



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Termin realizacji od 26.02.2025 do 17.03.2025r Wartość prac: 8 856,00 zł brutto.		
	Awaryjna wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych w Parku Roth i na ul. Mickiewicza			Zadanie obejmuje wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych w Parku Roth (1 szt.) i przy ul. Mickiewicza (1 szt.). Prace zostały zlecone firmie Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagieły 5/14. Termin realizacji od 26.02.2025 do 17.03.2025r (ul. Mickiewicza) i 30.04.2025r (Park Roth) Wartość prac: 5 252,10 zł brutto.	100	100
	Awaryjna lokalizacja i naprawa uszkodzonego kabla oświetleniowego przy ul. Chopina			Zadanie obejmuje awaryjną lokalizację i naprawę uszkodzonego kabla oświetleniowego przy ul. Chopina. Wykonawcą robót była firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagieły 5/14. Umowę zawarto w dniu 11.04.2025r. Termin umowny wykonania zadania: 30.04.2025r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 9840 zł brutto.	100	100
	Uszkodzenie latarni miejskiej przy ul. Długiej 46 w Raciborzu			Zakres prac obejmuje wymianę latarni przy ul. Długiej 46 w Raciborzu. Wykonawcą robót była firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagieły 5/14. Umowę zawarto w dniu 19.05.2025r. Termin umowny wykonania zadania: 31.07.2025r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 7358,66 zł brutto.	100	100
	Awaryjne prostowanie latarni przy ul. Rzeźniczej 2 w Raciborzu			Zakres prac obejmuje awaryjne prostowanie latarni przy ul. Rzeźniczej 2 w Raciborzu. Wykonawcą robót była firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagieły 5/14. Umowę zawarto w dniu 07.05.2025r. Termin umowny wykonania zadania: 20.05.2025r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 1 476,00 zł brutto.	100	100
	Awaryjna wymiana uszkodzonej latarni przy rondzie Konstytucji 3 Maja			Zakres prac obejmuje wymianę uszkodzonej w wyniku wypadku samochodowego latarni przy rondzie Konstytucji 3 Maja. Wykonawcą robót była firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagieły 5/14. Umowę zawarto w dniu 12.06.2025r. Termin umowny wykonania zadania: 29.08.2025r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 10 240,38 zł brutto.	100	100
	Awaryjna wymiana uszkodzonej latarni przy Placu Dominikańskim.			Zakres prac obejmuje wymianę uszkodzonej latarni przy Placu Dominikańskim. Wykonawcą robót była firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagieły 5/14.	100	100



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Umowę zawarto w dniu 12.06.2025r. Termin umowny wykonania zadania: 29.08.2025r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 5 312,79zł brutto.		
	Awaryjna wymiana uszkodzonej oprawy przy Bulwarach Odrzańskich			Zakres prac obejmuje wymianę uszkodzonej oprawy przy Bulwarach Odrzańskich. Wykonawcą robót była firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiely 5/14. Umowę zawarto w dniu 12.06.2025r. Termin umowny wykonania zadania: 31.07.2025r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 3 868,81 zł brutto	100	100
	Awaryjna naprawa uszkodzonej latarni przy ul. Rzeźniczej 2			Zakres prac obejmował prostowanie słupa latarni oraz wymianę uszkodzonego odboju ochronnego. Wykonawcą robót była firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiely 5/14. Umowę zawarto w dniu 11.07.2025r. Termin umowny wykonania zadania: 31.07.2025r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 2 567,26 zł brutto	100	100
	Awaryjna naprawa zerwanej linii NRK na ulicy Brzeskiej w Raciborzu			Zakres prac obejmują mobilizację wysięgnika kosowego i mufowanie linii napowietrznej. Wykonawcą robót była firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiely 5/14. Umowę zawarto w dniu 18.06.2025r. Termin umowny wykonania zadania: 30.06.2025r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 4 134,92 zł brutto	100	100
	Awaryjna wymiana uszkodzonej oprawy oświetleniowej przy ul. Cygarowej 1 w Raciborzu			Zakres prac obejmuje wymianę uszkodzonej oprawy oświetleniowej przy ul. Cygarowej 1 w Raciborzu. Wykonawcą robót była firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiely 5/14. Umowę zawarto w dniu 29.07.2025r. Termin umowny wykonania zadania: 04.08.2025r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 1 291,50 zł brutto	100	100
2	KM - 24-034/KM - BO- Oświetlenie chodnika wokół Kościoła Św. Mikołaja	73 800,00	0	Zadanie obejmuje montaż 7 latarni parkowych wzdłuż chodnika wokół Kościoła św. Mikołaja w Raciborzu. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma pn. Elektrowskaz Sp. z o.o z siedzibą w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 102. Umowę zawarto w dniu 30.04.2025r. Termin umowny wykonania zadania: 27.10.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 26.08.2025r.	0	90



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 73.800 zł brutto.		
3	KM - 24-049/KM - Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego	70 450,00	11 070,00	W ramach zadania zostało wykonane oświetlenie skrzyżowania ul. Rudzkiej z Ciechowicką poprzez zastosowanie systemu solarne. Prace zostały zlecone firmie Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagieły 5/14. Termin realizacji od 23.01.2025 do 14.02.2025r Wartość prac: 11 070 zł brutto.	15,71	15,71
	KM - 25-080/KM - BO-Oświetlenie pumtracku przy ul. Żorskiej	76 998,00	0	Zadanie obejmuje montaż 6 słupów z naświetlaczami zabudowanymi po zewnętrznej stronie toru rowerowego pumtrack przy ulicy Żorskiej w Raciborzu. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagieły 5/14 Umowę zawarto w dniu 30.04.2025r. Termin umowny wykonania zadania: 27.10.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 26.08.2025r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 73.800 zł brutto.	0	30
90095 Pozostała działalność						
	KM - 00-099/KM - Elementy małej architektury na terenie miasta	3 000,00	2 006,40	W ramach zadania zlecono naprawę zdewastowanej urzędowej tablicy historycznej. Wykonawcą było PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. Z o.o. 47400 RACIBÓRZ oraz zlecono naprawę 4 ławek, wykonawcą był F.R.B. "S.JAN-BUD" JAN SZCZOTKA 47400 Racibórz.	66,88	67
	KM - 22-026/KM - Bieżące utrzymanie i remonty fontann i źródeł ulicznych w mieście Racibórz	10 000,00	0	Zadanie będzie realizowane po zakończeniu sezonu działania fontann	0	0
	KM - 24-032/KM - BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)	120 000,00	0	Wniosek o zgodę w Wodach Polskich. Zmiana procedury.	0	0
	KM - 24-036/KM - BO- Nowe ławki dla osiedla Obora	30 000,00	0	Realizacja w roku bieżącym.	0	0
	KM - 24-151/KM - Miejskie farmy fotowoltaiczne	0	0	Realizacja zadania przeniesiona na zadanie: Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu. Realizacja 2026-2027.	0	0



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Zadanie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych na poniższych nieruchomościach gminnych w Raciborzu - Przedszkole nr 11 w Raciborzu ul. Jana 20, 47-400 Racibórz - Przedszkole nr 14 w Raciborzu ul. Słoneczna 31, 47-400 Racibórz - Przedszkole nr 23 w Raciborzu ul. Mysłowicka 28, 47-400 Racibórz - Przedszkole nr 24 w Raciborzu ul. Bielska 2, 47-400 Racibórz - Szkoła Podstawowa nr 1 w Raciborzu ul. Cecylii 30, 47-400 Racibórz - Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu ul. Księdza Stanisława Staszica 12, 47-400 Racibórz - Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu ul. Księdza Stanisława Staszica 12, 47-400 Racibórz - Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu ul. Juliusza Słowackiego 48, 47-400 Racibórz - Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu ul. Juliusza Słowackiego 48, 47-400 Racibórz - Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu ul. Juliusza Słowackiego 48, 47-400 Racibórz - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Raciborzu ul. Juliana Tuwima 1, 47-400 Racibórz - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Raciborzu ul. Sudecka 2, 47-400 Racibórz - Pływalnia H2Ostróg w Raciborzu ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz - Hala widowiskowo-sportowa OSiR w Raciborzu ul. Łąkowa 31, 47-400 Racibórz - Farma fotowoltaiczna Działka nr 81/30, jedn. ewid. 241101_1, obręb 0001 Brzezie, gmina Racibórz wraz z kampania edukacyjną i działania proekologicznymi. Zadanie dofinansowanie jest z programu " FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii,". Umowa na dofinansowanie nie jest jeszcze podpisana. Łączna wartość prac wynosi 15 224 858,47 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 12 852 161,90 zł.		
	KM - 25-070/KM - Potrzeby modernizacyjne i remontowe targowiska miejskiego	116 064,00	7 875,00	Zadanie będzie realizowane w roku bieżącym. Przewidywane oszczędności.	6,79	
	KM - 00-294/KM - Doposażenie i modernizacja placów zabaw	140 375,00	0	Złożony wniosek w BZP		



Racibórz

Prezydent
Miasta

	KM - 25-071/KM - Wymiana i modernizacja zraszaczy na terenie Miasta Racibórz	36 000,00	35 214,90	W ramach zadania wykonano roboty polegające na zakupie 2 zraszaczy (kurtyn wodnych) Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji była firma pn. Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego WOD BUD Marta Lachowicz – Zontek Sp. Jawna z siedzibą przy ul. Mazańcowice 57 , 43-391 Mazańcowice Zadania realizowane było w okresie od 08.07.2025 do 04.08.2025 Całkowita wartość zadania wyniosła 35 214,90 zł. Zadanie zakończone.	100	100
	KM - 25-087/KM - BO-Spotkajmy się razem na Miedonii łącząc pokolenia	79 370,00	0	Zadanie Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu to firma pn. F.r.b. „S.jan-Bud” Jan Szczotka z siedzibą w Raciborzu, ul. Rudzka 82 Umowę zawarto w dniu 19.08.2025 Termin umowny wykonania zadania: od 19.08.2025 do 17.11.2025 Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 26.08.2025 Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 76 550 zł.	0	30
	KM - 25-107/KM - Umeblowanie uliczne przestrzeni miejskiej	20 000,00	0	Zadanie będzie realizowane w roku bieżącym.	0	0



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **WYDZIAŁ LOKALOWY**
przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe						
1	LS - 22-022/LS - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek C	2 651 500,00	0,00	Wykonawcą zadania jest firma BORBUD Sp. z o.o., ul. Wodna 21, 47-400 Racibórz. 1. Etap I (budynek C): - kontynuowane są prace elewacyjne - kontynuacja robót w branży instalacji sanitarnych, - trwają prace przy białym montażu w branży sanitarnej, - kontynuacja robót w branży elektrycznej, - trwa montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, - trwa gipsowanie sufitów, - trwają prace przy układaniu płytek posadzkowych i ściennych, - zakończono prace przy układaniu papy wierzchniego krycia, - trwają prace przy obróbkach blacharskich stropodachu, - trwają prace malarskie w segmencie 1 i 2, - trwają prace przy montażu balustrad portfenetr i balkonów, - zakończono montaż stolarki drzwiowej w mieszkaniach w budynku w segmencie 1, - trwają prace przy montażu stolarki drzwiowej w mieszkaniach w segmencie 2, - zakończono prace przy układaniu paneli i listew podłogowych w budynku w segmencie 1	90%	100%



Racibórz

Prezydent
Miasta

				- trwają prace przy układaniu paneli i listew podłogowych w segmencie 2, - zakończono montaż wind – trwa procedura odbiorowa, - trwają prace montażowe na dachu budynku. Termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2025 r. Szacowana wartość inwestycji: 24 352 500,00 zł		
2	LS - 23-009/LS - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek D	0,00 ostatnia transza będzie przekazana w 2026 roku	0,00	Wykonawcą zadania jest firma BORBUD Sp. z o.o., ul. Wodna 21, 47-400 Racibórz Etap II (budynek D): - trwają prace przy izolacji przeciwwodnej stropodachu w segmencie 1 i 2, - zakończono montaż stolarki okiennej, - trwają prace w instalacjach elektrycznych, - trwają prace w instalacjach sanitarnych, - zakończono montaż stolarki drzwiowej do pomieszczeń technicznych, - trwają prace tynkarskie w segmencie 1. Termin zakończenia inwestycji: II kwartał 2026 r. Szacowana wartość inwestycji: 23 207 277,00 zł	40%	100%



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW**
przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 23-133/LOK Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	1 447 983	598 514,21	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na etażowe gazowe. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma DORBUD SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Sienkiewicza nr 6A Termin umowny wykonania od 03.01.2024r do 02.12.2025r. Wartość umowy: 2 106 000,00 zł. brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024r. W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Arkadiusz Placek z Wodzisławia Śl.. Wartość usługi wg umowy Nr 11/OGM/2024 z dnia 03.01.2024 wynosi 8500 zł netto. W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 12/OGM/2024 z dnia 03.01.2024 wynosi 2000 zł netto.	41 %	80 %
2.	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 23-134/LOK	1 384 394	740 991,83	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu,	54 %	85 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

	Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją			przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na c.o. z sieci miejskiej. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma DORBUD SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Sienkiewicza nr 6A Termin umowy wykonania od 28.12.2023r do 27.11.2025r. Wartość umowy: 1 982 210,47 zł. brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024r. W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 252/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 6700 zł netto. W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 255/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 1700 zł netto.		
3.	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 23-135/LOK Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją	529 683	239 720,40	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na c.o. z sieci miejskiej. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma DORBUD SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Sienkiewicza nr 6A Termin umowy wykonania od 28.12.2023r do 27.11.2025r. Wartość umowy: 718 075,99 zł. brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r. W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 253/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 8000 zł netto. W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z	45 %	85 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 256/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 2500 zł netto.		
4.	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 23-136/LOK Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją	1 636 039	591 863,04	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na c.o. z sieci miejskiej. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7 Termin umowny wykonania od 28.12.2023r do 27.11.2025r. Wartość umowy: 2 009 147,28 zł. brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024r. W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 254/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 6900 zł netto. W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 257/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 2500 zł netto.	36 %	75 %
5.	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-005/LOK Modernizacja lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz - Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją	1 107 470	430 402,86	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na c.o. z sieci miejskiej. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD JASIUKAJĆ Spółka jawna z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9B Termin umowny wykonania od 29.12.2023r do 28.11.2025r. Wartość umowy: 2 619 750,00 zł. brutto	39 %	85 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024r. W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Arkadiusz Placek z Wodzisławia Śl.. Wartość usługi wg umowy Nr 258/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 8500 zł netto. W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 259/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 2500 zł netto.		
6	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-114/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	202 400	167 505,44	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7 Termin umowny wykonania od 21.08.2024r do 20.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 167 505,44 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 23.08.2024r.	100 %	100 %
7	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-115/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	199 400	0	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7 Termin umowny wykonania od 21.08.2024r do 20.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 155 738,19 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 23.08.2024r.	0	100 %
8	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-116/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	199 400	0	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7 Termin umowny wykonania od 21.08.2024r do 20.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 155 738,19 zł brutto	0	50 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 23.08.2024r.		
9	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-117/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	171 400	0	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7 Termin umowny wykonania od 21.08.2024r do 20.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 139 228,24 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 23.08.2024r.	0	0 %
10	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-118/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 1	114 400	105 788,49	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 105 788,49 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024r.	100 %	100 %
11	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-120/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 3	92 400	87 549,90	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 87 549,90 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024r	100 %	100 %
12	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-122/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 5	111 400	103 524,48	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9	100 %	100 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Termin umowny wykonania od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 103 524,48 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024r		
13	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-124/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 7	107 400	100 542,38	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 100 542,38 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024r	100 %	100 %
14	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-126/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 9	119 400	109 602,37	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 109 602,37 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024r	100 %	100 %
15	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-119/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 2	131 400	118 407,59	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 118 407,59 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024r	100 %	100 %
16	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-121/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 4	123 400	0	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9	0%	100 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Termin umowny wykonania od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 113 328,70 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024r		
17	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-123/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 6	102 400	0	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 96 459,23 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024r	0%	50%
18	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-125/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 8	123 400	0	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 111 960,72 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024r	0%	20 %
19	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-127/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 10	107 400	0	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : 99 057,14 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024r	0%	0 %
20	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-128/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie	340 424	285 670,11	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewani na etażowe gazowe.	100 %	100 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

	w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe			Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD Jasiukajć Sp.j. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9b Termin umowny wykonania od 03.09.2024r do 03.12.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : .283 948,11. zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 03.09.2024r. W ramach zadania zlecony został nadzoru inwestorski nad robotami gazowymi firmie RPI Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość usługi wg umowy (dla budynku) : 1 722 zł brutto.		
21	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-129/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 1 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	361 249	152 365,94	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD Jasiukajć Sp.j. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9b Termin umowny wykonania od 03.09.2024r do 03.12.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : .296 697,56. zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 03.09.2024r. W ramach zadania zlecony został nadzoru inwestorski nad robotami gazowymi firmie RPI Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość usługi wg umowy (dla budynku) : 1 722 zł brutto	42 %	100 %
22	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-131/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	344 370	294 185,44	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD Jasiukajć Sp.j. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9b Termin umowny wykonania od 03.09.2024r do 03.12.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : .292 463,44. zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 03.09.2024r.	100 %	100 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

				W ramach zadania zlecony został nadzoru inwestorski nad robotami gazowymi firmie RPI Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość usługi wg umowy (dla budynku) : 1 722 zł brutto		
23	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-133/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	354 119	294 410,25	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD Jasiukajć Sp.j. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9b Termin umowny wykonania od 03.09.2024r do 03.12.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : .292 688,25. zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 03.09.2024r. W ramach zadania zlecony został nadzoru inwestorski nad robotami gazowymi firmie RPI Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość usługi wg umowy (dla budynku) : 1 722 zł brutto	100 %	100 %
24	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-135/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	332 025	286 711,19	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD Jasiukajć Sp.j. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9b Termin umowny wykonania od 03.09.2024r do 03.12.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : .284 989,19. zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 03.09.2024r. W ramach zadania zlecony został nadzoru inwestorski nad robotami gazowymi firmie RPI Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość usługi wg umowy (dla budynku) : 1 722 zł brutto	100 %	100 %
25	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-137/LOK	321 176	296 244,09	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.	100 %	100 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe			Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD Jasiukajć Sp.j. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9b Termin umowny wykonania od 03.09.2024r do 03.12.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : .294 522,09. zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 03.09.2024r. W ramach zadania zlecony został nadzoru inwestorski nad robotami gazowymi firmie RPI Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość usługi wg umowy (dla budynku) : 1 722 zł brutto		
26	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-130/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	343 272	0	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD Jasiukajć Sp.j. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9b Termin umowny wykonania od 03.09.2024r do 03.12.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : .288 211,74. zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 03.09.2024r. W ramach zadania zlecony został nadzoru inwestorski nad robotami gazowymi firmie RPI Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość usługi wg umowy (dla budynku) : 1 722 zł brutto	0 %	100 %
27	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-132/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	348 188	152 224,80	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD Jasiukajć Sp.j. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9b Termin umowny wykonania od 03.09.2024r do 03.12.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : .291 061,45. zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 03.09.2024r.	44 %	80 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

				W ramach zadania zlecony został nadzoru inwestorski nad robotami gazowymi firmie RPI Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość usługi wg umowy (dla budynku) : 1 722 zł brutto		
28	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-134/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	356 206	151 785,15	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD Jasiukajć Sp.j. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9b Termin umowny wykonania od 03.09.2024r do 03.12.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : .291 717,49 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 03.09.2024r. W ramach zadania zlecony został nadzoru inwestorski nad robotami gazowymi firmie RPI Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość usługi wg umowy (dla budynku) : 1 722 zł brutto	43 %	50 %
29	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-136/LOK Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	358 007	152 064,30	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD Jasiukajć Sp.j. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9b Termin umowny wykonania od 03.09.2024r do 03.12.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : .296 080,36. zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 03.09.2024r. W ramach zadania zlecony został nadzoru inwestorski nad robotami gazowymi firmie RPI Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość usługi wg umowy (dla budynku) : 1 722 zł brutto	43 %	43 %
30	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-138/LOK	331 969	284 010,97	Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą części stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe.	100 %	100 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe			Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD Jasiukajć Sp.j. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9b Termin umowny wykonania od 03.09.2024r do 03.12.2025r. Wartość umowy (dla budynku) : .282 288,97 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 03.09.2024r. W ramach zadania zlecony został nadzoru inwestorski nad robotami gazowymi firmie RPI Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość usługi wg umowy (dla budynku) : 1 722 zł brutto		
31	Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	350 000	178 626,62	W ramach zadania wykonano remonty lokali, głównie siłami pracowników MZB. Zakres obejmuje m.in. remont lub wymianę podłóg, stolarki budowlanej, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie.	51 %	77 %
32	Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 00-233/LOK Remonty lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000	0	Nie zakwalifikowano jeszcze żadnego lokalu	0 %	0 %
33	Dz. 700 rozdz. 70001 § 6210 zad.24-037/LOK BO- bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa	98 000	97 982,00	Zadanie obejmowało budowę elementów małej architektury – plac zabaw. Wykonawcą robót była firma MYKIDS Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu Wartość umowy : 97 982,00 zł brutto	100 %	100 %
34	Dz. 853 rozdz. 85334 § 2650 zad.25-187/LOK Remont lokalu dla repatriantów przy ul. Bosackiej 10/1 w Raciborzu	85 000	0	Zadanie obejmuje remont ścian i podłóg. Prace realizowane przez pracowników MZB.	0%	0 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

35	Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 25-037/LOK Remonty budynków	400 000	10 526,64	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. na remont dachu budynku przy ul. Rzemieślniczej 8. Firma która złożyła jedyną ofertę nie podpisała umowy. W ramach środków zabezpieczono budynek przy ul. Kombatantów 5 i przeprowadzono remont klatki schodowej ul. Kozielska 28.	3 %	3 %
36	Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 25-042/LOK Likwidacja pomieszczeń znajdujących się pod gruntem stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz, działki numer 3084/194 i 3644/194.	100 000	5 535 zł	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na rozbiórkę. Koszt 5 535 zł brutto. Wykonawcą robót budowlanych jest firma PRO-BUD Tomasz Gawron z siedzibą w Górkach Śląskich przy ul. Brzozowej 18. Termin umowny wykonania do 30.10.2025r. Wartość umowy : 92 865 zł brutto Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 25.08.2025r	5 %	30 %
37	Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 25-189/LOK Remont lokalu położonego przy ul. Kościuszki 4c/2 w Raciborzu na potrzeby prowadzenia działalności przez Miejskie Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	0	Zadanie obejmuje remont ścian i podłóg. Prace realizowane przez pracowników MZB.	0 %	0 %
38	Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 25-174/LOK Remont drogi osiedlowej przy ul. Opawskiej 78-82d w Raciborzu	240 000	0	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.	0%	0%



Racibórz

Prezydent
Miasta

39	Dz. 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 23-138/LOK Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	500 000	5 506,71	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. na modernizację budynku przy ul. Szkolnej 4 w Raciborzu. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę firmę FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9. Umowa jeszcze nie jest podpisana.	1 %	0 %
40	Dz. 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 25-049/LOK Przebudowa terenu przydomowego przy ul. Bosackiej 71 wraz z budową śmietnika	100 000	0	Złożono wniosek do WGN o wszczęcie postępowania w celu nabycia działki Nr 21, dla zabezpieczenia formalnego dojazdu do posesji.	0 %	0 %
41	Dz. 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 25-050/LOK Modernizacja odwodnienia terenu przydomowego ul. Eichendorffa 19	35 000	0	Zadanie obejmuje wykonanie odwodnienia terenu, wraz z studniami oraz nawierzchnią z kostki betonowej. Wykonawcą robót jest firma ART.-BRUK Brukarstwo Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Bema ¼. Termin umowny wykonania do 30.09.2025r Wartość umowy : 34 799,16 zł	0 %	0 %
42	Dz. 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 25-057/LOK Utwardzenie terenu z wykonaniem odwodnienia przy budynku ul. Szkolna 4	50 000	1 968	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. na utwardzenie terenu przy ul. Szkolnej 4 w Raciborzu. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę firmę FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9. Umowa jeszcze nie jest podpisana.	3 %	0 %
43	Dz. 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 25-175/LOK Poprawa efektywności energetycznej zasobu mieszkaniowego Miasta Racibórz – dokumentacja techniczna	70 000	0	Zostaną wykonane dokumentacje techniczne budynków przewidzianych do termomodernizacji.	0 %	0 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

44	Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 00-187/LOK Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej lub aktualizacja stanów prawnych wspólnot mieszkaniowych	20 000	1 476,66	Wykonano prostowanie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych , Solna 5 i Bończyka 16.	7 %	7%
45	Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	2 500 000	1 692 761,16	Przekazano zaliczki na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych	68 %	68%



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA**
przebiegała następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
01008 Melioracje wodne						
1	OS - 23-102/OS - Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej	626 000,00	625 762,29	1. W ramach zadania wykonano prace polegające na modernizacji rowu melioracyjnego nr 1 od ul. Kwiatowej do ul. Owocowej w Raciborzu, wyremontowano rów melioracyjny oraz budowle zlokalizowane na nim. Alfred Kurfeld Firma Budowlano-Melioracyjna 47253 Błazejowice ul.: Wiejska 19 47253 NIP: 749-184-60-39 REGON: WOJ.: OPOLSKIE POW.: kędzierzyńsko-kozielski GMI.: Cisek 29.10.2024 – 06.04.2025. 765 762,29 zł (140 000 zł płatne w 2024) Zadanie zakończone.	100	100
2	OS - 23-049/OS - Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej	2 056 000,00	76 629,00	1. W ramach zadania opracowano dokumentację – studium wykonalności dla zadani pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul Ocickiej – Racibórz Ocice „ oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru nr FENX.02.04-IW.01-013/24 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środdowisko 2021-2027. Biznes-Animator Sp. z o.o. 60397 Poznań ul.: Bukowska 76 8 60397 NIP: 779-236-72-33 REGON: 301271430 WOJ.: WIELKOPOLSKIE POW.: Poznań GMI.: Poznań Umowę zawarto na okres 31.01.2025 – 28.03.2025		



Racibórz

Prezydent
Miasta

				61 377,00zł Zadanie zakończone.	100	100
				2. W ramach zadania opracowano inwentaryzację dla zlewni w rejonie ul. Ocickiej. RetencjaPL Sp. z o.o. 80865 Gdańsk ul.: Marynarki Polskiej 163 80865 NIP: 5842743299 REGON: WOJ.: POMORSKIE POW.: Gdańsk GMI.: Gdańsk Umowę zawarto na okres 11.03.2025 – 07.04.2025	100	100
				15 252,00 zł Zadanie zakończone. 3. Zadanie obejmuje geodezyjne wytyczenie obiektu, roboty ziemne, budowę zbiornika retencyjnego, umocnienie dna i skarp, system opróżniania zbiornika, ogrodzenie, nasadzenia. Wykonawca robót: Hydromak Mariusz Kuterski 47225 Kędzierzyn-Koźle ul.: Przyjaźni 102 47225 NIP: 7491759122 REGON: WOJ.: OPOLSKIE POW.: kędzierzyńsko-kozielski GMI.: Kędzierzyn-Koźle Umowę zawarta na okres 13.08.2025 – 20.01.2026	0	0
				1 176 868,93 zł		



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY TURYSTY I SPORTU**
przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
	PKT - 00-216/PKT - Rozwój turystyki w regionie - promocja	11 204,00	11 193,00	Roboty awaryjne naprawa, remont dachu na obiekcie kontenery gastronomiczne na terenie plaży miejskiej oraz naprawa uszkodzonych schodów drewnianych na bulwarach nadodrzańskich. Roboty wykonane przez Szczotka Jan F.R.B. "S.Jan-Bud" ul. Rudzka 82, 47-400 Racibórz Termin realizacji zadania: czerwiec, lipiec Wartość zadania : 11193,00zł	100,00%	100,00%
90095 Pozostała działalność						
	PKT - 00-251/PKT - Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - prace naprawcze	20 000,00	20 000,00	Naprawa - wymiana podłogi wraz z warstwą docieplającą w kontenerach gastronomicznych na plaży miejskiej zgodnie z umową CRU-0237/25 Usługę wykonała firma Artur Skrędzilewski As – Drew ul. Henryka Jordana 49, 47-400 Racibórz Termin realizacji zadania: 18.04.2025 r Wartość zadania : 20 000,00 zł	100,00%	100,00%
92695 Pozostała działalność						
	PKT - 24-024/PKT - BO - Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Stuzienna	42 260,00	42 000,00	Odnowienie korytarza i pomieszczeń szatni w hali LKS Stuzienna polegające na wykonaniu malowania korytarza, dostosowaniu dwóch szatni do obecnych standardów poprzez: malowanie sufitów, wykonanie szafek i ławek dla zawodników oraz zakup i montaż 4 drzwi wewnętrznych. Wykonawca : Mirosław Niedziela prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MIRON Niedziela Mirosław, ul. Warszawska 31/12, 47-400 Racibórz,	100 %	100 %



Racibórz

Prezydent
Miasta

				Termin realizacji zadania: 08.07.2025 r. – 05.08.2025 r. Wartość zadania : 42 000,00 zł		
	PKT – 25-085/PKT – BO – Remont łaźni w hali LKS Stuzienna	42 260,00	42 000,00	Wykonanie remontu łaźni obejmującego rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju, posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną, rozebranie okładziny ściennej, skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach, licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej – przygotowanie podłoża, demontaż umywalk – 6 kpl., demontaż ustępu z miską fajansową, ustęp z płuczką ustępową typu „kompakt”, umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym – 2 kpl. Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową 6 kpl., pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, gruntowanie podłoża preparatami Ceresit CT 17 i ATLAS UNI GRUNT. Wykonawca : Mirosław Niedziela prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MIRON Niedziela Mirosław, ul. Warszawska 31/12, 47-400 Racibórz, Termin realizacji zadania: 28.04.2025 r.-26.06.2025 r. Wartość zadania : 42 000,00 zł	100 %	100 %
	PKT – 25-145/PKT – IL – Wsparcie i rozpowszechnianie kultury fizycznej LKS Brzezine	45 000,00	44 895,00	zakup systemu nawadniającego zawierającego: pompę zbiornikową do zasilania zraszaczy, pompę zbiornikową zanurzeniową (do przepompowania wody między zbiornikami), 12 szt. zraszaczy 15m – 20m, 6 szt. elektrozaworów 1,5”, kolana 90 – 6 szt. 50’, kolana 90 – 15 szt. 40’, trójnik 40’ - 8 szt., 12 szt. redukcji, sterownik 6 sekcji, skrzynia sterownicza, kabel sterujący 150 m., listwa rozdzielcza do wody 8 wyjść, zestaw filtrujący, zawór dodatkowy do przedmuchiwania instalacji, rura 50’ – 200 m, rura 40’ – m 800 m, taśma silikonowa 2 szt. Dostawca : Rafał Kosmala prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Rafał Kosmala – MR. Grass, z siedzibą: ul. św. Walentego 27, 48 -220 Łącznik, Termin realizacji : 22.04.2025 r. – 21.05.2025 r. Wartość zadania : 44 895,00 zł	100 %	100%



Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2025 r.
przez **WYDZIAŁ ROZWOJU**
przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok (zł)	Wykonanie planu w 2025 r. (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe (%)	Zaawansowanie rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6	7
60016 Drogi publiczne gminne						
1	RW - 25-019/RW - Przebudowa ul. Wygonowej i ul. Zakładowej w Raciborzu	4 048,00	2952,00	W ramach zadania zrealizowano: opracowanie graficzne, wykonanie i montaż jednostronnych tablic informacyjno-pamiątkowych zgodnie z umową nr CRU-0533/25 z dnia 04.08.2025 r. Wykonawca: Pracownia Reklam RETEX s.c., ul. Mariańska 134, 47-400 Racibórz. Termin realizacji: 04.08.2025 r. – 22.08.2025 r. Całkowita wartość zadania: 2 952,00 zł. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie zakończone.	100	100