

**Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta
zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2019 r. przez Wydziały
przebiegała następująco:**

L.p.	Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa	Plan na 2019 rok (zł)	Wykonanie finansowe (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawan- sowanie finansowe/ rzeczowe (%)
1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
1.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zad. 00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg	1 961 751,00	844 003,18	<p>Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych jezdni, chodników i innych elementów dróg i ulic wg bieżących potrzeb, w tym remontów cząstkowych oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remonty nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z płyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej, płyt żelbetowych i ażurowych (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki, nowa nawierzchnia) na ulicach: Szewska, Jana, Karola, Królewska, Rudzka, Miechowska, Wiatrakowa – 984 m², 2. Remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez wymiany podbudowy, na podbudowie z tłucznia) na ulicach: Rudzkiej-bocznej, Szewskiej, Tulipanowej – 1488 m², 3. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, łąty o pow. do 5 m² – 72 t wbudowanej mieszanki, 4. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno, łąty o pow. do 2 m² – 13 t wbudowanej mieszanki, 5. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, łąty o pow. ponad 5 m² – 157 m², 6. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 143 m², 7. Wyrównanie jezdni destruktem asfaltowym – 73 t, 8. Wyrównanie jezdni tłuczniem kamiennym – 3611 m², 9. Utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki - 452 szt., 	43% / 50%

				<p>10. Dostawa i montaż tablic z nazwami ulic – 14 szt., 11. Utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych): słupki blokujące, lustra, progi zwalniające – 9 szt., poręcze – 6 m, 12. Projekty organizacji ruchu drogowego – 13 szt.</p> <p>Zadanie jest realizowane w ramach umów z wykonawcami robót wyłonionymi w wyniku przetargu nieograniczonego, którymi są:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W zakresie remontów bieżących i utrzymania dróg - konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Termin umowny wykonania: od 03.06.2019 r. do 29.05.2020 r., Wartość umowy: 1 934 482,50 zł, w tym kwota planowana do wydatkowania w 2019 r. 1 284 482,50 zł. 2. W zakresie utrzymania oznakowania poziomego i pionowego - firma ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Termin umowny wykonania: od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wartość umowy: 294 456,00 zł. <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	
2	<p>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 00-186/DM</p> <p>Przebudowa gminnych dróg osiedlowych</p>	105 936,00	0,00	<p>W ramach zadania planowana jest przebudowa ul. Rymera cz. I. Zadanie przewidziane do realizacji, po zakończeniu robót kanalizacyjnych planowanych przez Wydział Komunalny. Planowane roboty do wykonania to m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiana, przestawienie krawężników betonowych - 116,00 m, 2. Wymiana obrzeży betonowych - 76,00 m, 3. Wymiana nawierzchni chodników i zjazdów na kostkę betonową - 158,20 m², 4. Wymiana nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego - 420,00 m². <p>Zadanie będzie realizowane w ramach umowy z wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego, którym jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Termin umowny wykonania: 30 dni od przekazania placu budowy. Wartość umowy: 105 935,05 zł Plac budowy zostanie przekazany niezwłocznie po zakończeniu robót kanalizacyjnych.</p>	0 % / 0%

3.	<p>Dz. 600 rozdz. 60014 § 630 0 zad. 17-001/DM</p> <p>Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – pomoc dla Powiatu</p>	50 000,00	0,00	<p>Została zawarta umowa z Powiatem Raciborskim w sprawie pomocy finansowej na wykonanie nawierzchni ciągu pieszego w ciągu ul. Dębicznej na odcinku długości ok. 147 m, - od działki przy budynku nr 21 (koniec odcinka wykonanego w 2018 r.) w kierunku do ul. Za Dębiczem, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.</p> <p>Zgodnie z zapisem umowy środki finansowe, stanowiące pomoc finansową, Miasto Racibórz przekaze Powiatowi Raciborskiemu po przedłożeniu przez Powiat kopii faktury i protokołu odbioru końcowego zadania.</p> <p>Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	0 % / 90 %
4.	<p>Dz.600 rozdz.60014 § 630 0 zad. 17-097/DM</p> <p>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy – pomoc dla Powiatu</p>	1 986 000,00	0,00	<p>Została zawarta umowa z Powiatem w sprawie pomocy finansowej na wykonanie zadanie polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3548S od rejonu skrzyżowania ul. Łąkowej z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania ulicy Tadeusza Kościuszki z ul. Wandy o długości 950 mb.</p> <p>W zadaniu ujęto przebudowę jezdni wraz z wykonaniem dodatkowego pasa ruchu - prawoskrętu z ul. Tadeusza Kościuszki na ul. Łąkową poprzez wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz wykonanie nowego pakietu warstw bitumicznych, przebudowę chodników i istniejącej ścieżki rowerowej, wykonanie nowego odcinka ścieżki rowerowej od ul. Josepha Von Eichendorffa do ul. Wandy i wykonanie zatok autobusowych wraz z peronami.</p> <p>Zadanie jest realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zgodnie z zapisem umowy środki finansowe w wysokości swojego udziału finansowego, stanowiące pomoc finansową, Miasto Racibórz przekaze Powiatowi Raciborskiemu, każdorazowo po przedłożeniu przez Powiat kopii faktury opisanej ze środków Miasta Racibórz, przy zachowaniu proporcji współfinansowania i protokołu częściowego/ protokołu odbioru końcowego.</p> <p>Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	0 % / 70 %

5.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 18-002/IU Przebudowa ul. Willowej	434 601,00	94 922,47	<p>Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2019. W 2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Willowej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji został Kazimierz Kasztan prowadzący działalność gospodarczą pn. Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych z siedzibą w Raciborzu. Kompletną dokumentację Wykonawca przekazał w dniu 04.07.2017 r.</p> <p>Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza.</p> <p>Zakres robót obejmuje: część drogową (długość ulicy - 242,70 m, pas drogowy o powierzchni 1829 m²), kanalizację deszczową (rozbiórka istniejącej i budowa nowej o długości 261 mb wraz ze studniami rewizyjnym - 11 szt.), dobudowę dwóch słupów oświetleniowych na odcinku od ul. Polnej do ul. Pomnikowej.</p> <p>Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 9 listopada 2018 r.</p> <p>Umowny koszt wykonania zadania wynosi: 744 010,84 zł (w tym roboty drogowe - 408 901,85 zł, roboty elektryczne - 24 334,11 zł, roboty kanalizacyjne - 310 774,88 zł).</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	22%/100%
6.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 18-005/IU Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczszok	800 000,00	640 108,78	<p>Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2019.</p> <p>W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łęczszok. Wykonawcą dokumentacji została firma pn. PB Studio Projekt i Budowa - Beata Perduta z siedzibą w Żorach. Kompletna dokumentacja została dostarczona i odebrana w dniu 4 września 2017 r.</p> <p>Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało przedsiębiorstwo pn. Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.</p> <p>Zakres zadania obejmował wykonanie ścieżki rowerowej o długości 1 608,99 m, szerokości 3,00 m i powierzchni całkowitej nawierzchni z asfaltobetonu koloru czarnego na podbudowie tłuczniowej - 4 826,97 m².</p> <p>Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 27 czerwca 2018 r.</p> <p>Wartość podpisanej umowy: 948 931,94 zł.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	80%/100%

7.	<p>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 18-006/IU</p> <p>Przebudowa ul. Bojanowskiej</p>	200 000,00	800,00	<p>Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2021.</p> <p>W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 6 czerwca 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Bojanowskiej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji zostało Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Józef Smolicki z siedzibą w Żywcu.</p> <p>Kompletna dokumentacja została odebrana i przekazana Zamawiającemu w dniu 30 listopada 2018 r.</p> <p>Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza.</p> <p>Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy Bojanowskiej wraz z dwiema odnogami o łącznej długości 742 m (szerokość jezdni - 5,50 m, szerokość chodników - 1,50 m, powierzchnia jezdni - 4650 m², powierzchnia chodników - 1150 m², kanalizacja deszczowa ø 400 mm długości 425 m).</p> <p>Termin realizacji zadania: 30.09.2021 r.</p> <p>Wartość podpisanej umowy: 1 897 535,92 zł.</p>	0 % /0%
8.	<p>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 18-068/IU</p> <p>Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta – zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu</p>	2 135 621,00	2 135 619,59	<p>Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2019.</p> <p>W maju 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej przedmiotem której była poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta i nowe zagospodarowanie terenu ul. Długiej w Raciborzu. W dniu 27.06.2017 r. zawarto umowę z Markiem Męczarskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. INWESTPROJEKT Korporacja Projektantów z siedzibą w Gliwicach. Dokumentacja została dostarczona w dniu 30 marca 2018 r.</p> <p>W oparciu o wykonany projekt w dniu 17 kwietnia 2018 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. W dniu 12 czerwca 2018 r. zawarto umowę z firmą pn. Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 15 czerwca 2018 r.</p> <p>Zakres robót obejmował przebudowę zagospodarowania górnego ciągu pieszego ul. Długiej na odcinku od Rynku do placu Księżnej Ofki Piastówny. Całkowita powierzchnia przebudowywanej nawierzchni wyniosła - 2268 m².</p> <p>Zadanie było realizowane w trzech etapach:</p> <p>- I etap: od Placu Księżnej Ofki Piastówny do ul. Bankowej w terminie do 15.10.2018 r.,</p>	100%/100%

				<p>- II etap: od Rynku do ul. Browarnej w terminie do 30.04.2019 r., - III etap: od ul. Bankowej do ul. Browarnej w terminie do 28.06.2019 r. Wartość wykonanych robót wynosiła: 3 094 236,99 zł. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie zakończone.</p>	
9.	<p>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 19-012/IU</p> <p>Budowa nawierzchni drogi – ul. Chorwacka – I etap</p>	99 754,00	0,00	<p>Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2020. W oparciu o przygotowaną w 2016 r. dokumentację projektową na realizację zadania w dniu 16 kwietnia 2019 r. rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót drogowych i oświetlenia ulicznego. W dniu 5 czerwca 2019 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza.</p> <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni z asfaltobetonu - 3 221,00 m², chodnika z kostki betonowej - 1 036,00 m² i wjazdów z kostki betonowej - 116,0 m² oraz oświetlenia ulicznego obejmującego ułożenie kabli - 760,00 m, montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED 75W - 21 szt.</p> <p>W dniu 14 czerwca 2019 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Umowny termin zakończenia zadania: 30 10 2020 r. Wartość umowna zadania wynosi 1 497 193,76 zł.</p>	0 % / 0%
10.	<p>Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zad. 19-021/DM</p> <p>Remont chodnika przy ul. Markowickiej (od ul. Emilii Plater do ul. Leszka Raciborskiego)</p>	81 913,00	80 315,80	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych - 259,00 m², 2. Roboty ziemne – koryto pod chodniki i zjazdy - 87,45 m³, 3. Podbudowę z tłucznia kamiennego - 349,80 m², 4. Chodnik z kostki betonowej - 198,20 m², 5. Zjazdy z kostki betonowej - 151,60 m², <p>Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego była firma Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Zadanie realizowane było: od 11.06.2019 r. do 03.07.2019 r. Wartość wykonanych robót: 80 315,80 zł. Zadanie zakończone.</p>	100%/100%
11.	<p>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 19-043/IU BO</p> <p>Budowa chodnika przy ul. Górnej w</p>	65 927,00	0,00	<p>W ramach zadania dwukrotnie tj. w dniu 23 marca 2019 r. oraz w dniu 21 maja 2019 r. ogłaszano przetarg na budowę chodnika przy ul. Górnej w Raciborzu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowania te zostały unieważnione z uwagi na fakt, iż wysokość złożonych ofert znacznie</p>	0 % / 0 %

	Raciborzu			przekraczała wysokość zabezpieczonych środków na realizację zadania. Decyzją Prezydenta Miasta odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym.	
12.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 19-044/IU BO Wykonanie chodnika na ul. Polnej od nr 27	80 073,00	0,00	W ramach zadania dwukrotnie tj. w dniu 23 marca 2019 r. oraz w dniu 21 maja 2019 r. ogłaszano przetarg na wykonanie chodnika na ul. Polnej od nr 27, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W drugim postępowaniu wybrano wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nowej nawierzchni chodnika o długości 128 mb, szerokości - 3,00 m i powierzchni - 384m ² . Zadanie w trakcie realizacji. Wartość podpisanej umowy wynosi: 80 073,00 zł.	0 %/80 %
13.	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 zad. 19-067/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Starawieś/Ocice Górne	279 100,00	0,00	W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dł. 995,00 m. Zakres robót do wykonania: 1. Mechaniczne wykonanie koryta - 3606,34 m ² , 2. Roboty ziemne – odwóz ziemi z koryta - 721,27 m ³ , 3. Nawierzchnia z tłucznią kamiennego - 3606,34 m ² . W trakcie jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem środkami województwa śląskiego w kwocie 179 100,00 zł.	0 % / 0 %
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
1.	Dz.700 rozdz.70001 § 2650 zad.00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Racibórz	200 000,00	200 000,00	W ramach przyznanej dotacji wykonany został remont 13 wolnych lokali mieszkalnych i socjalnych. Roboty zostały wykonane przez firmy zewnętrzne. Zakres wykonanych robót w lokalach obejmował remont lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki, remont systemów grzewczych, instalacji wodno - kanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i wykończeniowe. Wykaz wyremontowanych lokali : 1. Miechowska 11 lok. nr 1 – wartość prac: 12 852,00 zł, wykonawca: ZROB Edward Jaworek z Raciborza, 2. Miechowska 11 lok. nr 13 – wartość prac: 13 824,00 zł, wykonawca: ZROB Edward Jaworek z Raciborza, 3. Miechowska 13 lok. nr 7 – wartość prac: 12 009,60 zł, wykonawca:	100%/100%

				<p>ZROB Edward Jaworek z Raciborza,</p> <p>4. Czekoladowa 9 lok. nr 1 – wartość prac: 17 064,00 zł, wykonawca: PBUH BUDMED z Zawady Książęcej,</p> <p>5. Częstochowska 9 lok. nr 5 – wartość prac: 10 044,00 zł, wykonawca: FACH-BUD Krzysztof Lasyk z Kietrza,</p> <p>6. Mariańska 58 lok. nr 11 – wartość prac: 11 127,27 zł, wykonawca: FACH-BUD Krzysztof Lasyk z Kietrza,</p> <p>7. Mariańska 58 lok. nr 1-2 – wartość prac: 35 251,74 zł, wykonawca: FACH-BUD Krzysztof Lasyk z Kietrza,</p> <p>8. Mariańska 56 lok. nr 5 – wartość prac: 19 978,91 zł, wykonawca: FACH-BUD Krzysztof Lasyk z Kietrza,</p> <p>9. Mariańska 5 lok. nr 2 – wartość prac: 15 000,00 zł, wykonawca: PBUH BUDMED z Zawady Książęcej,</p> <p>10. Głubczycka 11 lok. nr 3 – wartość prac: 11 319,08 zł, wykonawca: FRB Jacek Hyrczyk z Raciborza,</p> <p>11. M. Curie-Skłodowskiej 15 lok. nr 5 – wartość prac: 16 050,00 zł, wykonawca: FACH-BUD Krzysztof Lasyk z Kietrza,</p> <p>12. Kozielska 28 lok. nr 6 – wartość prac: 9 463,09 zł, wykonawca: ZROB Edward Jaworek z Raciborza,</p> <p>13. Katowicka 1a lok. nr 3 – wartość prac: 16 016,31 zł, wykonawca: ZHU Kamil Duda z Kietrza.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	
2.	<p>Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zad. 15-084/IU</p> <p>Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów położonych w Raciborzu przy ulicy Bartka Lasoty</p>	128 979,00	0,00	<p>Zadanie obejmuje zakup lokalnych przepompowni do dwóch działek zlokalizowanych przy ul. Bartka Lasoty, zgodnie z ustaleniami Protokołu z dnia 05.05.2017 r.</p> <p>Do końca 2018 r. zrealizowano zakup jednej przepompowni wód deszczowych do działki nr 207/179 przy ul. Bartka Lasoty. Wartość zamówienia wyniosła 39 852,00 zł. Dostawcą przepompowni była firma Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Jarocinie.</p> <p>Realizacja pozostałego zakresu wynikającego z Protokołu z dnia 05.05.2017 r., tj. budowa jednej sztuki przepompowni wód deszczowych i jednej sztuki przepompowni ścieków do działki nr 199/197 została na wniosek właściciela działki zaplanowana na 2019 rok.</p>	0 % / 0 %

3.	<p>Dz.700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 16-011/LOK</p> <p>Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV</p>	4 230 610,00	<p>Σ3 350 385,85 1 114 956,95</p> <p>1 264 487,60</p>	<p><u>1. Budynek przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7-9</u> Zakresie robót obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynku - 918,20 m², docieplenie ścian wewnętrznych – 54,69 m², docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz dachu nad klatką schodową – 262,50 m², wymianę stolarki okiennej wraz z nawiewnikami – 86,00 m², wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej- 4,36 m² oraz zmianę systemu grzewczego w budynku polegającą na likwidacji pieców węglowych i wykonaniu centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto w ramach zadania przewiduje się remont klatki schodowej, roboty remontowe w piwnicy oraz wymianę instalacji elektrycznej w klatce schodowej, wymianę i remont przewodów wentylacyjno – spalinowych, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, gazowej i odgromowej oraz wykonanie opaski wokół budynku. W ramach zadania wykonane również zostaną łazienki w lokalach mieszkalnych. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest konsorcjum firm: Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza oraz BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe Spółka z o. o. z Zawady Książęcej. Umowny termin wykonania robót: 16.09.2019 r. Wartość umowy: 1 394 925,51 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> - W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych. Został nim Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wynosi 3 200 zł netto. - W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych. Został nim Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wynosi 650 zł netto. <p><u>2. Budynek przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11-13</u> Zakresie robót obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynku - 918,20 m², docieplenie ścian wewnętrznych – 54,69 m², docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz dachu nad klatką schodową – 262,50 m², wymianę stolarki okiennej wraz z nawiewnikami – 86,00 m², wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej- 4,36 m² oraz zmianę systemu grzewczego w budynku polegającą na likwidacji pieców węglowych i wykonaniu centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto w ramach zadania przewiduje się remont klatki schodowej, roboty remontowe w piwnicy oraz wymianę instalacji elektrycznej w klatce schodowej, wymianę i remont przewodów wentylacyjno – spalinowych, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej,</p>	80%/80%
----	--	--------------	---	--	---------

			<p>gazowej i odgromowej oraz wykonanie opaski wokół budynku. W ramach zadania wykonane również zostaną łazienki w lokalach mieszkalnych.</p> <p>Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest konsorcjum firm: Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza oraz BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe Spółka z o. o. z Zawady Książęcej.</p> <p>Umowny termin wykonania robót: 16.09.2019 r.</p> <p>Wartość umowy: 1 591 539,17 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> - W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych. Został nim Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wynosi 3200 zł netto. - W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych. Został nim Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wynosi 650 zł netto.
	549 588,55	<p><u>3. Budynek przy ul. Rzemieślniczej 16</u></p> <p>Zakres robót obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynku – 479,25 m², docieplenie ścian poddasza – 53,24 m², docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją – 68,28 m², docieplenie dachu wełną mineralną – 102,96 m², wymianę stolarki okiennej – 18,46 m², wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej - 5,56 m², zmianę systemu grzewczego w budynku polegającą na likwidacji pieców węglowych i wykonaniu centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto w ramach zadania przewiduje się gruntowny remont klatki schodowej, wymianę instalacji elektrycznej w klatce schodowej. Zakres robót obejmuje również remont instalacji wodno - kanalizacyjnej i pozostałe roboty posadzkowe, tynkowe, gipsowe, malarskie.</p> <p>Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest konsorcjum firm: Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza oraz BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe Spółka z o. o. z Zawady Książęcej.</p> <p>Umowny termin wykonania robót: 16.09.2019 r.</p> <p>Wartość umowy: 669 987,31 zł.</p>	
	421 352,75	<p><u>4. Budynek przy ul. Rzemieślniczej 14</u></p> <p>Zakres robót obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynku – 292,24 m², docieplenie ścian poddasza – 37,17 m², docieplenie stropodachu – 150 m², docieplenie sufitu nad przejazdem – 28,21 m², wymianę stolarki okiennej - 25,19 m², wymianę stolarki drzwiowej - 16,56 m², zmianę systemu grzewczego w budynku polegającą na likwidacji pieców</p>	

				<p>węglowych i wykonaniu centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto w ramach zadania przewiduje się gruntowny remont klatki schodowej, wymianę instalacji elektrycznej w klatce schodowej. Zakres robót obejmuje również remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i pozostałe roboty posadzkowe, tynkowe, gipsowe, malarskie.</p> <p>Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest konsorcjum firm: Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza oraz BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe Spółka z o. o. z Zawady Książęcej.</p> <p>Umowny termin wykonania robót: 16.09.2019 r. Wartość umowy: 545 982,00 zł.</p> <p>Dla realizacji remontu budynku przy ul. Rzemieśniczej 14 i 16 wybrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych. Został nim Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wynosi 3200 zł netto. - Inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych. Został nim Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wynosi 650 zł netto. 	
4.	<p>Dz. 700 rozdz. 70021 § 6050 zad.18-014/LOK</p> <p>Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A- etap I</p>	6 169 498,12	3 000 000,00	<p>Zadanie realizowane jest przez Raciborskie TBS Sp. z o.o. w Raciborzu i polega na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej.</p> <p>W wyniku tej realizacji powstanie 48 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2 852,20 m² (wraz z pomieszczeniami przynależnymi).</p> <p>Udział Gminy Miasta Racibórz w kosztach przedsięwzięcia stanowi 100% kosztów i zostanie pokryty w formie udziałów pieniężnych, wniesionych do spółki na podniesienie kapitału.</p> <p>Generalnym Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.</p> <p>Inwestorem Zastępczym jest Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.</p> <p>Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia II kwartał 2018 roku. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia I kwartał 2020 roku.</p>	49% / 49%
5.	<p>Dz. 700 rozdz.70001 § 6210 zad.19-004/LOK</p>	80 000,00	67 508,61	<p>Wykonano zmianę systemu grzewczego w budynku mieszkalnym popowodziowym zlokalizowanym w dzielnicy Racibórz - Ocice.</p> <p>Zadanie obejmowało doprowadzenie gazu i wykonanie ogrzewania</p>	100%/100%

	Uzbrojenie budynku przy ul. Włoskiej 3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową			<p>gazowego etażowego w lokalach mieszkalnych w miejsce niewydolnego i kosztownego ogrzewania elektrycznego. Dodatkowo uzyskano możliwość przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz przygotowania posiłków na kuchenkach gazowych.</p> <p>Wykonawca robót była firma „SGS - SERVICE Systemy Grzewcze i Sanitarne Sp. z o.o.” z Raciborza.</p> <p>Zadanie realizowane było od 29.04.2019 r. do 28.05.2019 r.</p> <p>Wartość wykonanych robót: 66 155,61 zł.</p> <p>- W ramach zadania wybrano inspektor nadzoru inwestorskiego. Została nim firma INSTAL-TECH s.c. z Raciborza.</p> <p>Wartość usługi: 1 353,00 zł.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	
6.	<p>Dz. 700 rozdz.70001 § 6210 zad.19-035/LOK BO</p> <p>Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica</p>	84 700,00	0,00	<p>Zadanie pod nazwą „Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszica” realizowanej jest w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, przełożenia utwardzenia terenu z kostki brukowej oraz zakup, dostawę i montaż urządzeń i obiektów małej architektury: tj. wiaty na odpady, trzepaka oraz stojaka na rowery. Wykonana również zostanie nawierzchnia trawiasta.</p> <p>Wykonawcą w/w usługi jest firma pn. Art – Bruk Brukarstwo s.c. z Raciborza.</p> <p>Termin wykonania: 30.09.2019 r.</p> <p>Wartość podpisanej umowy: 71 094,00 zł.</p>	0% / 20%
7.	<p>Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zad. 19-062/IU</p> <p>Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Koszalińskiej</p>	152 500,00	0,00	<p>Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.</p> <p>Zamówienie dotyczy wykonania robót budowlanych w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowy odcinków sieci kanalizacji deszczowej od studni znajdującej się w jezdni ul. Koszalińskiej do granicy posesji w ilości 15 szt. 2. Budowy studni z PP ø 425 na zakończeniu podłączeń do posesji - 15 szt. 3. Budowy odcinków kanalizacji deszczowej od studni PP ø 425 do granicy posesji w ilości 2 szt. 4. Wykonanie towarzyszących robót związanych z budową podłączeń kanalizacyjnych. 5. Wykonanie towarzyszących robót związanych z zagospodarowaniem pasa drogowego po robotach związanych z budową podłączeń. <p>Termin realizacji zadania: 15.10.2019 r.</p> <p>Wartość podpisanej umowy: 152 493,08 zł.</p>	0 % / 0 %

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.	Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 zad. 00-021/OR Remont Sekretariatu Prezydenta	75.000,00	74 993,58	<p>W ramach zadania wykonano roboty polegające na remoncie gabinetów, Sali Zegarowej i sekretariatu Prezydenta Miasta Racibórz.</p> <p>Prace remontowe obejmowały: malowanie sufitów, zerwanie starych tapet, położenie gładzi gipsowej, malowanie ścian oraz wymiana wykładziny w sekretariacie oraz gabinetach pierwszego i drugiego zastępcy Prezydenta.</p> <p>Wykonawcą robót była firma F.R.B. „S.JAN-BUD” Jan Szczotka z Raciborza.</p> <p>Zadania realizowane było w okresie od 04.02.2019 r. do 15.03.2019 r.</p> <p>Wartość podpisanej umowy: 74 993,58 zł.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	100%/100%
2.	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 Dz. 750 rozdz. 75023 § 6057 Dz. 750 rozdz. 75023 § 6059 zad. 16-095/IU Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – II etap: Budynek Urzędu Miasta Racibórz	1 006 800,00	417 391,74	<p>Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2020 i dotyczy wykonania robót budowlanych w następującym zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Termomodernizacja dachu budynku Urzędu Miasta Racibórz. 2. Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji na instalację klimatyzacji typu VRF, ze zmiennym przepływem czynnika chłodzącego. 3. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 39,44 kWp. 4. Wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED. <p>Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało konsorcjum firm, których liderem jest SGS Service Systemy Grzewcze i Sanitarne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.</p> <p>Termin wykonania zadania: 31.08.2020 r.</p> <p>Wartość podpisanej umowy: 3 206 916,16 zł.</p> <p>Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy dofinansowania nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0486/17-00 zawartej w dniu 9.10.2018 r.</p>	41%/45%

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
1.	Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 zad. 19-038/IU BO OSP łączy ludzi Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji sal szkoleniowych w remizach OSP Racibórz Markowice i OSP Racibórz Miedonia	50 000,00	0,00	Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji sal szkoleniowych w remizach OSP Racibórz Markowice i OSP Racibórz Miedonia. W drodze przetargu wybrano wykonawcę robót, którym została firma pn. KLIWENT Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rybniku. Termin wykonania zadania: 30.09.2019 r. Wartość podpisanej umowy: 44 034,00 zł.	0 % / 75%
2	Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 zad. 19-041/IU BO Częściowe zagospodarowanie terenu przy OSP Racibórz – Markowice oraz doposażenie remizy	40 677,00	0,00	W ramach zadania przewidywane jest wykonanie utwardzenia powierzchni przy budynku remizy betonowymi płytami ażurowymi, ułożonymi na podbudowie tłuczniowej umożliwiającej postój samochodom osobowym. Powierzchnia utwardzenia wyniesie 210 m ² . Odwodnienie terenu przewidziane jest za pomocą drenażu długości 42 m do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu zastała firma pn. "Michmar" S.C. Michał Zaczyk, Marian Kramarczyk z Raciborza. Termin wykonania zadania: 31.10.2019 r. Wartość podpisanej umowy: 40 676,00 zł.	0 % / 0 %
5. OŚWIATA I WYCHOWANIE					
1. SZKOŁY PODSTAWOWE					
1.	Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 zad. 00-038/EKS Roboty remontowe w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	8 376,00	8 376,00	Zadanie obejmuje wykonanie robót remontowych polegających na malowaniu ścian, sufitów, lamperii oraz montaż paneli podłogowych w sali nauczania początkowego oraz sekretariacie i gabinecie dyrektora. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania o cenę to firma „Malkar” z Raciborza. Termin wykonania: od 15.07.2019 r. do 20.08.2019 r. Wartość umowy: 8 376,51 zł. Zadanie zakończone.	100%/100%

2.	Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 zad. 00-055/EKS Roboty remontowe w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	15 000,00	11 158,13	1.W ramach zadania wykonano malowanie części pomieszczeń szkoły. Wykonawcą robót była firma DORBUD s.c. D. Stuka & Z. Stuka z Nędzy. Termin umowy wykonania: 22.02.2019 r. Wartość umowy: 11 158,13 zł. Zadanie zakończone.	100%/100%
		12 989,00	12 988,80	2.Zadanie obejmowało wykonanie zestawu gier podwórkowych wraz z imitacją miasteczka rowerowego. Wykonawcą była firma pn. Smart Plac Sp. z o.o. z Rybnika. Termin umowy wykonania: 04.06.2019 r. Wartość umowy: 1 988,80 zł. Zadanie zakończone.	100%/100%
3.	Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 zad. 00-038/EKS Roboty remontowe w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4	8 351,70	8 351,70	1.W związku z pokontrolnym zaleceniem Straży Pożarnej rozbudowano system oddymiania w budynku szkoły. Rozbudowa obejmowała montaż elektrotrzymaczy drzwiowych, wykonanie niezbędnego okablowania oraz konfigurację modułu zamknięć ogniowych. Wykonawcą robót była firma pn. PHU PSOFIX Jacek Zielonka z Zabrze. Termin realizacji: luty 2019 Wartość zadania: 8351,70 zł Zadanie zakończone.	100%/100%
		8 070,00	8 070,00	2.W ramach zadania pomalowano niektóre sale lekcyjne, salę gimnastyczną, klatkę schodową, pomieszczenie kuchenne oraz sanitariaty. Wykonawcą robót była firma pn. Roboty Wykończeniowe Adrian Ryszka z Górek Śląskich. Termin realizacji: lipiec/sierpień 2019 r. Wartość zadania: 8 070,00 zł Zadanie zakończone.	100%/100%
4.	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zad. 00-052/EKS	11 808,00	11 808,00	1.W ramach zadania wykonano wentylację mechaniczną w szatni dla uczniów. Wykonawcą robót była firma INSTAL-PLUS z siedzibą w Raciborzu. Zadania realizowane było w okresie od 11.02.2019 r. do 28.02.2019 r. Wartość umowy: 11 808,00.zł. Zadanie zakończone.	100%/100%

	Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 zad. 00-055/EKS Szkoła Podstawowa Nr 15	37 500,00	37 499,99	2.W ramach zadania wykonano roboty polegające na wymianie piasku oraz zabezpieczenie obrzeży nakładką z granulatu gumowego SBR klejone klejem poliuretanowym na boisku do piłki siatkowej. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze zapytania ofertowego była firma F.R.B. „S.JAN-BUD” z siedzibą w Raciborzu. Zadania realizowane było w okresie od 14.05.07.2019r. do 16.07.2019 r. Wartość umowy: 37 499,99zł. Zadanie zakończone.	100%/100%
2. PRZEDSZKOLA					
1.	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 zad. 19-054/P11 Wymiana rozdzielnicy głównej w Przedszkolu Nr 11	13 000,00	0,00	Zadanie obejmuje: 1.Demontaż układu pomiarowego istniejącej rozdzielnicy i dostawę nowej rozdzielnicy głównej. Wykonawca robót to firma Elektrokompleks z siedzibą w Raciborzu. Termin wykonania: 30.09.2019 r. Wartość umowy: 10 455,00 zł. 2.Modernizacja pomieszczenia rozdzielni głównej. Wykonawca robót to firma DUD-REM z siedzibą w Raciborzu. Termin wykonania: 30.09.2019 r. Wartość umowy: 2 337,00 zł.	0% / 50 %
2.	Dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 zad.00-071/EKS zad. 00-041/EKS Prace remontowe w Przedszkolu Nr 13	45 968,13	45 968,13	1.Zadanie obejmowało wykonanie prac posadzgarskich i ślusarskich na klatce schodowej Przedszkola nr 13 . Wykonawcą robót była firma „F.R.B.”Jan- Bud” Jan Szczotka z Raciborza Zadanie realizowane było w okresie od 01.07.2019 r. do 19.07.2019 r. Wartość umowy: 45 968,13 zł. Zadanie zakończone.	100%/100%
		14 557,05	14 557,05	2.Zadanie obejmowało wybrukowanie chodnika przed przedszkolem. Wykonawcą robót była firma „Zakład Zieleni i Małej architektury, Usługi Transportowo- Sprzętowe ” Alojzy Strzeduła z siedzibą w Pawłowie. Zadanie realizowane było w okresie od 01.07.2019 r. do 22.07.2019 r. Wartość umowy: 14 557,05 zł. Zadanie zakończone.	100%/100%
		10 982,03	10 982,03	3.Zadanie obejmuje wykonanie cyklinowania i malowania parkietów w Salach dydaktycznych . Wykonawcą robót była firma „Wiktoria” Zenon Ryborz z siedzibą w	100%/100%

				Rybniku . Termin wykonania zadania: 22.08.2019 r. Wartość umowy: 10 982,03 zł. Zadanie zakończone.	
3. ŻŁOBEK					
1.	Dz. 855 rozdz. 85505 § 4270 zad. 00-074/Żłobek Roboty remontowe w Żłobku	24 722,41	24 722,41	1. W ramach zadania wykonano naprawę pokrycia dachowego. Wykonawcą robót była firma „F.R.B.”Jan- Bud” Jan Szczotka z Raciborza. Zadanie było realizowane w maju 2019 r. Wartość podpisanej umowy: 24 722,41 zł. Zadanie zakończone.	100%/100%
		23 098,50	23 098,50	2. W ramach zadania zlikwidowano przeciek na instalacji wody w kuchni. Wykonawcą robót była firma „F.R.B.”Jan- Bud” Jan Szczotka z Raciborza. Zadanie było realizowane w maju 2019 r. Wartość podpisanej umowy: 23 098,50 zł. Zadanie zakończone.	100%/100%
		14 115,01	14 115,01	3. W ramach zadania wykonano malowanie niektórych pomieszczeń (zgodnie z decyzją wydaną przez SANEPID). Wykonawcą robót była firma „F.R.B.”Jan- Bud” Jan Szczotka z Raciborza. Termin zakończenia prac: 27.08.2019 r. Wartość podpisanej umowy: 14 115,01 zł. Zadanie zakończone.	100%/100%
6. POMOC SPOŁECZNA					
1.	Dz. 852 rozdz. 85295 § 6057 Dz. 852 rozdz. 85295 § 6059 Dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 zad. 16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych	5 472 866,00	1 001 290,87	Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2019. W 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy remont budynków przy pl. Wolności 8-9 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. W 2017 r. wykonano roboty rozbiórkowe na obiekcie.	18%/45%

	obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji			<p>W 2018 r. wykonano wymianę stropów międzypiętrowych, podbicie fundamentów, roboty związane z budową szybów windowych, nowe klatki schodowe i ściany działowe, roboty murarskie i żelbetowe wewnątrz budynku oraz zamontowano stolarkę okienną.</p> <p>W I połowie 2019 r. wykonano remont dachu, remont i termomodernizację elewacji, instalację wentylacji, wod-kan, c.o. i elektryczną. Ponadto wykonano część robót tynkarskich, płytkarskich i posadzkowych.</p> <p>Wartość umowna została określona na kwotę 6 693 340,37 zł.</p> <p>Termin umowy wykonania robót ustalono na dzień 12.11.2019 r.</p> <p>Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.02-24-005A/17-00 zawartej w dniu 11.09.2017 r.</p>	
7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1	<p>Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 zad. 00-081/IU</p> <p>Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej: Wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Stalowej i ul. Kościuszki w Raciborzu</p>	91 624,00	0,00	<p>Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Stalowej do ul. Kościuszki, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontaż istniejącego kanału i wykonanie nowego o średnicy \varnothing 800 mm i długości 23,0 m, - demontaż istniejącej i montaż nowej studni rewizyjnej z zachowaniem istniejących połączeń, - odbudowę nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej - 66,0 m². <p>Wykonawcą robót zostało P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie.</p> <p>Termin wykonania zadania: 13.09.2019 r.</p> <p>Wartość podpisanej umowy: 91 623,86 zł.</p>	0 % / 80%
2.	<p>Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 zad. 00-081/KM</p> <p>Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej: Remont odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Głębczyckiej – bocznej (dojazd do TBS)</p>	102 287,00	0,00	<p>Zadanie obejmuje demontaż istniejącego kanału kanalizacji deszczowej średnicy \varnothing 800 mm o długości 25 m oraz wymianę 2 szt. studni rewizyjnych poprzez demontaż i ponowny montaż nowych studni z zachowaniem istniejących przyłączy wraz z zastosowaniem płyt odciążających i pokryw.</p> <p>W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.</p>	0 % / 0 %

3.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 zad. 00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	47 970,00	47 970,00	1.Zadanie polegało na wymianie starych włączów kanalizacji deszczowej na nowe włązy samopoziomujące (tzw. pływające) w ilości 20 szt. w ulicach: 1-go Maja, Starowiejskiej i Jana Pawła II. Roboty zostały zlecone Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu „Proti-Plus” Giza Robert z siedzibą w Rudzińcu. Termin wykonania: od 14.03.2019 r. do 27.03.2019 r. Wartość umowy: 47 970,00zł Zadanie zakończone.	100%/100%
		2 214,00	2 214,00	2.Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania „Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Stalowej i ul. Kościuszki w Raciborzu”. Roboty zostały zlecone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Raciborza. Termin wykonania: od 05.04.2019 r. do 31.05.2019 r. Wartość umowy: 2 214,00zł Zadanie zakończone.	100%/100%
		14 122,07	14 122,07	3.Zadanie polegało na wymianie odcinka kanalizacji deszczowe w ulicach Czynu Społecznego i Janusza Korczaka długości 30,00 m i średnicy ø 315 mm. Roboty zostały zlecone Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Raciborza. Termin wykonania: od 14.05.2019 r. do 14.06.2019 r. Wartość umowy: 14 122,07 zł Zadanie zakończone.	100%/100%
4.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 zad. 00-096/KM Oświetlenie ulic	55.000,00	31.880,32	W ramach zadania: 1. Zlecono wymianę 4 szt. opraw oświetleniowych na ul. Bosackiej. 2. Zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nowej szafki oświetleniowej na ul. Wczasowej, 3. Naprawiono uszkodzone słupy oświetleniowe przy ul.: Parkowej, Londzina, Bartka Lasoty oraz na rynku. Prace były prowadzone przez: ”P.U.P. ”Elektrowskaz” S.C. Stefan Fidewicz, Obi Complex Rafał Zgoda z siedzibą w Żorach, Elektrolex S.C. Rajmund Leks Edyta Leks z siedzibą w Raciborzu. Termin realizacji: I półrocze 2019 r.	58 %/58%
5.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zad. 13-060/IU	311 000,00	116 094,64	Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2019. Budowa sięgaczy wraz z remontem kanalizacji deszczowej realizowana jest łącznie z zadaniem nr 18-002/IU pn. Przebudowa ul. Willowej w	37%/100%

	Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy nieruchomości wraz z remontami sieci kanalizacyjnej ul. Willowa			<p>Raciborzu (Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza.</p> <p>Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 9 listopada 2018 r.</p> <p>Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej (rozbiórka istniejącej i budowa nowej) o długości 261 mb wraz ze studniami rewizyjnym - 11 szt.</p> <p>Umowny koszt wykonania zadania wynosi 310 774,88 zł.</p> <p>Termin zakończenia zadania: 30.09.2019 r.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	
6.	<p>Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 zad. 15-068/IU</p> <p>Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu</p>	1 401 500,00	838 960,03	<p>Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2020.</p> <p>W dniu 3 lipca 2018 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót, którym została firma BRUKU TRAWIŃSKI Sp. z o.o. z Raciborza.</p> <p>W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa modernizacja terenu Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Karola, ul. Winnej, ul. Stalmacha w Raciborzu.</p> <p>W 2018 r. wykonano pielęgnację i wycinkę drzew, instalację wody i drenażu, instalację kablowe do oświetlenia terenu, ustawiono obrzeża chodnikowe, wykonano część korytowania pod nowe nawierzchnie, część podbudowy pod nowe nawierzchnie, częściowy remont budynku szaletów w zakresie robót rozbiórkowych, murarskich, dociepleniowych, instalacyjnych i dekarских.</p> <p>W I połowie 2019 r. wykonano dalszą część chodników i podbudów pod nawierzchnie z tworzyw sztucznych, instalację oświetlenia terenu, część nasadzeń.</p> <p>Termin zakończenia robót: 30.04.2020 r.</p> <p>Ogólny koszt realizacji zadania wyniesie 2 999 452,79 zł.</p> <p>Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.03-24-069E/17-00 zawartej w dniu 26.09.2018 r.</p>	60%/70%

7.	<p>Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zad. 16.043/KM</p> <p>Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej.</p>	3.654.119,00	3.573.519,97	<p>Zadanie polegało na wymianie słupów oświetlenia ulicznego i parkowego, wymianie kabli zasilających, zamontowaniu układów sterowania, wymianie opraw ulicznych i parkowych, wymianie wysięgników linii napowietrznych. Prace były prowadzone w centrum miasta, wschodniej i zachodniej części oraz w dzielnicach. Łączna liczba wymienionych opraw: 1 109 szt.</p> <p>Wykonawcy robót zostali wyłonieni w wyniku przetargu nieograniczonego: PUP „Elektrowskaz” z siedzibą w Raciborzu, Obi Complex Rafał Zgoda z siedzibą w Żorach, Etec Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, Elektrolex S.C. Rajmund Leks Edyta Leks z siedzibą w Raciborzu, FU Eltom Tomala Krystian z siedzibą w Budziskach.</p> <p>Umowa na pełnienie nadzoru archeologicznego została zawarta z Muzeum w Raciborzu na podstawie złożonej oferty.</p> <p>Zlecone roboty zostały wykonane i odebrane.</p> <p>Wartość zawartych umów: Cześć 1 : 525.882,44 zł. Cześć 2 : 621.031,76 zł. Cześć 3 : 870.479,04 zł. Cześć 4 : 1.371.476,42 zł. Cześć 5 : 163.150,31 zł.</p> <p>Nadzór Inwestycyjny: 11.500,00 zł. Nadzór Archeologiczny: 10.000,00 zł.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	100 %/100%
8.	<p>Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zad. 17-029/IU</p> <p>Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja</p>	93 234,00	0,00	<p>Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja w Raciborzu.</p> <p>W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę, którym została Pracownia Projektowa „PROEKO” mgr inż. Wojciech Brewczyński z siedzibą w Rybniku.</p> <p>Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z rur ø1000 mm na średnicę ø1400 mm na długości 127 m, - budowę kolektora ciśnieniowego ø450 mm wraz z wylotem do rzeki długości 376 m, - budowę przepompowni wód deszczowych o wydajności 500 l/s. <p>Termin wykonania umowy: 10.02.2019 r. Wartość podpisanej umowy: 93 234,00 zł.</p> <p>Do chwili obecnej Wykonawca nie złożył kompletnego przedmiotu zamówienia do odbioru z powodu braku wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji.</p>	0 % / 0 %

9.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zad. 18-049/IU Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu	1 225 000,00	267 508,15	Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2020. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie: - budowa zbiornika retencyjnego (kubatura wodna zbiornika 1097m ³), - przebudowie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z przebudową wylotu do rowu D-11 i dostosowaniem umocnienia na przeciwległej skarpie, - zwiększeniu przepustowości istniejących przepustów (1 lszt.) na rowie D-11 poprzez powiększenie ich średnic do DN1000 mm, - przebudowie linii i słupa sieci elektroenergetycznej kolidujących z projektowaną przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Dolnej i ul. Gdańskiej. Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało konsorcjum firm, których liderem jest Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski z siedzibą w Jankowicach. Termin wykonania umowy: 15.05.2020 r. Wartość podpisanej umowy: 1 627 535,51 zł. Miasto Racibórz ubiega się o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.	22%/30%
10.	Dz. 900 rozdz. 90008 § 6050 zad.18-052/ABM BO Ścieżka zdrowia Obora Dz. 900 rozdz. 90008 § 6050 zad.19-034/ABM BO Postaw na turystykę – rozbudowa Grodu Średniowiecznego	71 610,00 200 000,00	71 610,00 0,00	1.W ramach zadania wykonano i zamontowano 18 urządzeń oraz 18 tablic informacyjnych na ścieżce zdrowia. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego była firma „FlowParks” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma „Nadzór budowlany i Kosztorysowanie” Jerzy Witek z Raciborza. Zadanie było realizowane w okresie od 1.04.2019 r. do 30.05.2019 r. Wartość umowy: 70 110,00 zł (roboty) oraz 1 500,00 zł (nadzór). Zadanie zakończone. 2.W ramach zadania zostanie wybudowana chata główna – międzysłupowa. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego została Firma Usługowa „AXAR” Sylwia Scheithauer z siedzibą w Łącach. Termin wykonania: 29.11.2019 r. Wartość umowy: 197 276,20 zł. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 16.07.2019 r.	100%/100% 0%/0%

	Dz. 900 rozdz. 90008 § 4270, § 4300 zad.19-045/OŚ BO Ścieżka rekreacyjna Arboretum Bramy Morawskiej	205 000,00	137 953,15	3.Zadanie obejmowało remont ścieżki rekreacyjnej na terenie ABM. Zakres robót: roboty ziemne, wycinka drzew, roboty drogowe w zakresie nawierzchni. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego była firma „Drobny” Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Krzyżanowicach. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma „Nadzór budowlany i Kosztorysowanie” Jerzy Witek z Raciborza. Zadanie było realizowane w okresie od 16.05.2019 r. do 05.06.2019 r. Wartość umowy: 134 453,15 zł (roboty) oraz 3 500,00 zł (nadzór). Zadanie zakończone.	100%/100%
11.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zad. 19-019/KM Doświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na ul Brzeskiej w Raciborzu	105.000,00	5.900,00 0,00	Zadanie polegające na dobudowie brakującego oświetlenia drogowego wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Brzeskiej w Raciborzu – od posesji 5c do posesji 12. 1.Wykonawcą dokumentacji była firma FU „Eltom” Tomala Krystian z siedzibą w Budziskach. Dokumentacja została wykonana w terminie. Wartość umowy 5.900,00 zł. 2. Realizacja robót jest przewidziana w terminie do 30.11.2019 r.	100%/100% 0 %/0%
12.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 19-036/IU BO Nowy plac zabaw „Mieszko” przy ul. Żorskiej i Mysłowickiej	97 008,00	0,00	W ramach zadania ogłaszano przetarg na wykonanie rozbudowy placu zabaw przy ul. Żorskiej / ul. Mysłowickiej, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku tego przetargu wybrano wykonawcę zadania, którym została firma pn. MAGIC-GARDEN z miejscowości Pakość. Umowę zawarto w dniu 11.04.2019 r. Termin zakończenia robót: 31.07.2019 r. Ogólny koszt realizacji zadania: 76 690,50 zł. Zadanie w trakcie odbioru.	0 %/100%
13.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 19-037/IU BO „Przejazdowa” plac zabaw dla dzieci – miejsce rekreacji i wypoczynku	70 000,00	0,00	W ramach zadania ogłoszono przetarg na wykonanie placu zabaw przy ul. Przejazdowej, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku tego przetargu wybrano wykonawcę zadania, którym została firma pn. MAGIC-GARDEN z miejscowości Pakość. Umowę zawarto w dniu 29.03.2019 r. Termin zakończenia robót: 31.07.2019 r. Ogólny koszt realizacji zadania: 55 227,00 zł. Zadanie w trakcie odbioru.	0 % / 100%
14.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	60 885,00	0,00	Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji w formie projektu	0 % / 0 %

	Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 zad. 19-058/IU Budowa fragmentów kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości prywatnych w ciągu ul. Rymera w Raciborzu			<p>budowlanego/wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy fragmentów kanalizacji deszczowej do granicy nieruchomości prywatnych nr 17 i nr 19 przy ul. Rymera oraz remontu sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Rymera na odcinku od KD1 do KD5.</p> <p>W wyniku przetargu wybrano wykonawcę, którym została firma pn. Usługi projektowe i realizacja inwestycji Arkadiusz Surma z Wodzisławia Śl.</p> <p>Termin zakończenia zadania: 30.09.2019 r. Wartość podpisanej umowy: 60 885,00 zł.</p>	
8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
1.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. 19-029/IU BO Rewitalizacja boiska sportowego	59 000,00	59 000,00	<p>W ramach zadania ogłoszono przetarg na wykonanie rewitalizacji boiska sportowego przy ZSP nr 2 w Raciborzu, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę, którym została firma pn. GOSŁAW SPORT CENTER Sp. z o.o. z Wodzisławia Śląskiego.</p> <p>Zakres robót to wykonanie nawodnienia boiska przy ZSP w Ocicach z istniejących przyłączy wody i przyłącza energetycznego.</p> <p>Ogólny koszt realizacji: 59 000,00 zł Termin zakończenia: 31.07.2019 r. Zadanie zakończone.</p>	100%/100%
2.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zad. 19-030/IU Budowa trybun na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna	59 812,00	0,00	<p>W ramach zadania ogłoszono przetarg na budowę trybun na 100 miejsc na boisku LKS Studzienna w Raciborzu, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę, którym została firma pn. F.R.B „S.JAN-BUD” Jan Szczotka z Raciborza.</p> <p>Ogólny koszt realizacji zadania: 59 756,04 zł Termin zakończenia robót: 10.09.219 r.</p>	0 %/20%

Uwaga:

- oznaczenie **BO** przy numerze zadania oznacza, że zadanie realizowane jest z Budżetu Obywatelskiego.

Racibórz, sierpień 2019 r.