



**REALIZACJA INWESTYCJI
MIEJSKICH I REMONTÓW
W 2020 ROKU**

Racibórz, sierpień 2020 r.

SPIS TREŚCI:

| | |
|---|---------|
| 1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ..... | str. 3 |
| 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA..... | str. 10 |
| 3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... | str. 15 |
| 4. OŚWIATA I WYCHOWANIE..... | str. 15 |
| 5. POMOC SPOŁECZNA..... | str. 16 |
| 6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA..... | str. 17 |
| 7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO..... | str. 22 |
| 8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT..... | str. 22 |

**Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta
zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2020 r. przez Wydziały
przebiegała następująco:**

| L.p. | Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa | Plan na 2020rok (zł) | Wykonanie finansowe (zł) | Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania. | Zaawan- sowanie finansowe/ rzeczowe (%) |
|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | |
| 1. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zad. 00-006/DM Remonty bieżące, dokumentacja i utrzymanie dróg | 2 020 000,00 | 1 330 021,46 | <p>Obejmuje wykonanie robót remontowych jezdni, chodników i innych elementów dróg i ulic wg bieżących potrzeb, w tym remontów cząstkowych oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remonty nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z płyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej, płyt żelbetowych i ażurowych na ulicach m.in. Złotej, Al. Leppicha, Królewskiej 3 – bocznej, Drzewieckiego – bocznej, Wyszyńskiego, Wczasowej, Plebiscytowej – 962 m², • remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez wymiany podbudowy, na podbudowie z tłuczniem) na ulicach m.in. Głębczyckiej-bocznej, Sosienkowej 8, 8a – bocznej, Brzeskiej - bocznej, Wiatrakowej, Karola Miarki – 2929 m², • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, łąty o pow. do 5 m² – 91 ton wbudowanej mieszanki, • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na zimno, łąty o pow. do 2 m² – 9 ton wbudowanej mieszanki, • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, łąty o pow. ponad 5 m² – 1489,59 m², • remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 58 m², • remont nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) na ul. Wygonowej – 529 m², • utwardzenie jezdni tłuczniem kamiennym na ulicach m.in. odcinek od | 66% / 75% |

| | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|--|----------|
| | | | | <p>Babickiej do Dębni, odcinek od Gliwickiej do Grobla, Wita Stwosza - przedłużenie w kierunku Obory, Olimpijczyka - boczna – 4569 m²,</p> <ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, montaż nowego) – znaki, słupki 160 szt., • utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, wymiana, montaż nowych): pylony – 3 szt, • projekty organizacji ruchu drogowego – 15 szt. <p>Zadanie jest realizowane w ramach umów z wykonawcami robót wyłonionymi w wyniku przetargu nieograniczonego, którymi są:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W zakresie remontów bieżących i utrzymania dróg: konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Termin umowny wykonania: od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r., Wartość umów łącznie: 2 129 418,85 zł, w tym kwota planowana do wydatkowania w 2020 r. 1 770 426,60 zł. 2. W zakresie utrzymania oznakowania poziomego i pionowego: firma ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Termin umowny wykonania: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., Wartość umowy: 249 573,15 zł <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p> | |
| 2. | <p>Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 zad. 12-083/DM</p> <p>Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia</p> | 2 316 706,00 | 73 279,98 | <p>Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi o długości 25 km i przekroju dwu jezdniowym po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Droga klasy GP (główna przyspieszona). Wykonawca prac projektowych wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma EGIS Poland Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domańskiej.</p> <p>Planowany termin zakończenia realizacji kompletnej dokumentacji dla 26 km do II połowy 2021 r.</p> <p>Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.</p> <p>Trwa realizacja odcinka 4 i 5 na terenie Miasta Racibórz i Gminy Rudnik. Realizacja otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2020.</p> <p>Wartość umowna prac projektowych: 3.321.000,00 zł.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p> | 3% / 55% |

| | | | | | |
|----|---|------------|------|--|----------|
| 3. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 18-004/DM Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny i Starowiejskiej) | 421 385,00 | 0,00 | <p>W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi o dł. 303 mb. Obejmuje wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni asfaltowej – 270 m², • robót ziemnych – koryta 1850 m³, • podbudowy z tłuczni kamionnego 2000 m², • obramowania jezdni z krawężników betonowych – 484 m, • zjazdów z kostki brukowej betonowej - 85 m², • nawierzchni z betonu asfaltowego - 1515 m², • odwodnienia jezdni (przykanaliki) – 62 m • utwardzenia pobocza z tłuczni kamionnego - 250 m², • kanalizacji deszczowej fi300 – 244,5m • studni kanalizacyjnych betonowych fi1200 – 14szt., fi1000 – 1szt, • docelowej organizacji ruchu. <p>Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Termin wykonania zadania: od 10.06.2020 r. do 31.08.2021 r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Całkowita wartość zadania: 842 769,11 zł. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie Umowy nr 805.28.256.2020.FDS z dnia 01.07.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.</p> | 0% / 10% |
| 4. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 18-006/IU Przebudowa ul. Bojanowskiej | 899 200,00 | 0,00 | <p>Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2021.</p> <p>W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 6 czerwca 2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Bojanowskiej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji zostało Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Józef Smolicki z siedzibą w Żywcu. Kompletna dokumentacja została odebrana w dniu 30 listopada 2018 r.</p> <p>Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. Zakres przebudowy obejmuje długość ulicy wraz z dwiema odnogami ok. 742 m, szerokość jezdni 5,50 m, szerokość chodników 1,50 m, powierzchnia jezdni ok. 4650 m², chodników ok. 1150 m², kanalizacja deszczowa D 400 mm długości ok. 425 m.</p> <p>Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 30.09.2021 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi 1 897 535,92 zł.</p> | 0% / 30% |

| | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--|------------|
| | | | | Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 21.08.2019 r. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie Umowy nr 805.28.179.2019.FDS z dnia 19.11.2019 r. Zadanie w trakcie realizacji. | |
| 5. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 19-012/IU Budowa nawierzchni drogi - ul. Chorwacka – I etap | 1 500 000,00 | 1 231 901,44 | Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2020. Na podstawie opracowanej w 2016 r. dokumentacji projektowej na realizację zadania rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót drogowych i oświetlenia ulicznego. W dniu 5 czerwca 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni asfaltobetonowej - 3 221,00 m ² , chodnika z kostki betonowej - 1 036,00 m ² i wjazdów z kostki betonowej - 116,0 m ² oraz oświetlenia ulicznego obejmującego ułożenie kabli - 760,00 m, montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED 75W - 21 szt. Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 14.06.2019 r. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 30.10.2020 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi 1 497 193,76 zł. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie Umowy nr 805.28.179.2019.FDS z dnia 19.11.2019 r. Trwają czynności odbiorowe. | 82% / 100% |
| 6. | Dz. 600 rozdz. 60011 § 6050 zad. 19-017/DM Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza | 277 150,00 | 0,00 | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji koncepcyjno – środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Wykonane zostały prace koncepcyjne wariantów przebiegów oraz prace związane z pomiarami i analizą natężenia ruchu wraz z symulacjami na lata przyszłe. Wykonawcą jest firma Euroekspert z Wymysłowa. Wartość zadania to 491 077,50 zł. Zadanie jest realizowane od 17 września 2019. Termin wykonania do końca sierpnia 2021 r. Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Zadanie w trakcie realizacji. | 0% / 10% |
| 7. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 20-005/IU Opracowanie dokumentacji | 23 616,00 | 0,00 | W dniu 14.05.2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słonecznej w Raciborzu na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Prusa. Wykonawcą dokumentacji została firma pn. Mawen Michał Sofiński | 0% / 80% |

| | | | | | |
|-----|---|------------|------|--|----------|
| | projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa) | | | z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Termin wykonania: 3 sierpnia 2020 r. Koszt wykonania opracowania wynosi 22 140,00 zł. | |
| 8. | Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 zad. 20-006/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2020 – obręb Ocice Górne | 294 000,00 | 0,00 | W ramach zadanie planuje się wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 980,00 m będącej przedłużeniem zakresu wykonanego w 2019 r. Zakres robót do wykonania: <ul style="list-style-type: none"> • mechaniczne wykonanie koryta - 3310 m², • roboty ziemne – odwóz ziemi z koryta - 662 m³, • nawierzchnia z tłuczni kamionnego - 3310 m². Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. Planowany termin zakończenia zadania: 23.09.2020 r. Wartość zadania: 178 573,28 zł. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie w trakcie realizacji. | 0% / 10% |
| 9. | Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 zad. 20-034/DM Budowa zatoki parkingowej wzdłuż drogi wewnętrznej przy ul. Katowickiej 11-19 | 150 000,00 | 0,00 | W ramach zadanie planuje się wykonanie 30 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. Zakres robót do wykonania to m.in.: <ul style="list-style-type: none"> • roboty ziemne, • podbudowa z kruszywa łamanego , • nawierzchnia miejsc postojowych z płyt ażurowych z zasypką humusem i obsianiem trawą. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest firma Brukarstwo TRACT Jerzy Wyrobek z siedzibą w Raciborzu. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin zakończenia zadania: 30.11.2020 r. Wartość zadania: 132 840,00 zł Zadanie w trakcie realizacji. | 0% / 0% |
| 10. | Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zad. 20-041/DM Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu (pomoc dla Powiatu) | 50 000,00 | 0,00 | Została zawarta umowa z Powiatem Raciborskim w sprawie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Piaskowej w Raciborzu. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - wymiany kap chodnikowych z belkami podporęczowymi, poręczami, gzymsami i krawężnikami, - wymianę izolacji poziomej, - wymianę dylatacji oraz naprawę podpór, dźwigarów i pomostu. | 0% / 0% |

| | | | | | |
|-----|---|------------|--------|---|----------|
| | | | | Zgodnie z zapisem umowy środki finansowe, stanowiące pomoc finansową, Miasto Racibórz prześle Powiatowi Raciborskiemu po przedłożeniu przez Powiat kopii faktury i protokołu odbioru dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski. Zadanie w trakcie realizacji. | |
| 11. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 20-044/IU Przebudowa ul. Czarnieckiego | 585 024,00 | 769,00 | Na podstawie opracowanej w 2018 r. dokumentacji projektowej przebudowy ul. Czarnieckiego w Raciborzu oraz zaktualizowanych w czerwcu 2020 r. kosztorysów inwestorskich i przedmiarów rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W dniu 14.07.2020 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni z kostki betonowej 992,6 m ² , wraz z chodnikiem 288,7 m ² , zatoką postojową 320,9 m ² oraz oświetlenia ulicznego - 7szt. Termin zakończenia zadania upływa w dniu 13.11.2020 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi 418 760,19 zł. Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie Umowy nr 805.28.256.2020.FDS z dnia 01.07.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji. | 0% / 15% |
| 12. | Dz.600 rozdz.60014 § 6300 zad. 20-049/DM Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową z ul. Sejmową (pomoc dla Powiatu) | 50 000,00 | 0,00 | Została zawarta umowa z Powiatem w sprawie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: - wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie sprawozdania z tych badań (w celu ustalenia istniejących warstw pod jezdnią do przebudowy), - opracowanie projektu koncepcyjnego: planów zagospodarowania terenu na mapach do celów projektowych wraz z opisem przyjętych rozwiązań. Zgodnie z zapisem umowy środki finansowe w wysokości swojego udziału finansowego, stanowiące pomoc finansową, Miasto Racibórz prześle Powiatowi Raciborskiemu, po przedłożeniu przez Powiat kopii faktury i protokołu odbioru dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski. Zadanie w trakcie realizacji. | 0% / 0% |

| | | | | | |
|-----|--|------------|------|--|----------|
| 13. | Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 zad. 20-050/DM Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 obręb Studzienna | 223 650,00 | 0,00 | W ramach zadanie planuje się wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu ul. Tunelowej długości 415,00 m. Zakres robót do wykonania: <ul style="list-style-type: none"> • mechaniczne wykonanie koryta 1680 m², • roboty ziemne – odwóz ziemi z koryta 336 m³, • podbudowa z tłucznia kamiennego 1680 m², • nawierzchnia z betonu asfaltowego 1680 m². Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o. w Raciborzu. Planowany termin zakończenia zadania: 23.09.2020 r. Wartość zadania: 178 741,95 zł Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie w trakcie realizacji. | 0% / 20% |
| 14. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 20-059/DM Przebudowa drogi dojazdowej łączącej ul. Ks. Prałata Bernarda Gadego z ul. Zakopiańską | 100 000,00 | 0,0 | W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy drogi dojazdowej łączącej ul. Ks. Prałata Bernarda Gadego z ul. Zakopiańską długości 89,60 m. Zadanie obejmuje wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> • koryta pod warstwy konstrukcyjne - 328,20 m², • robót ziemnych - 163,45 m³, • podbudowy z tłucznia kamiennego - 424,50 m², • nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej - 328,20 m², • nawierzchni z tłucznia kamiennego - 96,30 m², • obramowania jezdni z krawężników - 191,50 m, • plantowania, humusowania i obsiania skarp - 48,00 m². Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest firma Henlax – II Janusz Lasak z siedzibą w Kuźni Raciborskiej. Termin umowny wykonania zadania: od 7.09.2020r. do 11.10.2020r. Wartość zadania: 62 489,66 zł. | 0% / 0% |
| 15. | Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 20-062/DM Przebudowa ul. Gimnazjalnej | 300 000,00 | 0,0 | W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy ul. Gimnazjalnej na odcinku długości 129 m. W ramach zadania wykonane zostaną: <ul style="list-style-type: none"> • roboty rozbiórkowe elementów jezdni i chodników, w tym rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej, płyt betonowych chodnikowych, rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych, • konstrukcja jezdni i chodników, • odwodnienie ulicy z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej, | 0% / 0% |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|------------|---|-------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • zielen - wykonanie trawnika z rolki na skwerach zielonych z nasadzeniami zieleni i pielęgnacją, • organizacja ruchu drogowego (tymczasowa, docelowa). <p>Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.</p> | |
| 16. | Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zad. 20-044/IU Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych | 100 000,00 | 97,00 | <p>W ramach zadania uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach z rezerwatem Łęczczok - II etap.</p> <p>Trwa procedura przetargowa na wybór projektanta.</p> | 0% / 0% |
| 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | |
| 1. | Dział 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 00-008/LOK Fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych | 800 000,00 | 800 000,00 | Remonty części wspólnych w 135 Wspólnotach, w ramach funduszy remontowych. | 100% / 100% |
| 2. | Dział 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 00-157/LOK Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz | 200 000,00 | 200 00,00 | <p>Remonty przeprowadzona w 21 mieszkaniach w następującym zakresie: remont lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub wymianę stolarki budowlanej, remont instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, wymianę zużytych urządzeń i armatury, roboty malarskie i inne wykończeniowe.</p> <p>Roboty były wykonane przez firmy zewnętrzne.</p> | 100% / 100% |
| 3. | Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zad. 15-084/IU Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej w tym budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów położonych w Raciborzu przy ulicy Bartka Lasoty | 128 979,00 | 55 428,72 | <p>Zadanie obejmowało zakup lokalnych przepompowni do dwóch działek zlokalizowanych przy ul. Bartka Lasoty.</p> <p>Do końca 2018 r. zrealizowano zakup jednej przepompowni wód deszczowych do działki nr 207/179 przy ul. Bartka Lasoty.</p> <p>Wartość zamówienia wyniosła 39 852,00 zł.</p> <p>Dostawcą przepompowni była firma Hydro-Marko Sp. z o.o. z Jarocina.</p> <p>W maju 2020 r. zrealizowano w drodze przetargu zakup i dostawę jednej sztuki przepompowni wód deszczowych i jednej sztuki przepompowni ścieków do działki nr 199/197 .</p> <p>Wartość zamówienia wyniosła 55 428,72 zł brutto.</p> <p>Wykonawcą dostawy była firma Hydro-Partner Sp. z o.o. z Leszna.</p> <p>Zadanie zakończone.</p> | 100% / 100% |

| | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|
| 4. | <p>Dział 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 19-057/LOK</p> <p>Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Raciborzu</p> | 1 682 007 | <p>541 170,70</p> <p>210 296,61</p> <p>330 874,09</p> | <p>1. Budynek przy ul. Czekoladowej 8. W zakresie robót zadanie obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu – 420,05 m², docieplenie cokołu oraz ścian poniżej terenu – 88,23 m², docieplenie stropu poddasza wełną mineralną – 139,06 m², docieplenie ścian klatki schodowej – 33,14 m², docieplenie połaci dachowej w klatce schodowej – 12,29 m², wymianę stolarki okiennej na okna PVC – 31,41 m² oraz stolarki drzwiowej – 24,50 m², modernizację instalacji c.o., montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, modernizacja instalacji odgromowej, modernizacja oświetlenia wraz z okablowaniem na oświetlenie LED, wykonanie tabliczki z numeracją przy wejściu głównym stosując oświetlenie solarne w technologii LED, dostawa i montaż budek lęgowych – 7 szt. Wykonanie audytu z niezbędnymi badaniami i oceną uzyskanych efektów. Wykonawcą robót jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm : BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano –Usługowo – Handlowe Sp. z o. o. z Zawady Książęcej - lider konsorcjum oraz Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza - partner konsorcjum. Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 09.04.2020, a umowy termin wykonania robót przypada na dzień 04.09.2020 r. W dniu 12.08.2020 r. wykonawca złożył pismo o przedłużeniu terminu zakończenia robót do dnia 15.10.2020r. Wartość robót wynosi: 695 622,94 zł.</p> <p>W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych. Został nim Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wynosi: 1750 zł. Termin wykonania: 30.11.2020 r.</p> <p>W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych. Został nim Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wynosi: 600 zł. Termin wykonania: 30.11.2020 r.</p> <p>2. Budynek przy ul. Czekoladowej 9. W zakresie robót zadanie obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych powyżej cokołu – 604,75 m², docieplenie cokołu oraz ścian poniżej terenu – 249,25 m², docieplenie stropu poddasza wełną mineralną – 92,07 m²,</p> | 32%/ 80% |
|----|---|-----------|---|---|----------|

| | | | | | |
|----|---|------------|------------------------------------|--|-----------|
| | | | | <p>docieplenie ścian klatki schodowej – 21,81 m², docieplenie połączeń dachowej w klatce schodowej – 22,28 m², wymianę stolarki okiennej na okna PVC – 59,89 m² oraz stolarki drzwiowej – 36 m², modernizację instalacji c.o., montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, modernizacja instalacji odgromowej, modernizacja oświetlenia wraz z okablowaniem na oświetlenie LED, wykonanie tabliczki z numeracją przy wejściu głównym stosując oświetlenie solarne w technologii LED, dostawa i montaż budek łęgowych – 7 szt. Wykonanie audytu z niezbędnymi badaniami i oceną uzyskanych efektów.</p> <p>Wykonawcą robót jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm : BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano –Usługowo – Handlowe Sp. z o. o. z Zawady Książęcej - lider konsorcjum oraz Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza - partner konsorcjum.</p> <p>Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 09.04.2020, a umowny termin wykonania robót przypada na dzień 04.09.2020 r.</p> <p>W dniu 12.08.2020 r. wykonawca złożył pismo o przedłużeniu terminu zakończenia robót do dnia 15.10.2020r.</p> <p>Wartość robót wynosi: 941 027,60 zł.</p> <p>W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych. Został nim Paweł Pawlicki z Raciborza.</p> <p>Wartość usługi wynosi 1750 zł.</p> <p>Termin wykonania: 30.11.2020 r.</p> <p>W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych. Został nim Franciszek Kostka z Raciborza.</p> <p>Wartość usługi wynosi 600 zł.</p> <p>Termin wykonania: 30.11.2020 r.</p> | |
| 5. | <p>Dział 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 20—008/LOK</p> <p>Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz wraz z przebudową – dokumentacja projektowa</p> | 500 000,00 | <p>187 405,74</p> <p>36 900,00</p> | <p>1. Budynek przy ul. Mysłowickiej 1A-1B Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, audyt energetyczny, projekt docieplenia budynku wraz z kolorystyką, projekty branżowe, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne oraz niezbędne uzgodnienia i opinie. Wykonawcą dokumentacji była firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego : Bogdan Helis - CENTRBUD Centrum Inwestycji Budowlanych z Pszowa</p> | 37% / 37% |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|---|
| | | | 39 360,00 | <p>Wartość przedmiotu umowy: 36 900,00 zł. Zadanie zakończone.</p> <p>2. Budynek przy ul. Katowickiej 1A-2A Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, audyt energetyczny, projekt docieplenia budynku wraz z kolorystyką , projekty branżowe, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne oraz niezbędne uzgodnienia i opinie. Wykonawcą dokumentacji była firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego : Bogdan Helis - CENTRBUD Centrum Inwestycji Budowlanych z Pszowa Wartość przedmiotu umowy: 39 360,00 zł. Zadanie zakończone.</p> |
| | | | 70 986,24 | <p>3. Budynek przy ul. Pszczyńskiej 1-2, 3, 4-5 Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, audyt energetyczny, projekt docieplenia budynku wraz z kolorystyką , projekty branżowe, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne oraz niezbędne uzgodnienia i opinie. Wykonawcą dokumentacji była firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego : Waldemar Bober - Studio Architektury Bober z Radlina. Wartość przedmiotu umowy: 71 955,00 zł. Zadanie zakończone.</p> |
| | | | 21 586,50 | <p>4. Budynek przy ul. Hulczyńskiej 177 Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, audyt energetyczny, projekt docieplenia budynku wraz z kolorystyką , projekty branżowe, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne oraz niezbędne uzgodnienia i opinie. Wykonawcą dokumentacji było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm : ArchiProjekt pracownia architektury arch. Henrietta Woźniak z Wojnowic - lider konsorcjum, DW Studio architektury Dominika Woźniak z Wojnowic - partner konsorcjum, Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z Raciborza - partner konsorcjum. Wartość przedmiotu umowy: 21 586,50 zł. Zadanie zakończone.</p> |

| | | | | | |
|----|---|------------|-----------|---|-------------|
| | | | 18 573,00 | <p>5. Budynek przy ul. Rybnickiej 22 Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, audyt energetyczny, projekt docieplenia budynku wraz z kolorystyką , projekty branżowe, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne oraz niezbędne uzgodnienia i opinie. Wykonawcą dokumentacji była firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego : ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza Wartość przedmiotu umowy: 18 573,00 zł. Zadanie zakończone.</p> | |
| 6. | <p>Dział 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 20-009/LOK BO</p> <p>Odbudowa miejsca zabaw dla dzieci i integracja mieszkańców (teren przy ul. Staszica- Bema- Rostka w Raciborzu)</p> | 87 202,00 | 9 963,00 | <p>Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji (wykonana) oraz wykonanie robót rozbiórkowych, montaż krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni piaskowej, dostawę i montaż urządzeń, wykonanie nowych trawników oraz sadzenie drzew i krzewów. Wykonawca dokumentacji :ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza. Wartość przedmiotu umowy: 9 963,00 zł. Termin wykonania: 24.04.2020 r. Zadanie zakończone (w zakresie opracowania dokumentacji).</p> | 11% / 11% |
| 7. | <p>Dział 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 20-010/LOK BO</p> <p>ABC podwórkowe (teren przy ul. Winnej-Bończyka-Stalmacha-Karola Miarki w Raciborzu)</p> | 138 000,00 | 19 434,00 | <p>Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji (wykonana) oraz roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, wykonanie chodników z kostki gr. 6 cm, dostawę i montaż urządzeń małej architektury, remont śmietnika oraz wykonanie nowych trawników. Wykonawca dokumentacji: ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza. Wartość przedmiotu umowy: 19 434 ,00 zł. Termin wykonania: 25.05.2020 r. Zadanie zakończone (w zakresie opracowania dokumentacji).</p> | 14% / 14% |
| 8. | <p>Dział 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 20-047/LOK</p> <p>Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap V</p> | 22 484,40 | 22 484,40 | <p>Zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego przy ul. Hulczyńskiej 134 w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: Archi Projekt Pracownia Architektury arch. Henrietta Woźniak z Wojnowic - lider konsorcjum, DWstudio architektury Dominika Woźniak z Wojnowic - partner konsorcjum, Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z Raciborza - partner konsorcjum. Wartość przedmiotu umowy: 22 484,40 zł. Zadanie zakończone.</p> | 100% / 100% |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|---|------------|
| 9. | Dział 700 rozdz. 70001 § 6210 zad. 20-057/LOK Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych w budynku przy ul. Chopina 6/15 i 6/18 | 46 000,00 | 0,00 | Zakres robót obejmuje: wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i ogrzewanie etażowe gazowe w dwóch lokalach mieszkalnych. Wykonawca dokumentacji: ZRBUH INSTBUD Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość przedmiotu umowy: 38 888,00 zł. Termin wykonania: 31.10.2020 r. W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych. Został nim Paweł Pawlicki z Raciborza. Termin wykonania: 31.10.2020 r. Wartość usługi wynosi 1 000zł. | 0% / 0% |
| 3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | |
| 1. | Dz. 750 rozdz. 75023 § 605 0 7 9 zad. 16-095/IU Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – II etap Budynek Urzędu Miasta Racibórz | 2 287 044,00 | 1 917 187,24 | Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2020 i dotyczy wykonania robót budowlanych w następującym zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • termomodernizacja dachu budynku Urzędu Miasta Racibórz, • przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji na instalację klimatyzacji typu VRF, ze zmiennym przepływem czynnika chłodzącego, • budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 39,44 kWp, • wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED. Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało konsorcjum firm, którego liderem jest SGS Systemy Grzewcze i Sanitarne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Wartość podpisanej umowy: 3 206 916,16 zł. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy dofinansowania nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0486/17-00 zawartej w dniu 9.10.2018 r. Trwają czynności odbiorowe. | 85% / 100% |
| 4. OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| 1. SZKOŁY PODSTAWOWE | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|--------------|---|-------------|
| 1. | Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zad. 19-007/IU Termomodernizacja sali gimnastycznej wraz z przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy ul. Jordana 6 w Raciborzu | 650 000,00 | 421 751,81 | W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót, którym został Zakład Usługowo - Handlowy Kamil Duda z Kietrza. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Raciborzu-Markowicach - docieplenie ścian fundamentowych – 121,70 m ² , docieplenie ścian zewnętrznych – 422,70 m ² , docieplenie stropodachu – 598,50 m ² , wymianę stolarki okiennej – 121,12 m ² oraz wymianę stolarki drzwiowej – 11,50 m ² . Umowna wartość robót: 621 995, 38 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Trwają czynności odbiorowe. | 65% / 100% |
| 2. PRZEDSZKOLA | | | | | |
| 1. | Dz. 801 rozdz. 80195 § 4270 zad. 00-055/EKS Przedszkole Nr 14 | 22 000,81 | 22 000,81 | W ramach zadania wykonano roboty polegające na: malowaniu sali przedszkolnej oraz pomieszczenia przylegającego, adaptacja łazienki – sanitariatu na potrzeby dzieci do lat 3, montaż rolet zewnętrznych z elektrycznym napędem, Wykonawcą robót była firma „F.R.B.JAN-BUD Jan Szczotka z siedzibą w Raciborzu. Wartość wykonanych prac: 22 220,81 zł Zadanie zakończone. | 100% / 100% |
| 5. POMOC SPOŁECZNA | | | | | |
| 1. | Dz. 852 rozdz. 85295 § 605 0 7 9 zad. 16-033/IU Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji | 1 711 733,00 | 1 638 873,00 | Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2020. W 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. W ramach zadania wykonano kompleksowy remont budynków przy pl. Wolności 8-9 o łącznej kubaturze 8 495 m ³ i powierzchni użytkowej 1 875 m ² wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków. W 2017 r. wykonano roboty rozbiórkowe na obiekcie. W 2018 r. wykonano wymianę stropów międzypiętrowych, podbicie fundamentów, roboty związane z budową szybów windowych, nowe klatki schodowe i ściany działowe, roboty murarskie i żelbetowe wewnątrz | 100% / 100% |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|---|-------------|
| | | | | <p>budynku oraz zamontowano stolarkę okienną.</p> <p>W 2019 r. wykonano remont dachu, remont i termomodernizację elewacji, instalację wentylacji, wod-kan, c.o. i elektryczną. Ponadto wykonano roboty tynkarskie, płytkarskie i posadzkowe oraz część ogrodzenia.</p> <p>W 2020 r. Wykonano pozostałe roboty wykończeniowe, malowanie obiektu, zagospodarowanie terenu, zamontowano wyposażenie kuchni, dostarczono meble do części administracyjnej, oraz zamontowano windy osobowe, towarowe oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>Zadanie zakończono i ostatecznie odebrano w dniu 03.07.2020 r.</p> <p>Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.02-24-005A/17-00 zawartej w dniu 11.09.2017 r.</p> <p>Zadanie zakończone.</p> | |
| 2. | <p>Dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 zad. 19-068/IU</p> <p>Dostarczenie i montaż kontenerów przeznaczonych na ogrzewalnię wraz z wyposażeniem i robotami towarzyszącymi - przyłączeniem instalacji wod-kan i elektrycznych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej</p> | 390 200,00 | 390 184,00 | <p>W ramach zadania wykonano ogrzewalnię kontenerową o powierzchni zabudowy 60,00 m² i kubaturze 202,20 m³, składającą się z sali pobytowej, biura, pomieszczenia porządkowego, toalety damskiej i toalety męskiej, z podłączeniem do istniejących mediów tj. wody, kanalizacji i energii elektrycznej.</p> <p>W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zastała firma BOX PLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.</p> <p>Całkowita wartość zadania wyniosła 390 184,00 zł.</p> <p>Zadanie zakończone.</p> | 100% / 100% |
| 6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | |
| 1. | <p>Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 zad. 00-096/KM</p> <p>Oświetlenie ulic</p> | 40.343,00 | 7 035,60 | <p>1. W ramach zadania wykonano roboty polegające na awaryjnej naprawie oświetlenia lokomotywy Halinka oraz pomnika Jana Pawła II. Wykonawcą robót była firma Sławomir Szydełko Elektromontaż z siedzibą w Raciborzu.</p> <p>Wartość wykonanych prac wynosi 3.099,60 zł.</p> <p>2. W ramach zadania wykonano roboty polegające na wymianie uszkodzonego słupa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Huzarskiej. Wykonawcą robót była firma PPP Elektrowskaz s.c. z siedzibą w Raciborzu.</p> <p>Wartość wykonanych prac wynosi 3.936,00 zł.</p> | 17% / 17 % |

| | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--|-------------|
| 2. | <p>Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zad. 00-239/KM</p> <p>Budowa oświetlenia przejść dla pieszych</p> | 284 520,00 | 29 520,00 | <p>W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dodatkowego doświetlenia 16 przejść dla pieszych w mieście Racibórz skojarzonego z oświetleniem ulicznym.</p> <p>Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, była firma PPP Elektrowskaz s.c. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 102.</p> <p>Wartość zlecenia: 29.520,00 zł.</p> <p>Zadanie zakończone (w zakresie opracowania dokumentacji).</p> <p>W ramach zadania zlecone zostało wykonanie doświetlenia wytypowanych przejść dla pieszych w mieście Racibórz.</p> <p>Wykonawcą inwestycji została wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma OBI COMPLEX z Żor.</p> <p>Termin wykonania zadania: 30.10.2020 r.</p> <p>Wartość podpisanej umowy: 126 898,99 zł.</p> | 10% / 10% |
| 3. | <p>Dz. 900 rozdz. 90095 § 605 0 7 9 zad. 15-068/IU</p> <p>Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu</p> | 1 133 268,00 | 1 121 221,66 | <p>Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2020.</p> <p>W 2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym została firma pn. BRUKI TRAWINSKI Sp. z o.o. z Raciborza.</p> <p>W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Karola, ul. Winnej, ul. Stalmacha w Raciborzu.</p> <p>W 2018 r. wykonano pielęgnację i wycinkę drzew, instalację wody i drenażu, instalacje kablowe do oświetlenia terenu, ustawiono obrzeża chodnikowe, wykonano część korytowania pod nowe nawierzchnie, część podbudowy pod nowe nawierzchnie, częściowy remont budynku szaletów w zakresie robót rozbiórkowych, murarskich, dociepleniowych, instalacyjnych i dekarских.</p> <p>W I połowie 2019 r. wykonano dalszą część chodników i podbudów pod nawierzchnie z tworzyw sztucznych, instalację oświetlenia terenu, część nasadzeń.</p> <p>W II połowie 2019 r. wykonano montaż większości urządzeń zabawowych, wykonano nawierzchnie z kostki, poliuretanu, trawy z rolki, mat przerostowych. Zakończono wykonywanie nasadzeń. Wykonano remont pergoli.</p> <p>W 2020 r. wykonano roboty wykończeniowe w budynku szaletów, wykonano pozostałe elementy zagospodarowania terenu, zamontowano wszystkie urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia parkowego: ławki, stoliki, kosze na śmieci, leżaki, ściankę do wyświetlania filmów, ogród wertykalny, wykonano pozostałe nasadzenia.</p> | 100% / 100% |

| | | | | | |
|----|---|------------|-----------|---|-------------|
| | | | | <p>Całkowita wartość zadania wyniosła 3 055 246,65 zł. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.03-24-069E/17-00 zawartej w dniu 26.09.2018 r. Zadanie zakończone.</p> | |
| 4. | <p>Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zad. 17-029/IU</p> <p>Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja</p> | 93 234,00 | 93 234,00 | <p>Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja w Raciborzu. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji, którym została Pracownia Projektowa „PROEKO” mgr inż. Wojciech Brewczyński z siedzibą w Rybniku. Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z rur DN1000 mm na średnicę DN1400 mm na długości ok. 127 m, • budowę kolektora ciśnieniowego DN450 mm wraz z wylotem do rzeki długości ok. 376 m, • budowę przepompowni wód deszczowych o wydajności ok. 500 l/s. <p>Wartość podpisanej umowy: 93 234,00 zł. Zadanie zakończone.</p> | 100% / 100% |
| 5. | <p>Dz. 900 rozdz. 90002 § 605 0 7 9 zad. 17-103/IU</p> <p>Budowa punktu selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz</p> | 584 271,00 | 0,00 | <p>Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2021. Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Zakres robót związanych z budową PSZOK obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roboty ogólnobudowlane: <ul style="list-style-type: none"> • wycinka drzew i krzewów, • roboty rozbiórkowe elementów i konstrukcji betonowych, • niwelacja terenu, • wykonanie fundamentów betonowych i żelbetowych pod kontener socjalno - biurowy i kontenery na popiół i gruz, • montaż kontenera socjalno-biurowego, wagi samochodowej i kontenerów do segregacji odpadów. 2. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni placu PSZOK: <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa ok. 1543 m², | 0% / 0% |

| | | | | | |
|----|---|------------|------------|---|------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa ok. 17 m², • wykonanie terenów zielonych ok. 360 m². <p>3. Budowę wewnętrznych sieci i instalacji wod-kan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej do odwodnienia placu PSZOK, • przyłącze wody do kontenera socjalno-biurowego, • przyłącze kanalizacji sanitarnej do kontenera socjalno-biurowego. <p>4. Budowę zasilania elektroenergetycznego kontenera biurowego, wagi samochodowej oraz instalacji oświetleniowej i punktów świetlnych.</p> <p>5. Budowę wizyjnego systemu kontroli PSZOK.</p> <p>W dniu 08.09.2020 r. przekazano Wykonawcy robót plac budowy. Termin zakończenia prac: 30.06.2021 r. Wartość podpisanej umowy: 1 123 256,21 zł.</p> | |
| 6. | Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 zad. 18-019/IU Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu | 785 831,00 | 121 272,83 | <p>Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2020. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa zbiornika retencyjnego (kubatura wodna zbiornika 1097m³), • przebudowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z przebudową wylotu do rowu D-11 i dostosowaniem umocnienia na przeciwległej skarpie, • zwiększenie przepustowości istniejących przepustów (11 szt.) na rowie D-11 poprzez powiększenie ich średnic do DN1000 mm, • przebudowa linii i słupa sieci elektroenergetycznej kolidujących z projektowaną przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Dolnej i ul. Gdańskiej. <p>Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zostało konsorcjum firm, którego liderem jest Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski z siedzibą w Jankowicach. Wartość podpisanej umowy: 1 627 535,51 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Trwają czynności odbiorowe.</p> | 15% / 100% |
| 7. | Dz. 900 rozdz. 90095 § 605 0 7 9 zad. 19-061/IU Zagospodarowanie bulwarów | 999 890,00 | 0,00 | <p>Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2021. Na podstawie opracowanej w 2019 r. dokumentacji projektowej rozpisano przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W dniu 10.06.2020</p> | 0% / 0% |

| | | | | | |
|----|--|------------|-----------|--|-------------|
| | nadodrzańskich - lewy brzeg Odry | | | <p>r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z Raciborza.</p> <p>Zakres zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m po koronie wału od przejazdu wałowego w kierunku zachodnim, do zjazdu na dolną część ciągu pieszo-rowerowego z kostki grubości 8 cm. • Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości średniej 3,6 m i wymiana nawierzchni przejazdu przez wał z dojazdem do slipu z kostki grubości 8 cm. • Wykonanie schodów terenowych. • Wymiana istniejących schodów zejściowych z terenu Placu Mostowego. • Montaż oświetlenia terenu wraz z zasilaniem energetycznym. • Montaż małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz grilli betonowych. <p>W dniu 30.07.2020 r. przekazano Wykonawcy robót plac budowy. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 30.09.2021 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi 1 949 764,12 zł . Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.02-24-02G0/19-00 zawartej w dniu 09.07.2020 r.</p> | |
| 8. | <p>Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 20-022/KM BO</p> <p>Razem zmienimy Park im. Miasta Roth</p> | 448 910,00 | 0,00 | <p>Zakres zadania obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remont nawierzchni alejek asfaltowych w granicach ich starych przebiegów wraz z wymianą starych betonowych obrzeży: powierzchnia alejek – 1600m², długość – 640 mb, zagospodarowanie zieleńców – 640 m², • montaż źródła parkowego, • montaż siedzisk drewnianych na murku kamiennym wzdłuż ul. Opawskiej – 6 szt. <p>Trwa procedura wyboru wykonawcy prac w formule zaprojektuj i wybuduj.</p> | 0% / 0% |
| 9. | <p>Dz. 900 rozdz. 90002 § 605 0 7 9 zad. 20-039/KM</p> <p>Budowa punktu selektywnej zbiórki</p> | 48 216,00 | 48 216,00 | <p>W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji"</p> | 100% / 100% |

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|--|-------------|
| | odpadów (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji | | | <p>Wykonawcą wyłonionym w drodze procedury przetargowej była firma Heko Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jugosławińskiej 41. Wartość podpisanej umowy: 30.627,00 zł.</p> <p>W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie projektu umowy operatorskiej na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach realizacji zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap inwestycji" oraz przygotowanie prognozy rekompensaty i metodologii kalkulacji rekompensaty.</p> <p>Wykonawcą była firma Creative Tower Paweł Gałęcki z siedzibą w Wilamowicach ul. Żwirki i Wigury 2. Wartość podpisanej umowy 17.589,00 zł.</p> <p>Zadanie zakończone.</p> | |
| 7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | |
| 1. | <p>Dz. 921 rozdz.92118 § 4270 zad. 00-107/EKS</p> <p>Remont poszycia dachowego na budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Rzeźniczej 15</p> | 49 761,82 | 15 795,90 | <p>W ramach zadania wykonano roboty polegające na wymianie papy termozgrzewalnej i wykonanie obróbki blacharskiej kominów w budynku administracyjnym Muzeum.</p> <p>Wykonawcą robót wyłonionym w zapytaniu o cenę była firma Dar-Bud Dariusz Wszyński z Wojnowic.</p> <p>Zadanie realizowane było w czerwcu i lipcu 2020 r.</p> <p>Wartość wykonanych prac wynosi 15.795,90 zł.</p> <p>Zadanie zakończone.</p> | 100% / 100% |
| 8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | |
| 1. | <p>Dz. 926 rozdz. 92601 § 6210 zad. 20-058/EKS</p> <p>Naprawa urządzeń na Skateparku</p> | 10 000,00 | 8 156,50 | <p>Zadanie obejmuje naprawę zużytych elementów w urządzeniach skateparku przy ul. Zamkowej4.</p> <p>Realizacja zadania jest prowadzona siłami własnymi.</p> <p>Przewidywany termin zakończenia:31.10.2020 r.</p> | 82% / 55% |

Uwaga:

- oznaczenie **BO** przy numerze zadania oznacza, że zadanie realizowane jest z Budżetu Obywatelskiego.

Racibórz, sierpień 2020 r.