



Racibórz

1217

**REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH
I REMONTÓW W 2024 ROKU**

Racibórz, wrzesień 2024r.

SPIS TREŚCI:

1. 010 _Rolnictwo i łowiectwo.....	str. 3
2. 600 _Transport i łączność	str. 3
3. 700 _Gospodarka mieszkaniowa.....	str. 16
4. 750 _Administracja publiczna.....	str. 28
5. 754 _Bezpieczeństwo publiczne i I ochrona przeciwpożarowa.....	str. 29
6. 801 _Oświata i wychowanie.....	str. 30
7. 851 _Ochrona zdrowia	str. 32
8. 853 _Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	str. 33
9. 855 _Rodzina.....	str. 33
10. 900 _Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	str. 34
11. 921 _Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	str. 39
12. 926 _Kultura fizyczna i sport.....	str. 41

Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2024r. przez Wydziały przebiegała następująco:

L.p.	Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa	Plan na 2024 rok (zł)	Wykonanie finansowe (zł)	Zakres rzeczowy. Wykonawca robót. Termin realizacji. Wartość zadania.	Zaawansowanie finansowe/ rzeczowe (%)
1	2	3	4	5	6
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
1.	<i>Dz. 010 rozdz. 01008 § 6050 zad. 23-049/OŚ</i> Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej (wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej)	54 120,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Ocickiej – Racibórz Ocice.” Wykonawca robót wyłoniony w wyniku wyboru z wolnej ręki: firma AKWEN Janusz Rypień z siedzibą w Pietrzykowicach przy ul. Modrzewiowej nr 13 Termin umowny wykonania od 25.10.2023r. do 20.12.2024r. Wartość umowy: 54 120,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.	0% / 60 %
2.	<i>Dz. 010 rozdz. 01008 § 6050 zad. 23-102/OŚ</i> Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej	140 000,00	0,00	Zadanie polega na wykonaniu remontu rowu melioracyjnego i remontu budowli na nim zlokalizowanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja rowu melioracyjnego nr 1 – Racibórz Miedonia” . Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym między Miastem Racibórz a GDDKiA z dnia 14.07.2022 r. Wykonawca robót w trakcie wyłaniania- ogłoszony przetarg Planowana wartość wykonanych prac wynosi: 1 140 000,00zł. (140 000,00 zł w 2024 r. i 1 000 000, 00 zł w 2025 r.) Zadanie w trakcie realizacji.	0% / 0 %
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
1.	<i>Dz. 600 rozdz. 60011 § 6050 zad. 22-076/DM</i>	522 216,00	1 431,85	Zadanie obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w	100%/100%

	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu			<p>Raciborzu.</p> <p>W zakresie zadania była aktualizacja kosztorysów oraz Roboty budowlane obejmujące montaż konstrukcji wsporczych z wysięgnikami (zestaw słupowy o łącznej wysokości 6 m), opraw oświetleniowych typu LED, szaf oświetleniowych i linii kablowych oraz roboty drogowe w zakresie przebudowy istniejącego chodnika i dobudowy części chodnika w ciągu ul. Hulczyńskiej.</p> <p>W zakresie wykonawczym zadanie zostało podzielone na dwie części.</p> <p>a) Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem w rejonie skrzyżowania na ul. Kozielskiej z ul. Gdyńską w Raciborzu.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Elektro Serwis Łukasz Nieśłańczyk ul. Gronowa 33H, 44-251 Rybnik Termin realizacji: od lipca 2024 – września 2024 r. Wartość zadania: 246 021,23 zł Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>b) Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym w rejonie skrzyżowania ul. Hulczyńskiej z ul. Makuszyńskiego w Raciborzu.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma FABRYKA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH I TELETECHNICZNYCH FUSIT „SYGNAŁY” Sp z . o. o. Ul. Sygnały 62, 44-251 Rybnik Termin realizacji: czerwca 2024 – września 2024 Wartość zadania: 249 811,84 zł Zadanie w trakcie realizacji.</p>	
2.	<i>Dz. 600 rozdz. 60011 § 6050 zad. 19-017/DM</i> Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	17 220,00	0,00	<p>Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji koncepcyjno – środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W ramach zadania wykonane zostały badania natężenia ruchu oraz prognoza natężenia na drogach na terenie miasta. Przeprowadzono trzykrotnie konsultacje społeczne zaproponowanych przebiegów. Wyniki analiz i prognoz ruchowych oraz studium korytarzowe zostały zaakceptowane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Wykonano inwentaryzację środowiskową. Przekazane zostały do centrali GDDKiA pomiary natężenia hałasu. Postępowanie zmierzające do wydania decyzji środowiskowej jest obecnie zawieszona do czasu wydania pozytywnej opinii do ww. materiałów.</p> <p>Wykonawcą jest firma Euroekspert Jacek Seweryński z Wymysłowa. Termin realizacji: wrzesień 2017 do grudzień 2024 Wartość zadania: 491 077,50 zł Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.</p>	61%/80%

3.	<i>Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 zad. 12-083/DM</i> Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od Dk 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienie	368 374,89	0,00	<p>W czerwcu 2017 r. etapy 4 i 5 znalazły się na liście inwestycji dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2020. W czerwcu 2018 r., na podstawie wniosku złożonego pod koniec 2016r., została wydana decyzji ZRID dla tych etapów o długości 7,8 km – na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik od ul. Rybnickiej /Piaskowej w Raciborzu. Roboty budowlane dla tego odcinka zakończyły się na koniec lutego 2022 r. W ramach zadania realizowane są również nadzory autorskie wykonywane przez projektanta. Przygotowywana jest dokumentacja dla kolejnych etapów, by złożyć wnioski o wydanie decyzji ZRID. Trwa finalizowanie dokumentacji geodezyjnej i budowlanej dla etapu 3 oraz trwają rozmowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie uzyskania pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla tego etapu. Prowadzone są prace prowadzące do zmiany dokumentacji projektowej dla etapu 1 w celu zachowania ciągłości linii kolejowej nr 176.</p> <p>Wykonawcą jest firma Egis Poland Sp. z o.o. z Katowic. Termin realizacji: od czerwiec 2013 do grudzień 2025 Wartość zadania: 3 321 000,00 zł Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Zadanie jest w trakcie realizacji.</p>	49%/65%
4.	<i>Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 zad. 21-120/DM</i> Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP – porozumienie	77 244,00	0,00	<p>W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla przebudowy – poszerzenia istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 ulicy Gliwickiej na odcinku od ul. Łokietka do dworca PKP. Wykonawca wypowiedział umowę na opracowanie dokumentacji. Sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie prawne.</p> <p>Wykonawcą jest Bronisław Waluga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie Konstrukcyjno – Inżynieryjne Bronisław Waluga z Rudy Śląskiej. Termin realizacji: od maj 2021 do grudzień 2024 r. Wartość zadania: 77 244,00 zł Zadanie jest w trakcie realizacji.</p>	0%/20%
5.	<i>Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 zad. 21-121/DM</i> Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu – porozumienie	87 084,00	0,00	<p>W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916 ulicy Opawskiej w Raciborzu na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej. Opóźnienie w realizacji zadania wynikało z winy wykonawcy. Naliczone zostaną kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. W związku z trudnościami prawnymi w uzyskaniu zgody na wycinkę drzew przesuwana jest realizacja dokumentacji.</p> <p>Wykonawcą jest Bronisław Waluga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie Konstrukcyjno – Inżynieryjne Bronisław Waluga z Rudy Śląskiej. Termin realizacji: od maja 2021 do grudzień 2024 r.</p>	0%/40%

				Wartość zadania: 87 084,00 zł Zadanie jest w trakcie realizacji.	
6.	Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050, 6370 zad. 22-083/IU Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	10 942 286,00	9 462 627,64	<p>W dniu 12.08.2022 r. zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Racibórz ustalające zasady realizacji i finansowania zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu.</p> <p>Dokumentacja została opracowana przez Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o. o.</p> <p>Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór:</p> <p>1. Wykonawcy robót – w dniu 31.10.2022r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Adamczyka 12 w Raciborzu.</p> <p>2. Inżyniera Kontraktu – w dniu 15.11.2022 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o. o. z Rybnika.</p> <p>Zadanie obejmuje wykonanie:</p> <p>a. Zakresu drogowego, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 12623,00 m², - nawierzchni jezdni z betonu cementowego (zatoki autobusowe, pasy wielofunkcyjne) – 1291,00 m², - nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej – 3344,00 m², - nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego – 2 178 m². <p>b. Kanalizacji deszczowej, w tym: kanałów z rur PVC-U ø 160 mm - 523,20m, ø 250 mm – 354,80m, ø 315 mm - 264,10 m, studzienek ściekowych ø 500 mm – 88 szt., studni rewizyjnych ø 1000 mm – 37 szt.</p> <p>c. Montaż słupów oświetleniowych – 63 szt.</p> <p>Długość przebudowywanego odcinka wynosi 1339 m.</p> <p>Umowna wartość robót budowlanych wynosi 22 683 319,36 zł Umowna wartość wynagrodzenia za świadczenie usługi inżyniera kontraktu wynosi 414 510,00 zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2024. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 050 000,00 zł.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	100% / 100%

7.	<p><i>Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zad. 24-048/DM</i></p> <p>Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej w Raciborzu - pomoc dla Powiatu</p>	200 000,00	83 361,89	<p>W ramach zadania udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu DP 3548S – ul. Piaskowa w Raciborzu (dofinansowanie na opracowanie dokumentacji zleconej przez Powiat Raciborski).</p> <p>Termin realizacji: do grudnia 2024 r.</p> <p>Wartość zadania: 175 000,00 zł.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	42%/42%
8.	<p><i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zad. 21-027/IU</i></p> <p>Remont ul. Tarnowskiej</p>	1 699 754,00	1 449 832,38	<p>Na podstawie opracowanej w 2022r. dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.</p> <p>W dniu 23 listopada 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KUHN Sp. z o.o. z siedzibą w Krzyżanowicach przy ul. Tworkowskiej 48.</p> <p>Plac budowy przekazano w dniu 21.12 2023 r.</p> <p>Zadanie obejmuje:</p> <p>1. Budowę nowego fragmentu drogi, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wymiana nawierzchni asfaltowej na części drogi o powierzchni 190 m2. - Wykonanie nowego odcinka drogi asfaltowej o powierzchni 575 m2. - Wykonanie poboczy z tłucznia - 180 m2. - Wykonanie zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej - 46 m2. - Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej fi 315 mm o długości 103 mb. - Wykonanie studni kanalizacyjnych fi 600 mm – 2 szt. - Wykonanie studni ściekowych fi 500 mm – 5 szt. - Wykonanie studni kanalizacyjnych fi 1000 mm – 4 szt. - Wykonanie przyłączy do posesji fi 200 mm – 6 mb. - Przebudowa sieci elektrycznej o długości 80 mb. <p>2. Przebudowę istniejącej drogi, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na części drogi o powierzchni 1200 m2. - Wykonanie poboczy z tłucznia - 160 m2. - Wykonanie zjazdów i chodnika z kostki brukowej betonowej - 471 m2. - Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej fi 315 mm o długości 103 mb. - Wykonanie studni ściekowych fi 500 mm – 6 szt. - Wykonanie studni kanalizacyjnych fi 1000 mm – 4 szt. - Przebudowa sieci elektrycznej o długości 80 mb. <p>Zadanie zakończono i odebrano w dniu 20.08.2023 r.</p> <p>Umowna wartość robót budowlanych wynosi 1 443 800,22 zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2024.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	100% / 100%

9.	<p><i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zad. 23-132/DM</i></p> <p>„Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz”</p>	5 517 069,00	1 463 848,95	<p>Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych realizowane w trzech częściach. Część I ul. Nowomiejskiej – wymiana nawierzchni jezdni - 2669m², wymiana nawierzchni chodnika 809m², ul. Pocztowej – wymiana nawierzchni jezdni 4963m², wymiana nawierzchni chodnika 312m². Część II ul. Opawskiej – wymiana nawierzchni jezdni 8212m². Część III ul. Londzina - wymiana nawierzchni jezdni 3193m², ul. Gwiaździsta – wymiana nawierzchni jezdni 1788m², wymiana nawierzchni chodnika 447m², wraz z wymianą krawężnika 298m, ul. Elżbiety – wymiana nawierzchni jezdni 1945m², wymiana nawierzchni chodnika 821m² wraz z wymianą krawężnika 544m, ul. Jana Matejki – wymiana nawierzchni jezdni 3609m², wymiana nawierzchni chodnika 335m² wraz z wymianą krawężnika 296m, ul. Batorego – wymiana nawierzchni jezdni 2259m², wymiana nawierzchni chodnika 725m², ul. Żorska – wymiana nawierzchni jezdni 2965m², wymiana nawierzchni chodnika 135m² wraz z wymianą krawężnika 391m.</p> <p>Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 12.</p> <p>Termin realizacji robót od listopada 2023 do września.2024 r.</p> <p>Wartość zadania 5 474 765,15 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 779 686,43 zł.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	26 % / 80 %
10.	<p><i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 00-006/DM</i></p> <p>Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg</p>	<p>1 988 000,00 <u>1 100 000,00</u> 3 088 000,00</p>	1 600 120,41	<p>W ramach zadania wykonano roboty polegające na:</p> <p>a) remoncie nawierzchni dróg i ulic oraz innych elementów i urządzeń związanych z drogami w zakresie remontów, w tym cząstkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remonty nawierzchni chodników, zjazdów i jezdni z płyt betonowych, kostki betonowej i kamiennej, płyt kamiennych (przekładka, wymiana uszkodzonych płyt i kostki, nowa nawierzchnia) na ulicach m.in.: droga boczna ul. Dębicznej, ul. Pszczyńska, ul. Różana – 340m² • remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez wymiany podbudowy, na podbudowie z tłuczniem) na ulicach m.in.: Rybnicka, Grobla, Jordana, boczna ul. Piaskowej, Gruntowa – 4 604m², • remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, – 40 ton wbudowanej mieszanki, • remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, kostki betonowej, płyt betonowych – 280 m², • wyrównanie jezdni tłuczniem kamiennym (droga boczna ul. Bogumińskiej, ul. Babicka,) – 35m³ • nawierzchnia płyt żelbetowych (boczna ul. Brzeskiej) – 368,0 m² <p>Zadanie realizowane jest przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Raciborzu oraz Bruki Trawiński Sp. z o.o. z Raciborza.</p> <p>Termin realizacji robót od stycznia 2024 r. do października 2024 r.</p>	80%/85%

				<p>Wartość robót wynosi 1 961 167,59zł.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>b) Utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie oznakowania (naprawa oznakowania pionowego - 289 szt., • wymiana oznakowania – 40 szt. , • montaż nowego oznakowania pionowego – 35 szt. • oznakowanie poziome - 900m² • projekty organizacji ruchu drogowego – 13 szt. • Utrzymanie sygnalizacji świetlnej (wymiana uszkodzonych masztów sygnalizacji świetlnej - 5 szt., naprawa uszkodzonej wideodetekcji – 1 szt.). <p>Zadanie realizowane jest przez firmę Niko Sylwia Król z siedzibą w Jaworzu przy ul. Głogowej 17. i firmę Elektro Serwis Łukasz Niestarńczyk z siedzibą w Rybniku przy ul. Gronowej 33h</p> <p>Termin realizacji: od stycznia 2024 do grudnia 2024r. Wartość robót wynosi 522 202,65 zł.</p> <p>Zadanie jest w trakcie realizacji.</p> <p>Termin realizacji zadania od stycznia 2024 r. do grudnia 2024 r. Wartość zadania 2 483 370,24 zł. pozostałe środki w wysokości 604 629,76 zabezpieczone są na podpisanie umowy na bieżące utrzymanie dróg po zakończeniu obowiązującej umowy.</p>	
11.	<p><i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</i> <i>zad. 23-005/IU</i></p> <p>Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu</p>	2 000 000,00	14,60	<p>Na podstawie opracowanej w 2023r. przez Biuro Projektów PROFIM S.C dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór:</p> <p>1. Wykonawcy robót – w dniu 28.06.2024r. zawarto umowę z wykonawcą, którym został GEO-BUD T.B.M Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bocznej 6 w Żorach.</p> <p>Termin wykonania zadania: od 28.06.2024r. Do 28.12.2025r., Umowna wartość robót budowlanych wynosi 5 830 983,50 zł.</p> <p>Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2025. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	0% / 0%
12	<p><i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</i> <i>zad. 23-004/IU</i></p> <p>Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul.</p>	5 496 310,00	1 579 499,61	<p>Na podstawie opracowanej w 2021r. przez Biuro Projektów PROFIM S.C dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór:</p> <p>1. Wykonawcy robót – w dniu 25.08.2023r. zawarto umowę z wykonawcą, którym</p>	29% / 29%

	Opawskiej do ul. Kolejowej			<p>zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Adamczyka 12 w Raciborzu.</p> <p>2.Inżyniera Kontraktu – w dniu 25.10.2022 r. zawarto umowę z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leczniczej 7.</p> <p>Zadanie obejmuje: Remont ulicy Staszica na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Opawskiej, wraz z wymianą kanalizacji deszczowej oraz doświetlenie drogi w rejonach przejść dla pieszych, a także wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej.</p> <p>Termin wykonania zadania: od 25.08.2023r. do 30.10.2024 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 5 382 030,78 zł. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2024. Zadanie realizowane jest przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	
13.	<p><i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 23-003/DM</i></p> <p>Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu</p>	1 000,00	1000,00	<p>Zadanie obejmuje przebudowę ul. Babickiej w Raciborzu. Wydatek dotyczył aktualizacji kosztorysów. Zadanie realizowane przez WiiU.</p>	100%/100%
14.	<p><i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 23-003/IU</i></p> <p>Przebudowa ul. Babickiej</p>	2 542 904,00	7,30	<p>Na podstawie opracowanej w 2020r. dokumentacji projektowej ogłoszono postępowanie przetargowe na na wybór:</p> <p>1.Wykonawcy robót – w dniu 05.04.2024r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Adamczyka 12 w Raciborzu.</p> <p>2.Inżyniera Kontraktu – w dniu 30.04.2024 r. zawarto umowę z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leczniczej 7.</p> <p>Zadanie obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowę drogi o powierzchni 8 231,50 m2, 2. Budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 952 mb, 3. Budowę oświetlenia ulicznego 1272 mb. <p>Termin wykonania zadania: od 05.04.2024r. do 05.10.2025 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 4 866 616,09 zł. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2025. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p>	0% / 0%

				Zadanie w trakcie realizacji.	
15.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 23-147/DM „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Raciborzu - RFRD”	7 018 323,00	3 799 966,68	<p>Zadanie obejmuje wykonanie robót w zakresie:</p> <p>1) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Katowickiej wzdłuż ul. Juliusza Słowackiego, ul. Ogrodowej, ul. Pastora Franciszka Michejdy do ul. Mariańskiej w Raciborzu. Zakres robót obejmował wykonanie ciągu pieszo rowerowego o długości 1 444m i drogi dla rowerów o długości 221m. W ramach zadania wykonano także siedem przejazdów rowerowych w obrębie ul. Katowickiej, Ocickiej, Słowackiego, Akademickiej oraz Michejdy i Mariańskiej, oraz dodatkowe oświetlenie przejazdu rowerowego w ciągu ul. Michejdy. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Bauvip Sp. z o.o. z siedzibą w Markłowicach przy ul. Wiosny Ludów 53a.</p> <p>2) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Żorskiej do ul. Ocickiej w Raciborzu." Zakres robót obejmował wykonanie ciągu pieszo rowerowego o długości 209m i drogi dla rowerów o długości 103m. W ramach zadania wykonano także dwa przejazdy rowerowe w obrębie ul. Ocickiej, i Żorskiej. Część dla pieszych wykonana została z kostki betonowej szarej, część dla rowerów z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma BRUKARSTWO TRACT Jerzy Wyrobek z siedzibą w Raciborzu przy ul. Myśliwskiej 11 .</p> <p>3) "Droga dla pieszych nr 1 - remont ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Ocicką do skrzyżowania z ul. Ogrodową." Zakres robót obejmował wykonanie remontu nawierzchni chodnika w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową szarą wraz z wymianą krawężnika i podbudowy. Długość remontowanego chodnika 1030m, powierzchnia zabudowanej kostki betonowej 2 770m², długość krawężnika 723m. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Alfred Kurfeld Firma Budowlano-Melioracyjna z siedzibą w Błażejowicach przy ul. Wiejskiej 19.</p> <p>4) "Droga dla pieszych nr 2 - remont ul. Wojska Polskiego i ul. Drzymały od skrzyżowania z Placem Wolności do ul. Sejmowej." Zakres robót obejmował wykonanie remontu nawierzchni chodnika w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych i kostki betonowej na kostkę kamienną i płyty kamienne granitowe wraz z wymianą podbudowy. Długość remontowanego chodnika 931m, powierzchnia chodnika z kostki betonowej 780m², powierzchnia chodnika o nawierzchni z kostki kamienne i płyty kamiennych granitowych 2 712m². Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma</p>	54%/80%

			<p>P.P.H.U. Wojciech Ruchała z siedzibą w Nędzy przy ul. Borowiec 15a.</p> <p>5) "Droga dla rowerów nr 2 - wzdłuż ul. Pocztowej i Nowomiejskiej od ul. Pocztowej 10c do przejazdu w obrębie skrzyżowania ul. Nowomiejskiej z ul. Czekoladową." Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni drogi rowerowej z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym wraz z uzupełnieniem podbudowy. Długość drogi dla rowerów 417m, powierzchnia drogi dla rowerów z betonu asfaltowego 967m². Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominka Ogrodowska z siedzibą w Jankowicach przy ul. Tulipanowej 38, zadanie realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 12 na podstawie umowy na podwykonawstwo.</p> <p>6) "Budowa przejść dla pieszych nr 1 i nr 2 przy ul. Reymonta z budową sygnalizacji świetlnej, wraz z dedykowanym oświetleniem na przejściach dla pieszych". Zakres robót obejmował wykonanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną wzbudzaną w ciągu drogi gminnej ul. Reymonta wraz z doświetleniem dedykowanym. W ramach zadania wykonano przyłącze elektryczne do podłączenia sygnalizacji świetlnej, zamontowano sygnalizatory świetlne wraz z sterownikami i kamerami oraz obniżono krawężniki i wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Elektro Serwis Łukasz Niesłańczyk z siedzibą w Rybniku przy ul. Gronowa 33h</p> <p>7) "Budowa przejść dla pieszych, remont przejazdów rowerowych oraz remont peronów przystankowych" Zakres robót obejmował wykonanie przejść dla pieszych przy ul. Elżbiety, ul. Franciszka Grzonki, ul. Jana; remont przejazdów rowerowych ciągu ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu z ul. Lwowską, w ciągu ul. Warszawskiej na skrzyżowaniu z ul. Jana Matejki, w obrębie ul. Opawskiej na skrzyżowaniu z ul. Jana Matejki i Josepha von Eichendorffa, w ciągu ul. Opawskiej na zjeździe do sklepu „LIDL”, w ciągu ul. Mariańskiej na skrzyżowaniu z ul. Anny, w ciągu ul. Mariańskiej na zjeździe do Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ przychodnia Ocicka 51, , Remont peronów przystankowych przy ul. Jana Matejki (szkoła 02), przy ul. Karola Miarki (szkoła 01), przy ul. Karola Miarki (szkoła 02), przy ul. Górnej (Ocice Górne 02), przy ul. Siwonia (Siwonia 01), przy ul. Siwonia (Siwonia 02). W ramach budowy przejść dla pieszych roboty obejmowały przełożenie nawierzchni z kostki betonowej i krawężnika oraz zabudowę kostki integracyjnej. Remont przejazdów rowerowych obejmuje uzupełnienie nawierzchni oraz oznakowania poziomego w obrębie istniejących przejazdów rowerowych. Remont peronów przystankowych obejmował przełożenie nawierzchni oraz ich</p>	
--	--	--	---	--

				<p>przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez podniesienie krawężnika i zabudowę kostki integracyjnej na długości peronu.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominka Ogrodowska z siedzibą w Jankowicach przy ul. Tulipanowej 38, zadanie realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Adamczyka 12 na podstawie umowy na podwykonawstwo.</p> <p>8) "Dodatkowe doświetlenie czterech przejść dla pieszych w mieście Racibórz, skojarzone z oświetleniem ulicznym." Zakres robót obejmował wykonanie doświetlenia dedykowanego dla przejścia dla pieszych. Zadanie obejmowało przejście dla pieszych przy ul. Elżbiety, ul. Franciszka Grzonki, ul. Jana i ul. Mickiewicza.</p> <p>Zadanie obejmowało wykonanie przyłącza elektrycznego oraz zabudowę słupów oświetleniowych i opraw ledowych, oraz opraw ledowych na wysięgniku w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma PUP ELEKTROWSKAZ S.C. STEFAN FIDEWICZ I S-KA z siedzibą w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 102.</p> <p>9) Wykonanie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznej.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma „Firma Usługowa ELTOM Krystian Tomala” z siedzibą w Budziskach przy ul. Wolności 25.</p> <p>10) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją robót budowlanych w zakresie wszystkich branż dotyczących zadania.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma RACIBORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Leczniczej 7</p> <p>Termin realizacji: od grudnia 2023r. do września 2024r.</p> <p>Wartość zadania 6 996 386 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 481 285,74 zł.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	
16.	<p><i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050</i> <i>zad. 23-161/DM</i></p> <p>Poprawa dostępności komunikacyjnej Centrum Raciborza - parking wielopoziomowy</p>	2 648 000,00	0,00	<p>Zadanie obejmuje wykonanie parkingu wielopoziomowego przy ul. Kowalskiej.</p> <p>Zrezygnowano z realizacji zadania.</p>	0%/0%

17.	<i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 24-087/DM</i> Rozwój zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz	50 000,00	45 510,00	W ramach zadania wykonano program funkcjonalno użytkowy na realizację dynamicznej informacji pasażerskiej w Raciborzu. W zakresie dokumentacji przewidziano montaż 34 tablic informacyjnych ledowych wraz z przyłączami oraz 29 tablice e-papier. Tablice zainstalowane zostaną na istniejących peronach przystankowych. Zadanie zrealizowała firma Thinkit Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sytej 23. Termin realizacji: od maja 2024 r. do czerwca 2024 r. Wartość zadania: 45 510,00 zł. Zadanie zostało wykonane.	100%/100%
18.	<i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 24-094/DM</i> Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu	50 000,00	0,00	Zadanie obejmuje opracowanie projektu koncepcyjnego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkiem kosztów dla inwestycji pod nazwą "Budowa Centrum Przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu". Zadanie realizowane przez WliU W ramach zapytania ofertowego wybrano firmę WKW projekt Katarzyna Wilczek , która wykonała Program Funkcjonalno -Użytkowy i opracowała projekt koncepcyjny wraz z szacunkiem kosztów, dla zadania pn.: "Budowa Centrum Przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu". Wartość zadania wyniosła 44 895 zł brutto. Zadanie zostało wykonane.	100%/100%
19.	<i>Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zad. 24-094/DM</i> Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	50 000,00	32 700,00	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla zadania pod nazwą: "Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych". W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na trzy drogi dojazdowe do gruntów rolnych zlokalizowane na terenie jednostki strukturalnej Miedonia, Studzienna, Stara Wieś tj.: 1) „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2024 - przedłużenie ul. Rudnickiej na odcinku od ul. Podmiejskiej” 2) „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2024 - boczna ul. Bogumińskiej, działka nr 336/27, 452/35, 43.” 3) „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3/2024 – przedłużenie ul. Leśmiana, dz. nr 1049/224” Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Kazimierz Kasztan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych, mgr inż. Kazimierz Kasztan z siedziba w Raciborzu przy ul. J. Słowackiego 40/31 Termin realizacji: od kwietnia 2024 r. do maja 2024 r. Wartość zadania wynosi 32 700,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.	65%/65%

20.	<p>Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 zad. 22-005/DM</p> <p>Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych</p>	782 000,00	0,00	<p>Zadanie obejmuje remont drogi w ramach zadania pn.: „Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1/2024 - przedłużenie ul. Rudnickiej na odcinku od ul. Podmiejskiej” . Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej w zakresie wymiany nawierzchni na nawierzchnię asfaltową grubości 8cm wraz z wymianą podbudowy z tłucznia kamiennego. Długość drogi 990m, szerokość drogi 3,0m, powierzchnia drogi 3115m².</p> <p>Zadanie na etapie postępowania o wyłonienie wykonawcy robót.</p> <p>Wartość zadania wynosi 782 000,00 zł. w tym dofinansowanie robót ze środków budżetu Województwa Śląskiego na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 396 000,00 zł.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	0%/0%
21.	<p>600, 60095, § 6050 23-099/PKT</p> <p>Bluevelo</p>	123 000,00	123 000,00	<p>Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę kompletnego, pod względem technicznym i prawnym, opracowania umożliwiającego poprawne przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 FESL.03.03 Regionalne Trasy Rowerowe ZIT tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla etapu I budowy ogólnopolskiej trasy rowerowej nr 3 „BlueVelo” w Raciborzu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU. 2. Sporządzenie koncepcji technicznej dla budowy ogólnopolskiej trasy rowerowej nr 3 „BlueVelo” w Raciborzu – etap II, który obejmuje zakres planowanej trasy rowerowej. 3. Oszacowanie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w PFU. 4. Przygotowanie materiałów do karty informacyjnej przedsięwzięcia dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 5. Uzyskanie opinii i uzgodnień od poszczególnych zarządców terenu w przebiegu planowanej trasy rowerowej, zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. 6. W przypadku, gdy będzie wymagana decyzja lokalizacyjna, przedmiot zamówienia obejmuje także przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o 	100% (na podstawie dokumentacji został złożony wniosek o dofinansowanie wraz z partnerami: G. Krzyżanowice oraz G. Rudnik)

				<p>ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.</p> <p>Zakres realizacji podzielono na następujące odcinki oraz elementy trasy rowerowej:</p> <p>Odcinek I-Ra - budowa drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego, budowa zjazdu jednostronnego z wału przeciwpowodziowego w rejonie ul. Gdyńskiej od strony odwodnej, na teren międzywala (długość ok. 4110 m)</p> <p>Odcinek II-Ra - budowa drogi rowerowej w obszarze międzywala oraz w przebiegu istniejącej drogi przywałowej. (długość ok. 460 m).</p> <p>Odcinek III-Ra (Etap II, poza zakresem PFU - Zakres prac: budowa drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego, budowa drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego wraz z poszerzeniem korony wału o 1,2 m od strony odpowietrznej (odcinek od działki ewidencyjnej nr 948/359 ark nr 1 obręb 6 Płonia do rejonu obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej), budowa 2 zjazdów z wału przeciwpowodziowego, umocnienie brzegu międzywala w rejonie istniejącego obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej (bezkolizyjny przejazd)</p> <p>Prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy na odcinku od rejonu działki ewidencyjnej nr 946/112 nr ark. 1 obręb 6 Płonia (znacznik Z37 na mapie sytuacyjno-wysokościowej) do rejonu działki nr 1 nr ark. 6 obręb 6 Płonia (znacznik Z44 na mapie sytuacyjno-wysokościowej). Długość planowanej drogi dla rowerów 925 m.).</p> <p>Odcinek IV-Ra - remont nawierzchni wraz z nakładką asfaltową. (długość 3668 m) Oznakowanie szlaku rowerowego w przebiegu istniejącej infrastruktury. Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów wraz z montażem licznika rowerowego. Łącznie raciborski odcinek trasy Bluevelo liczyć będzie 8,24 km. Wykonawca: VELO Tobiasz Nykamowicz z Dąbrowy Górniczej Termin wykonania: 19.06.2023 – 04.06.2024 Wartość: 123 000 zł Zadanie zakończone.</p>	
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
1.	Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 23-133/LS Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 37 wraz z termomodernizacją	1 693 000,00	458 418,05	<p>Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na etażowe gazowe.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma DORBUD SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Sienkiewicza nr 6A. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r.</p>	27 % / 40 %

				<p>Termin umowny wykonania od 03.01.2024r do 02.12.2025r. Wartość umowy: 2 106 000,00 zł. brutto</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Arkadiusz Placek z Wodzisławia Śl.. Wartość usługi wg umowy Nr 11/OGM/2024 z dnia 03.01.2024 wynosi 8 500,00 zł netto.</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 12/OGM/2024 z dnia 03.01.2024 wynosi 2 000,00 zł netto.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	
2.	<p><i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-002/LS</i></p> <p>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją</p>	2 091 000,00	905 020,50	<p>Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na etażowe gazowe.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7 Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.12.2023 r. Termin umowny wykonania od 15.12.2023r do 14.11.2024r. Wartość umowy: 2 048 586,63 zł. brutto</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 212/OGM/2023 z dnia 15.12.2023 wynosi 5000 zł netto.</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 214/OGM/2023 z dnia 15.12.2023 wynosi 2000 zł netto.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	43 % / 70 %
3.	<p><i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-003/LS</i></p> <p>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją</p>	2 308 000,00	1 097 596,65	<p>Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na etażowe gazowe.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7 Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.12.2023 r. Termin umowny wykonania od 13.12.2023r do 12.11.2024r.</p>	47 % / 85 %

				<p>Wartość umowy: 2 195 173,17 zł. brutto</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 213/OGM/2023 z dnia 13.12.2023 wynosi 5000 zł netto.</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 215/OGM/2023 z dnia 13.12.2023 wynosi 2000 zł netto.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	
4.	<p><i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 23-134/LS</i></p> <p>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją</p>	1 035 000,00	242 124,03	<p>Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemulowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na c.o. z sieci miejskiej.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma DORBUD SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Sienkiewicza nr 6A. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r. Termin umowny wykonania od 28.12.2023r do 27.11.2025r. Wartość umowy: 1 982 210,47 zł. brutto</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 252/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 6700 zł netto.</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 255/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 1700 zł netto.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	23 % / 35 %
5.	<p><i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 23-135/LS</i></p> <p>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją</p>	392 000,00	97 321,71	<p>Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemulowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na c.o. z sieci miejskiej.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma DORBUD SILESIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Sienkiewicza nr 6A. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r. Termin umowny wykonania od 28.12.2023r do 27.11.2025r. Wartość umowy: 718 075,99 zł. brutto</p>	24 % / 30 %

				<p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 253/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 8000 zł netto.</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 256/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 2500 zł netto.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	
6.	<p><i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 23-136/LS</i></p> <p>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją</p>	1 052 000,00	0,00	<p>Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na c.o. z sieci miejskiej.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7</p> <p>Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r.</p> <p>Termin umowy wykonania od 28.12.2023r do 27.11.2025r.</p> <p>Wartość umowy: 2 009 147,28 zł. brutto</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 254/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 6900 zł netto.</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 257/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 2500 zł netto.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	0 % / 15 %
7.	<p><i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-005/LS</i></p> <p>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją</p>	2 001 000,00	964 010,97	<p>Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na c.o. z sieci miejskiej.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SONBUD JASIUKAJC Spółka jawna z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9B</p> <p>Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r.</p> <p>Termin umowy wykonania od 29.12.2023r do 28.11.2025r.</p> <p>Wartość umowy: 2 619 750,00 zł. brutto</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Arkadiusz Placek z Wodzisławia Śl.. Wartość usługi wg umowy Nr</p>	48 % / 55 %

				<p>258/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 8500 zł netto.</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 259/OGM/2023 z dnia 29.12.2023 wynosi 2500 zł netto.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	
8.	<p>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 23-137/LS</p> <p>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnicka 27 wraz z termomodernizacją</p>	2 177 000,00	311 028,95	<p>Zadanie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, docieplenie ścian zew. budynku, docieplenie ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemurowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remont klatki schodowej, wymiana źródła ciepła z piecowego na etażowe gazowe.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z siedzibą w Kietrze przy ul. Zielonej 42 Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 05.01.2024 r.</p> <p>Termin umowny wykonania od 02.01.2024r do 01.12.2024r.</p> <p>Wartość umowy: 2 137 452,83 zł. brutto</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Arkadiusz Placek z Wodzisławia Śl.. Wartość usługi wg umowy Nr 13/OGM/2024 z dnia 03.01.2024 wynosi 6000 zł netto.</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 14/OGM/2024 z dnia 03.01.2024 wynosi 2000 zł netto.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	14 % / 40 %
9.	<p>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-004/LS</p> <p>Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnicka 6 wraz z termomodernizacją</p>	1 040 000,00	1 010 085,00	<p>W ramach zadania wykonano roboty polegające na renowacji elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, dociepleniu ścian zew. budynku, dociepleniu ścian poniżej terenu wraz z izolacją pionową, remont dachu, przemurowaniu kominów, wymianie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, remoncie klatki schodowej, wymianie źródła ciepła z piecowego na etażowe gazowe.</p> <p>Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma SONBUD JASIUKAJC Spółka jawna z siedzibą w Raciborzu przy ul. Mikołaja 9B</p> <p>Zadania realizowane było w okresie od 29.11.2023r. do 22.07.2024 r.</p> <p>Wartość wykonanych prac wynosi 1 003 320,00 zł. Brutto</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych Paweł Pawlicki z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 207/OGM/2023 z dnia 08.12.2023 wynosi 3500 zł netto.</p> <p>W ramach zadania wyłoniony został inspektor nadzoru inwestorskiego robót</p>	100 % / 100 %

				elektrycznych Franciszek Kostka z Raciborza. Wartość usługi wg umowy Nr 208/OGM/2023 z dnia 08.12.2023 wynosi 2000 zł netto. Zadanie zakończone.	
10.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-114/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Nowy Zamek 7	600,00	599,97	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7 Termin umowny wykonania: od 21.08.2024r do 20.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 23.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
11.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-115/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Nowy Zamek 8	600,00	599,97	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7 Termin umowny wykonania: od 21.08.2024r do 20.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 23.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
12.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-116/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Nowy Zamek 9	600,00	599,97	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7 Termin umowny wykonania: od 21.08.2024r do 20.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 23.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
13.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-117/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Nowy Zamek 10	600,00	599,97	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą Ciepły Dom F.U.H Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 7 Termin umowny wykonania: od 21.08.2024r do 20.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 23.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
14.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-118/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Włoska 1	600,00	599,97	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania : od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
15.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-120/LS</i>	600,00	599,98	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą FOBUD	100 % / 100 %

	Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Włoska 3			Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r. Zadanie zakończone.	
16.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-122/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Włoska 5	600,00	599,98	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
17.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-124/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Włoska 7	600,00	599,98	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
18.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-126/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Włoska 9	600,00	599,98	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
19.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-119/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Włoska 2	600,00	599,97	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
20.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-121/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Włoska 4	600,00	599,98	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
21.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-123/LS</i>	600,00	599,98	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą FOBUD	100 % / 100 %

	Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Włoska 6			Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r. Zadanie zakończone.	
22.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-125/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Włoska 8	600,00	599,98	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
23.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-127/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Włoska 10	600,00	599,98	Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania podpisano umowę na wykonawstwo z firmą FOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śl. przy ul. Grodzisko 9 Termin umowny wykonania: od 20.08.2024r do 19.11.2025r. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 21.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
24.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-128/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Włoska 11 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	15 576,00	9 594,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym firmie Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8. Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku. Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania został wyłoniony wykonawca, lecz nie została jeszcze podpisana umowa. Planowana realizacji 2024-2025	0 % / 90 %
25.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-131/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	15 751,00	9 594,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym firmie Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8. Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania został wyłoniony wykonawca, lecz nie została jeszcze podpisana umowa. Planowana realizacji 2024-2025	0 % / 90 %
26.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-131/LS</i>	15 630,00	9 594,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym firmie Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8.	0 % / 90 %

	Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Litewska 3 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe			Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania został wyłoniony wykonawca, lecz nie została jeszcze podpisana umowa. Planowana realizacja 2024-2025	
27.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-133/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Litewska 5 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	15 881,00	9 594,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym firmie Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8. Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania został wyłoniony wykonawca, lecz nie została jeszcze podpisana umowa. Planowana realizacja 2024-2025	0 % / 90 %
28.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-135/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Litewska 7 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	15 975,00	9 594,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym firmie Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8. Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania został wyłoniony wykonawca, lecz nie została jeszcze podpisana umowa. Planowana realizacja 2024-2025	0 % / 90 %
29.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-137/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Litewska 9 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	15 824,00	9 594,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym firmie Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8. Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania został wyłoniony wykonawca, lecz nie została jeszcze podpisana umowa. Planowana realizacja 2024-2025	0 % / 90 %
30.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-130LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w	15 728,00	9 594,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym firmie Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8. Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł	0 % / 90 %

	Ocicach, ul. Litewska 2 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe			Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania został wyłoniony wykonawca, lecz nie została jeszcze podpisana umowa. Planowana realizacji 2024-2025	
31.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-132/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Litewska 4 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	15 812,00	9 594,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym firmie Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8. Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania został wyłoniony wykonawca, lecz nie została jeszcze podpisana umowa. Planowana realizacji 2024-2025	0 % / 90 %
32.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-134/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Litewska 6 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	15 794,00	9 594,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym firmie Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8. Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania został wyłoniony wykonawca, lecz nie została jeszcze podpisana umowa. Planowana realizacji 2024-2025	0 % / 90 %
33.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-136/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Litewska 8 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe	15 993,00	9 594,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym firmie Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8. Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o. W wyniku postępowania został wyłoniony wykonawca, lecz nie została jeszcze podpisana umowa. Planowana realizacji 2024-2025	0 % / 90 %
34.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 621 zad. 24-138/LS</i> Docieplenie budynku komunalnego w Ocicach, ul. Litewska 10 oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu	16 031,00	9 594,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej i c.o. zasilanych kotłem gazowym dwufunkcyjnym firmie Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z siedzibą w Raciborzu przy ul. Jana Pawła II 8. Koszt dokumentacji: 9 594,00 zł Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wykonała przyłącze gazowe do budynku Zlecono przeprowadzenie postępowania przetargowego firmie RPI Sp. z o.o.	0 % / 90 %

	ogrzewania na etażowe gazowe			W wyniku postępowania został wyłoniony wykonawca, lecz nie została jeszcze podpisana umowa. Planowana realizacji 2024-2025	
35.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 00-157/LS</i> Remont lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	200 000,00	200 000,00	W ramach zadania wykonano remonty następujących lokali: Fabryczna 37/4, Rybnicka 6/6, Szkolna 4/8, Szkolna 4/1-2, Opawska 6/16, Stalmacha 6/11, Rydzka 41/3, Opawska 123/9, Fabryczna 4/3, Litewska 10/3 Zadanie zakończone	100 % / 100 %
36.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 00-233/LS</i> Remont lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	Nie zakwalifikowano jeszcze żadnego lokalu	0 % / 0 %
37.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 00-233/LS</i> Remont dachu ul. Rybnicka 19	230 000,00	0,00	Zadanie obejmuje remont dachu, przemuirowanie kominów, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z siedzibą w Kietrze przy ul. Zielonej 42 Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 15.07.2024 r. Termin umowny wykonania od 29.12.2023r do 25.10.2024r. Wartość umowy: 197 200,00 zł. brutto Zadanie w trakcie realizacji.	0 % / 10 %
38.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 00-233/LS</i> Remont dachu ul. Kozielska 28	60 000,00	577,26	Zadanie obejmuje remont dachu, częściowa wymiana konstrukcji więźby, impregnacja więźby, wymiana sufitów podwieszanych wraz z dociepleniem. Prace są wykonywane przez pracowników MZB. Zadanie w trakcie realizacji.	1 % / 50 %
39.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad. 24-041/LS</i> Rozbudowa placu zabaw na podwórku przy ul. Spółdzielczej, Kopernika - etap I	35 000,00	0,00	Realizacja zadania wstrzymana.	0 % / 0 %
40.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad.24-037/LS</i>	98 000,00	4 797	Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę. Realizacja zadania wstrzymana.	5 % / 5 %

	BO- bezpieczny plac zabaw Kościuszki, Eichendorffa				
41.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad.23-037/LS</i> Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowy Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11	2 363 231,00	0,00	Ze względu na formalnych zadanie zostało podzielone na 25 zadań, na każdy budynek oddzielnie.	0 % / 0 %
42.	<i>Dz. 700 rozdz. 70001 § 2650 zad.24-051/LS</i> Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a	20 000,00	20 000,00	Zadanie obejmowało wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawcą robót była firma ART.-BRUK Brukarstwo Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Bema 1/4 Wartość umowy : 20 000 zł Zadanie zakończone	100 % /100 %
43.	<i>Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zad. 24-038/GN</i> Remont i modernizacja budynku z wymianą kotłowni, mieszczącego Dom dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej nr 171 – ETAP I (wymiana elementów kotłowni)	50.000,00	0,00	Zadanie obejmuje wymianę kotła gazowego na kocioł gazowy dwufunkcyjny, wymianę podgrzewacza wody oraz wymianę naczynia wzbiorczego. Wykonawcą robót jest firma pn. F.R.B. „S.JAN-BUD” Jan Szczotka z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rudzkiej 82. Planowany termin podpisania umowy: wrzesień 2024r. Planowany termin wykonania: III/IV kwartał 2024r. Wartość ofertowa wykonawcy: 48.943,50 zł brutto	0 % /0%
44.	<i>Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zad. 22-082/GN</i> Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków	20.000,00	19.889,83	W ramach zadania zrealizowano roboty polegające na: - wymianie 4 szt. stolarki drzwiowej na drzwi p-poż EI30, (II piętro, poddasze); - wykonaniu ścian EI60 w miejscu ścian z luksferów na klatce schodowej, (II piętro, poddasze). Wykonawcą robót była firma pn. F.R.B. „S.JAN-BUD” Jan Szczotka z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rudzkiej 82. Zadanie realizowane było w okresie od 15.07.2024r. do 31.07.2024r. Wartość wykonanych prac wynosi 19 889,83 zł. Zadanie zakończone.	100 % /100%
45.	<i>Dz. 700 rozdz. 70021 § 6030 zad. 22-022/LS</i> Budowa budynków mieszkalnych	8 530 500,00	8 530 500,00	Wykonawcą zadania jest firma BORBUD Sp. z o.o., ul. Wodna 21, 47-400 Racibórz Poziom zaawansowania prac: -- zabetonowano stropodachy nad ostatnią kondygnacją – zakończono murowanie attyk	50%/100%

	wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek C			<ul style="list-style-type: none"> - wykonano kanalizację deszczową zewnętrzną wraz z osadzeniem separatora oraz podłączeniem do sieci. - wykonano instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej doprowadzeniem do wpięcia do sieci - wykonano instalację wodociągową zewnętrzną - trwa montaż rusztowań elewacyjnych od strony północnej - trwają prace przy układaniu izolacji termicznej ścian elewacji północnej - trwają prace przy instalacjach sanitarnych tj. wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej - przygotowano pomieszczenia wymiennikowni pod zabudowę węzłów cieplnych. - trwają prace przy instalacjach elektrycznych i niskoprądowych - trwa montaż stolarki okiennej - trwa murowanie ścian działowych <p>Termin zakończenia inwestycji: II kwartał 2025 r. Szacowana wartość inwestycji: 24.352.446,00 zł Zadanie w trakcie realizacji.</p>	
46.	<p><i>Dz. 700 rozdz. 70021 § 6030 zad. 23-009/LS</i></p> <p>Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej – Budynek D</p>	10 502 500,00	10 502 500,00	<p>Wykonawcą zadania jest firma BORBUD Sp. z o.o., ul. Wodna 21, 47-400 Racibórz</p> <p>Poziom zaawansowania prac:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- wykonano stropy nad kondygnacją 1 piętra - trwają prace przy betonowaniu schodów i szybu windowego - trwają prace przy wznoszeniu ścian nośnych 2 piętra - wykonano kanalizację deszczową zewnętrzną wraz z osadzeniem separatora oraz podłączeniem do sieci. - wykonano instalację wodociągową zewnętrzną <p>Termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2025 r. Szacowana wartość inwestycji: 23.207.277,00 zł Zadanie w trakcie realizacji.</p>	25%/100%
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
1.	<p><i>Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 zad. 00-021/IA</i></p> <p>Usuwanie awarii i uszkodzeń oraz prace malarskie w budynku UM i USC oraz archiwum w SP 4</p>	149 937,00	82 317,00	<p>W ramach zadania wykonano roboty polegające na usuwaniu zawilgoceń oraz wymianie pękniętej rury w Archiwum w SP 4, malowaniu pomieszczeń biurowych nr 222 ,223, 224, 225, wygłuszeniu drzwi pomiędzy pokojami 318 i 319, malowaniu pokoi nr 314, 305, 306, 307 oraz 324, przygotowaniu pomieszczenia 10 a na biuro, naprawie schodów prowadzących do mieszkania służbowego. Zaplanowane jest malowanie pomieszczeń nr 5,6,7,20 na kwotę 21 409,08 zł brutto.</p> <p>Wykonawcą robót jest firma F.R.B S. Jan – Bud Jan Szczotka z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rudzkiej nr 82.</p>	54%

				Zadania realizowane jest w okresie od 05.03.2024 r. do 31.12.2024 r. Wartość wykonanych prac wynosi 82 317,00 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji.	
2.	<i>Dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 zad. 00-272/RW</i> Zagospodarowanie Dworca PKP	1 015 000,00 (400 000,00 zł wg planu oraz dodatkowo zwiększenie o 615 000,00 zł w 2024r.)	175 060,41	W ramach zadania wykonano: 1. Opracowanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń wynajmowanych przez Miasto w budynku dworca PKP (tj. projekt aranżacji wnętrz, projekty wzornicze, wizualizacje, przedmiar, specyfikacja techniczna, szczegółowy opis prac wykończeniowych, kosztorys). Umowa nr CRU-0155/24 z dnia 29.04.2024r. Wykonawca projektu to firma KREO STYL LINAD MAZUR z siedzibą przy ul. Hanasiewicza 22 w Rzeszowie. Termin umowy wykonania: od 29.02.2024r. do 15.03.2024r. Wartość umowy: 17 589,00 zł 2. Wykonanie robót instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach wynajmowanych przez Miasto w budynku dworca PKP (tj. instalacje elektryczne oraz instalacje niskoprądowe) - Umowa CRU-0110/24 z dn. 04.04.2024r. Wykonawca to firma TEXOM sp. z o.o. z siedzibą przy al. Pokoju 1.w Krakowie. Termin umowy wykonania: od 04.04.2024 r. do 16.06.2024r. Wartość umowy: 157 471,41 zł.	Realizację zadania została zabezpieczona w wieloletniej prognozie finansowej budżetu miasta: • na rok 2024 w kwocie: 395 060,00 zł • na rok 2025 w kwocie: 2 000 000,00 zł Zaawansowanie: finansowe: 7.30 % rzeczowe: 7.30 %
5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
1.	<i>Dz. 754 rozdz. 75410 § 6050 zad. 24-061/ZK IL</i> Dostawa i montaż dwóch wiat garażowych.	26 000,00	26 000,00	Zadanie obejmowało dostawę i montaż dwóch wiat garażowych do przechowywania pomp przeciwpożarowych dużej wydajności na potrzeby OSP Racibórz-Brzeziny w ramach zadania pn. "Dbajmy o przyrodę i szanujemy powierzony sprzęt", realizowanego z budżetu miasta w ramach Inicjatywy Lokalnej. Wiaty garażowe o wymiarach 4x8m zamykane są na zamek i posiadają następujące parametry: a) konstrukcja - profil zamknięty pomalowany farbą podkładową; b) brama dwuskrzydłowa, panel pionowy Grafit Mat, światło otworu 3m x 3,2m (szerokość x wysokość); c) wysokość z przodu – 3,8m; d) wysokość z tyłu – 3,25; e) kolor ścian - Grafit Mat przetłoczenia pionowe T8; f) kolor dachu - kolor Grafit Mat. Wiaty garażowe zlokalizowane są na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.	100%/100%

				Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego to firma METALMAR Mariusz Wiewiórka z siedzibą w Jodłowniku, ul. Stupia 3. Wartość umowy: 26 000,00 zł. Zadanie odebrano w dniu 29.08.2024 r. Zadanie zakończone.	
6. OŚWIATA I WYCHOWANIE					
1. PRZEDSZKOLA					
1.	<i>Dz.801 rozdz.80104 § 4210 , § 4300 zad. 24-058/ED - IL -</i> Remont szatni Przedszkola nr 9 § 4210 § 4300	20 900,00 1800,00	20 898,00 0,00	Zadanie obejmuje zakup wyposażenia (szafki ubraniowe dla dzieci przedszkolnych) oraz malowanie ścian i sufitu szatni przedszkolnej. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego. Prace remontowe wykonane we własnym zakresie. Dostawa i montaż szafek : F.H.U.P. MEBLOMET Tomasz Pączko 47-400 Racibórz, ul. Wesoła 20. Wartość 20 600,00 zł.	92%/100%
2.	<i>Dz.801 rozdz.80104 , § 4210 , § 4240 , § 4270 zad. 24-028/ED</i> BO- Remont i doposażenie sal przedszkol- nych - Przedszkole nr 9 § 4210 § 4240 § 4270	38 400,00 10 600,00 14 000,00	37 898,20 10 599,99 13 848,58	Zadanie obejmuje zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz remont sal przedszkolnych. Wykonawca wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego Dostawa mebli i wyposażenia : Nowa Szkoła Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź. Termin umowny wykonania: do 09.08.2024 r. Wartość umowy : 28 829,00 zł. Zadanie obejmuje remont 3 sal przedszkolnych (malowanie ścian, sufitów, wymiana oświetlenia, wymiana listw przypodłogowych). Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego : Bartłomiej Głowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą : Usługi Budowlane z siedzibą w Wojnowicach, ul. Kietrzańska 7 , 48-130 Kietrz . Termin umowny wykonania: do 20.07.2024 r. Wartość umowy: 13 848,58 zł. Zadanie zakończone.	99%/100 %
3.	<i>Dz. 801 rozdz. 80195 § 4370 zad. 22-130/ED</i> Montaż i wymiana okien Przedszkola nr 3 przy ul. Kozielskiej 27	50 000,00	43 665,00	Zadanie obejmuje montaż i wymianę okien, oraz montaż rolet. Powierzchnia zabudowy: 722,67 m2; Kubatura: 5 493,20 m2. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma HDK S.C Hełmiński Jarosław, Dudacy Patrycjusz, Kempa Krzysztof przy ul. Głębczycka 13 Termin umowny wykonania: 05.04.2024 do 06.04.2024 r. Wartość umowy: .50 000,00 zł	70%/100%

	Dz. 801 rozdz. 80195 § 4370 zad. 22-130/ED Dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 zad. 00-41/ED Montaż rolet okiennych Przedszkola nr3 przy ul.Kozielskiej27		6 335,00 61,00	Zadanie zakończone.	
2. SZKOŁY PODSTAWOWE					
1.	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zad. 00-038/ED Wymiana instalacji p.poż w SP1	45 812,00	0,00	Zadanie obejmuje wymianę instalacji P.Poż. w SP1 w Raciborzu	0% / 0%
2.	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zad. 00-038/ED Budowa pomieszczenia na archiwum w Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu	20 000,00	20 000,00	Zadanie obejmuje budowę pomieszczenia archiwum przy sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego to firma Usługi Remontowe Krzysztof Kaim z siedzibą w Raciborzu ul.Piwna 2/5 Termin umowy wykonania: 01.07.2024 - 31.07.2024 r. Wartość umowy: 20 000,00 zł. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn.01.07.2024 r. Zadanie zakończone.	100%/100%
3.	Dz. 801 rozdz. 80195 § 4370 zad. 22-130/ED Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 zad.00-038/ED Remont sekretariatu oraz wykonanie mebli biurowych w Szkole Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu	69 440,50	69 440,50	Zadanie obejmuje remont sekretariatu i wykonanie mebli biurowych w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego to firma Usługi Remontowe Krzysztof Kaim z siedzibą w Raciborzu ul.Piwna 2/5 Termin umowy wykonania: 01.07.2024 - 31.07.2024 r. Wartość umowy: 69 440,50 zł. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn.01.07.2024 r. Zadanie zakończone.	100%/100%
4.	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 zad. 23-036/IU Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ocicach	1 896 925,00	1 881 668,16	Na podstawie opracowanej w 2023r. dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. 1. W dniu 10.11.2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GRUMIX Karolina Przepióra – Gruda, 42-512 Sar-nów ul. Jasna 4. 2.Na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu– w dniu 12.02.2024 r. zawarto umowę z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lecz-	100% / 100%

				<p>niczej 7.</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej -861,08 m2. • Boisko do siatkówki z nawierzchni poliuretanowej -272,16 m2. • Boisko do siatkówki plażowej – 128 m2. • Bieżnię z poliuretanu – 239,40. • Chodniki i opaski z kostki – 310,60 m2. • Chodniki i opaski z poliuretanu - 447,56. • Oświetlenie boisk. <p>Plac budowy przekazano w dniu 24.11.2023 r. Termin wykonania: 30.04.2024 r. Wartość robót wyniosła: 1 861 194,82</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	
5.	<p><i>Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 zad.23-046/ED</i></p> <p>Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP nr 4 Studzienna</p>	1 033 633,00	1031076,41	<p>Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO - BUDOWLANY "TOMAN" DANIEL TOMAN z siedzibą w Turza Śląska przy ul. Kościuszki 61B.</p> <p>W ramach zadania wykonano :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowę klatki schodowej i roboty remontowe na poddaszu budynku, 2. Przebudowę istniejącej kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową kondensacyjną wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w niezbędnym zakresie, 3. Wymianę i rozbudowę wewnętrznej instalacji c.w.u. i wod-kan., 4. Wymianę wewnętrznej instalacji c-o., 5. Montaż instalacji fotowoltaicznej PV o mocy 6,48kWp. 6. Roboty termo-modernizacyjne i remontowe obiektu. <p>Zadania realizowane było w okresie od 28.07.2024 r. do 28.03.2024 r. Wartość wykonanych prac wynosi: 1 031 076,41zł</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	100%/100%
7. OCHRONA ZDROWIA					
1.	<p><i>Dz. 851 rozdz. 85154 § 6050 zad. 00-254/SM</i></p> <p>Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Racibórz.</p>	159.000,00	159.000,00	<p>Zadanie obejmowało modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Racibórz o :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 nowych punktów kamerowych wraz z uruchomieniem i konfiguracją systemu (o wartości 61.000,00 zł), - wymianę 10 starych kamer obrotowych na nowe(o wartości 80.000,00 zł), - zakup rejestratora wraz z systemem ISP Patrol na min. 32 punkty kamerowe wraz z licencjami dla 10 użytkowników (o wartości 14.679,00 zł). 	100%/100%

				<p>- zakup 3 licencji do oprogramowania GENETEC (o wartości 3.321,00 zł).</p> <p>Wykonawca robót firma FIONE Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zborowej nr 4. wyłoniony na podstawie wyboru (za zgodą Prezydenta na odstąpienie od stosowania wewnętrznego regulaminu udzielania zamówienia publicznego, o wartości cenowej nie przekraczającej 130.000 złotych netto).</p> <p>Termin wykonania od 26.03 do 31.05.2024r. Wartość umowy: 159 000,00 zł Zadanie zakończone.</p>	
8. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
1.	<p><i>Dz. 853 rozdz. 85311 § 4270 zad.00-075/WTZ</i></p> <p>Warsztaty Terapii Zajęciowej</p>	17 000,00	8 117,24	Bieżące konserwacje, remonty i naprawy, w tym naprawa dźwigu, drzwi wejściowych, rynien, ogrodzenia, serwis kotłów gazowych	48%
2.	<p><i>Dz. 853 rozdz. 85334 § 2650 zad.24-104/LS</i></p> <p>Przygotowanie lokalu dla repatriantów przy ul. Głowackiego 1/1 w Raciborzu</p>	100 000,00	322,00	Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont ścian i podłóg. Prace realizowane przez pracowników MZB. Zadanie w trakcie realizacji.	0,3 % /20 %
9. RODZINA					
1.	<p><i>Dz. 855 rozdz. 85516 § 6050 zad. 23-125/ED</i></p> <p>Rozbudowa Żłobka przy ul. Słonecznej 9</p>	6 267 523,00	4 369 374,53	Zadanie obejmuje rozbudowę żłobka i remont istniejących pomieszczeń. Powierzchnia zabudowy: 722,67 m ² ; Kubatura: 5 493,20 m ³ . Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe BUDMED Spółka z o.o. z siedzibą w Zawadzie Książęcej przy ul. Raciborskiej 85 Termin umowy wykonania: od 11.10.2023 do 19.08.2024 r. Wartość umowy: 5 255 217,33 zł. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn.16.10.2023 r. Zadanie zakończone.	70%/100%

10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 zad. 00-096/KM Oświetlenie ulic	90.143,00	60.991,83	1. Zlecenie na awaryjną lokalizację oraz wymianę uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego w Raciborzu. Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka, Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz. Termin realizacji od 05.01 do 24.01.2024r. Wartość zlecenia: 9.840,00 zł Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
				2. Zlecenie na awaryjne mufowanie kabla oświetlenia ulicznego przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego w Raciborzu. Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka, Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz. Termin realizacji od 10.01 do 24.01.2024r. Wartość zlecenia: 5.535,00 zł Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
				3. Zlecenie na naprawę uszkodzonej latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy 1 Maja 7E w Raciborzu. Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka, Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz. Termin realizacji od 15.01 do 06.02.2024r. Wartość zlecenia: 8.610,00 zł Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
				4. Zlecenie na awaryjną naprawę uszkodzonej w wyniku zdarzenia drogowego latarni oświetlenia ulicznego przy Zamku Piastowskim oraz wymiana świetlówek pod wiaduktem kolejowym w Raciborzu. Wykonawca robót: ELEKTROMONTAŻ Sławomir Szydełko ul. Plac Króla Władysława Jagiełły 5/14, 47-400 Racibórz. Termin realizacji od 01.02 do 07.02.2024r. Wartość zlecenia: 516,60 zł Zadanie zakończone.	100 % / 100 %
				5. Zlecenie na remont oświetlenia wiaduktu kolejowego przy ulicy Piaskowej w Raciborzu Wykonawca robót: ELEKTROMONTAŻ Sławomir Szydełko ul. Plac Króla Władysława Jagiełły 5/14,	100 % / 100 %

			<p>47-400 Racibórz. Termin realizacji od 21.02 do 08.04.2024r. Wartość zlecenia: 6.642,00 zł Zadanie zakończone.</p>	
			<p>6. Zlecenie na naprawę uszkodzonej latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 2 w Raciborzu. Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka, Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz. Termin realizacji od 01.03 do 12.04.2024r. Wartość zlecenia: 12.300,00 zł Zadanie zakończone.</p>	100 % / 100 %
			<p>7. Zapłata za wymianę zasilacza w oprawie LED (z ul. Mickiewicza) oraz wymianę oprawy LED (z ul. Parkowej) Wykonawca robót: OBI COMPLEX Rafał Zgoda 44-240 Żory ul. Łąkowa 24/b Termin realizacji od 27.02 do 01.03.2024r. Wartość zlecenia: 1.476,00 zł Zadanie zakończone.</p>	100 % / 100 %
			<p>8. Zlecenie na wykonanie serwisu latarni hybrydowych przy skrzyżowaniu ulicy Ciechowickiej z Gliwicką w Raciborzu. Wykonawca robót: PPHU Wawrzinek Tomasz 47-480 Maków ul.: Raciborska 20 Termin realizacji od 03.04 do 13.06.2024r. Wartość zlecenia: 615,00 zł Zadanie zakończone.</p>	100 % / 100 %
			<p>9. Zlecenie na wymianę dwóch uszkodzonych opraw LED przy ulicy Mickiewicza w Raciborzu. Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka, Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz Termin realizacji od 19.04 do 24.04.2024r. Wartość zlecenia: 2.214,00 zł Zadanie zakończone.</p>	100 % / 100 %
			<p>10. Zlecenie na awaryjną wymianę słupa latarni przy przejściu dla pieszych na ulicy Warszawskiej. Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka, Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz Termin realizacji od 16.05 do 28.05.2024r.</p>	100 % / 100 %

			<p>Wartość zlecenia: 9.676,23 zł</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	
			<p>11. Awaryjna naprawa odbojnicy przy ulicy Ocickiej w Raciborzu. Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka, Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz Termin realizacji od 05.06 do 25.06.2024r. Wartość zlecenia: 615,00 zł.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	100 % / 100 %
			<p>12. Zlecenie na awaryjną wymianę dwóch uszkodzonych opraw LED na ulicy Bosackiej w Raciborzu. Wykonawca robót: ELEKTROMONTAŻ Sławomir Szydełko ul. Plac Króla Władysława Jagiełły 5/14 47-400 Racibórz Termin realizacji od 07.06 do 14.06.2024r. Wartość zlecenia: 492,00 zł.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	100 % / 100 %
			<p>13. Zlecenie na awaryjną naprawę przekrzywionej latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy Rzeźniczej 2 w Racibórz. Wykonawca robót: ELEKTROMONTAŻ Sławomir Szydełko ul. Plac Króla Władysława Jagiełły 5/14 47-400 Racibórz Termin realizacji od 07.06 do 14.06.2024r. Wartość zlecenia: 984,00 zł.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	100 % / 100 %
			<p>14. Zlecenie na awaryjną wymianę słupa latarni przy ulicy Wojska Polskiego 17 w Raciborzu. Wykonawca robót: PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka, Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz Termin realizacji od 15.07 – w trakcie realizacji Wartość zlecenia: 7.412,90 zł.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	90 % / 100 %
			<p>15. Awaryjna naprawa skrzywionych elementów latarni w czterech lokalizacjach. Wykonawca robót: ELEKTROMONTAŻ Sławomir Szydełko ul. Plac Króla Władysława Jagiełły 5/14 47-400 Racibórz. Termin realizacji od 31.07 do 07.08.2024r. Wartość zlecenia: 1.476,00 zł.</p>	100 % / 100 %

				Zadanie w trakcie realizacji.	
2.	<i>Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zad. 24-053 /KM</i> Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na ulicy Księdza Prałata Gadego w Raciborzu	42.300,00	42.282,21	W ramach zadania wykonano roboty polegające na dobudowie trzech latarni ozdobnych wraz z zasilającą linią kablową podłączoną pod istniejący obwód elektryczny. Wykonawcą robót wyłonionych na podstawie akcji ofertowej do trzech była firma PUP "ELEKTROWSKAZ" SP. c. Stefan Fidewicz i S-ka, Ul. Starowiejska 102, 47-400 Racibórz. Zadanie realizowane było w okresie od 02.04.2024 r. do 06.05.2024 r. Wartość wykonanych prac wyniosła 42.282,21.zł. Zadanie zakończone.	100% / 100%
3.	<i>2024r.-Dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 zad. 00-099/KM</i> Zlecenie na naprawę urządzeń na placu zabaw park Roth i Mysłowicka	6.765,00	6.765,00	Zlecenie wykonania następujących prac: - Plac zabaw w Parku im. Miasta Roth - wymiana uszkodzonych elementów drewnianych w równoważni, ławce, - Plac zabaw w Miedoni - wymiana uszkodzonych elementów drewnianych, - Plac zabaw na ul. Mysłowickiej - wymiana uszkodzonego łożyska w karuzeli Wykonawca: F.R.B. „S.JAN -BUD” Jan Szczotka ul. Rudzka 82 47-400 Racibórz Wartość wykonanych prac: 6.765,00zł Termin realizacji: od 01.03.2024 r.do 08.03.2024 r. Zadanie zakończone.	100% / 100%
4.	<i>Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 22-032/IU</i> Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	2 754 346,00	2 734 830,07	Na podstawie opracowanej w 2022 r. dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W dniu 4 października 2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym została firma „Monumentum” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tarnobrzeskiej 2/2Wrocławia. Zadanie obejmuje: Wykonanie I etapu zagospodarowania terenu, tj.: 1.Tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zbiornika solanki, komory technologicznej i automatyki sterującej), 2.Budynku szaletów miejskich i budynku gospodarczego. 3.Alejek – w zakresie 1 etapu, 4. Siłowni plenerowej, 5. Sieci zasilania elektrycznego i oświetlenie terenu wraz z przyłączami - I etap, 6. Sieci światłowodowej i urządzeń dla potrzeb monitoringu wizyjnego I etap, 7. Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, 8. Nasadzeń zieleni ozdobnej: drzew, krzewów, bylin, pnączy, traw, 9. Montaż Mebli miejskich w miejscach przeznaczonych na rekreację i wypoczynek, 10. Montaż elementów małej architektury: ławek, leżanek i koszy parkowych.	100% / 100%

				Zadanie zakończone i odebrano w dniu 09.05.2024 r. Umowna wartość robót budowlanych wynosi: 2 855 862,09 zł. Termin wykonania zadania upływa w dniu 09.04.2024 r. Zadanie zakończone	
5.	2024r.-Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 23-160/KM Rodzinny Ogród Rekreacji	110. 000,00	25. 830,00	Zlecenie opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego wraz z szacunkiem kosztów dla inwestycji "Rodzinny Ogród Rekreacji" przy ulicy Jana Pawła II w Raciborzu - Umowa nr 26/II/KM/2024. Wykonawca: Pracownia 44 STO Sp. z o.o. ul.: Księcia Ziemowita 174, 44-100 Gliwice. Wartość zlecenia: 25 830zł Termin realizacji: od 24.04.2024- 20.05.2024 Zadanie zakończone	100% / 100%
6.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 24-031/ABM BO – Weź se dychnij. Nowe ławostoły w Leśnym Kąciku Malucha	40 000,00	39 829,99	Zadanie obejmuje zakup i umieszczenie 6 ławostołów w Leśnym Kąciku Malucha w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku zapytania ofertowego to firma Mentor Sp. J. z siedzibą w Potczynie - Zdrój przy ul. Przyrowo nr 14B Termin umowny wykonania od 17.06 do 30.08.2024r. Wartość umowy: 39 660,00 zł. Umowa została zrealizowana i zakończona protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 01.08.2024 r. Zadanie zakończone.	100% / 100%
7.	2024r.-Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 24-032/KM BO – Raciborski zakątek pupila „Orzech”	120. 000,00	0,00	W ramach zadania przewidziano urządzenie strefy psiego relaksu	0%/100% Przeniesiono na rok 2025r.
8.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 24-033/KM BO - Ogród malucha	140,00	0,00	W ramach zadania przewidziano wykonanie nowego placu zabaw na skwerze przy ul. Rzeźniczej Realizacja zadania jest przewidziana w 2025 r.	0% / 100% Przeniesione na 2025r.
9.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 24-035/KM BO – Rozbudowa osiedlowego placu zabaw (przy ul. Korfantego)	100 000,00	0,00	W ramach zadania przewidziano do realizacji uzupełnienie placu zabaw o kolejne urządzenie zabawowe – linarium. Realizacja zadania jest przewidziana w 2025 r.	0% /100% Przeniesione na 2025r.

10.	2024r.-Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zad. 24-036/KM BO- nowe ławki dla osiedla Obora	30 000,00	0,00	W ramach zadania przewidziano zakup nowych ławek – 15szt.	0% /100% Przeniesione na 2025r.
11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
1.	921, 92195, § 6050 24-045/PKT Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynkach gminnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz budynku ekspozycyjnego Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12	70 000,00 (ZADANIE PRZEKAZANE DO IU)	59 655,00	W ramach zadania opracowano Program funkcjonalno-użytkowy na zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku ekspozycyjnego Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12. Dokument obejmuje w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • skanowanie całego budynku skanerem termowizyjnym pod kątem termomodernizacji, • inwentaryzację całego budynku, • program prac termomodernizacyjnych w zakresie zgodnym z audytem, który stanowi załącznik do umowy, to jest w szczególności zawierający działy: <ol style="list-style-type: none"> 3. Architektura (drzwi, okna, ocieplenie ścian piwnic, stropów i dachu), 4. Instalacja ogrzewania (Węzeł ciepłowniczy kompaktowy z obudową, o mocy nominalnej do 100 kW), 5. Instalacja CWU (Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej), 6. Instalacja fotowoltaiczna, 7. program budowy nowego dźwigu osobowego. <p>*Szacunek kosztów dla inwestycji. Wykonawca: PERSEM Sp. z o.o. z Bytomia Termin wykonania: 29.04.2024 -05.05.2024 Wartość: 59 665,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	100%
2.	921, 92195, § 6050 24-045/PKT Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynkach gminnych na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz budynku ekspozycyjnego Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12	ZADANIE PRZEKAZANE DO IU	7 380,00	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej dostosowania budynku muzeum przy Chopina 12 w Raciborzu do obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca: Bezpieczeństwo Pożarowe Młot Paweł z Głubczyc Termin wykonania: 04.04.2024 – 05.05.2024 Wartość: 7 380,00 Zadanie zakończone.	100%/100%
3.	921, 92118, § 6220 24-017/PKT	30 000,00	30 000,00	W ramach zadania wykonano opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla planowanej inwestycji - Remont piwnicy w budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Fryderyka Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. „Podziemny Racibórz” i	100% / 100%

	Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. „Podziemny Racibórz” i pomieszczenia magazynowe			<p>pomieszczenie magazynowe.</p> <p>Wykonawcą robót wyłonionym w drodze zapytania o cenę była firma Archidom Projekty Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Środkowej nr 5.</p> <p>Zadania realizowane było w okresie od 08.04.2024 r. do 07.06.2024 r.</p> <p>Wartość wykonanych prac wynosi 31 980zł.</p> <p>Kwotę 1 980 zł. wydatkowano ze środków własnych</p> <p>Zadanie zakończone.</p>	
4.	<p><i>Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050</i> <i>zad. 24-017/IU</i></p> <p>Remont piwnicy budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na cele wystawy stałej pn. „Podziemny Racibórz” i pomieszczenia magazynowe</p>	400 000,00	0,00	<p>W ramach postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj wybrano wykonawcę robót Firmę IZOSERWIS Cezariusz Magot z Raciborza. Wartość umowy wynosi: 1 149 902,40 zł.</p> <p>W ramach realizacji przewiduje się zaadaptowanie pomieszczeń piwnicznych budynku Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12 na potrzeby wystawy „Podziemny Racibórz” i pomieszczenia magazynowe.</p> <p>Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2024</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	0% / 0%
5.	<p><i>Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050</i> <i>zad. 24-014/MKZ</i></p> <p>Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena</p>	156 000,00	0,00	<p>Renowacja figury polegać będzie na: - oczyszczeniu figury i postumentu z zabrudzeń i nawarstwień biologicznych, - wymianie zniszczonych spoin i kitów, - uzupełnieniu ubytków, - wzmocnieniu strukturalnym kamienia, - odnowieniu złocień, - scaleniu kolorystycznym całości, - hydrofobizacji i zabezpieczeniu kamienia przed korozją.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu ograniczonego to firma: Kontrapost Konserwacja Zabytków Urszula Girtler z siedzibą w Witoszynie przy ul. Żołnierzy II Armii WP nr 1.</p> <p>Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 07.06.2024 r.</p> <p>Termin umowny wykonania: od 05.06 do 05.11.2024r.</p> <p>Wartość umowy: 136 530,00zł.</p> <p>Zadanie dofinansowane w 98% z Rządowego programu Odbudowy Zabytków BGK</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	0% / 0%
6.	<p><i>Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050</i> <i>zad. 23-127/MKZ</i></p> <p>Remont konserwatorski zabytkowego spichlerza chłopskiego wraz z przystosowaniem do celów ekspozycyjnych</p>	160 000,00	0,00	<p>Remont konserwatorski zabytkowego spichlerza w 2024 r. to już V etap remontu w celu zachowania obiektu, który jest prowadzony od 2018 r.</p> <p>Zakres robót obejmuje::</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalsze odrobaczanie i zabezpieczenie konstrukcji drewnianej zrębu oraz stropów przed szkodnikami drewna, - wykonanie wzmocnienia strukturalnego belek konstrukcyjnych zrębu, - konserwację wraz z zabezpieczeniem p.poż i biologicznym drewnianych schodów na piętro, - remont ceglanych schodów do piwnicy wraz z wykonaniem posadzki pod schodami w piwnicy, 	0% / 0%

				<ul style="list-style-type: none"> - tynkowanie tynkiem renowacyjnym wnętrza piwnicy w części muru pokrytej izolatem, - montaż oświetlenia w budynku, - wykończenie elewacji zewnętrznych cokołem, - roboty towarzyszące. <p>Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma: Izoserwis Izolacje Budowlane mgr inż. Cezariusz Magott z siedzibą w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej nr 97 .</p> <p>Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 19.08.2024 r.</p> <p>Termin umowy wykonania od 05.08 do 03.12.2024r.</p> <p>Wartość umowy: 151 777,76 zł</p> <p>Zadanie dofinansowane w 98% z Rządowego programu Odbudowy Zabytków BGK</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	
12. KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
1.	<p><i>Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050</i> <i>zad. 23-025/IU</i></p> <p>Poprawa jakości życia mieszkańców z obszarów byłego PPGR poprzez utworzenie bazy rekreacyjno-sportowej w Raciborzu-Brzeziu</p>	2 584 600,00	944,95	<p>W ramach postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj wybrano wykonawcę robót : Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” z Raciborza. Umowę podpisano w dniu: 15.07.2024 r.</p> <p>Wartość robót wyniesie 2 841 300,00 zł</p> <p>W ramach zadania zostanie wykonany budynek socjalno-szatniowy dla LKS-u Brzezie w Raciborzu przy ul. Brzeskiej 54a</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>	0,03% / 0,03%
2.	<p><i>Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050</i> <i>zad. 23-057/IU</i></p> <p>Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia</p>	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji zadania.	0% / 0%
3.	<p><i>Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050</i> <i>zad. 23-045/IU</i></p> <p>Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu</p>	552 165,00	544 851,07	<p>Na podstawie opracowanej w 2023r. dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.</p> <p>1. W dniu 08.12.2023 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GRUMIX Karolina Przepióra – Gruda, 42-512 Sarnów ul. Jasna 4.</p> <p>2. Na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu– w dniu 12.02.2024 r. zawarto umowę z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leczniczej 7.</p>	100% / 100%

				<p>Wykonano m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i siatkówki wykonane z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni - 413,54 m². 2. Ogrodzenie systemowe typu sportowego z siatki propylenowej o wys. 5,5 m – 87,70 mb. 3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm – 168,80 m². 4. Odwodnienia boiska – 1 kpl. (w tym 60 mb odwodnienia liniowego, 36,54 mb kanalizacji deszczowej fi 200). <p>Plac budowy przekazano w dniu 21.12.2023 r. Termin wykonania: 05.07.2024 r. Wartość robót wyniosła: 538 963,06 zł Zadanie zostało zakończone.</p>	
4.	<p>926 rozdz. 92601 § 6070 21-056/PKT</p> <p>Rozbudowa skateparku na ul. Zamkowej</p>	400 000,00	400 000,00	<p>Zadanie obejmowało demontaż starych drewnianych elementów skateparku przy ul Zamkowej 4 oraz wykonanie nowych 8 urządzeń betonowych do ewolucji na istniejącej płycie betonowej, na której posadowione były elementy z 2009 roku. W pierwszym ogłoszonym przetargu na wykonanie 8 elementów nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym wszczęto drugą procedurę przetargową na 3 urządzenia, w której wyłoniono wykonawcę. Na podstawie aneksu do umowy wykonano dodatkową przeszkodę. Łącznie powstały 4 przeszkody do ewolucji wykonane z betonu.</p> <p>Powyższe działania były kontynuacją prac rozpoczętych w 2022 roku, a podzielonych na 3 etapy według lat realizacji i zabezpieczonych środków w budżecie Miasta Racibórz.</p> <p>Realizacja zadania inwestycyjnego została zakończona przy udziale środków własnych w wysokości 7 309,99 zł.</p> <p>Na zadanie wydatkowano pełną kwotę dotacji inwestycyjnej tj. 400 000,00 zł co stanowi 100% wykonania.</p> <p>Wykonawcą robót była firma DOMBUD Anna Zadorożna, Ryszard Zadorożny Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 64.</p> <p>Nadzór inwestorski pełniło Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne.</p> <p>Termin umowy: od 19.04.2024 r. do 16.08.2024 r.</p> <p>Wartość umowy: 395 700,00 zł na roboty budowlane, 11 609,99 zł nadzór budowlany oraz przygotowanie i udział w przetargu.</p> <p>Zadanie zakończono dnia 12.06.2024 r.</p>	100% / 100%
5.	<p>926, 92695, § 6050 21-018/PKT</p>	740 000,00	678 448,53	<p>1. Budowa parkingu przy boisku sportowym przy ul. Srebrnej w Raciborzu</p> <p>Zadanie obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wytyczenie i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej jako jezdni 	100%/100%

	Stadion przy ul. Srebrnej			<p>manewrowej i miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>2. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej jako chodników i dojeżdż do obiektów oraz miejsc postojowych.</p> <p>3. Wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki ażurowej stanowiącej powierzchnie dla projektowanych 25 miejsc postojowych, w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych i jednego miejsca postojowego dla busa.</p> <p>4. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz montaż zadaszanej systemowej zamykanej wiaty śmietnikowej o wymiarach 3m x 2,5m.</p> <p>5. Wykonanie podziemnego zbiornika na wodę deszczową z separatorem.</p> <p>6. Wykonanie redukcji istniejących latarni na terenie oraz zastąpienie ich czterema nowymi latarniami wykorzystującymi istniejące na działce przyłącze energetyczne.</p> <p>Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma DSM Invest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie przy ul. Powiśle nr 2. Termin umowy wykonania od 08.04.2024 r. do 14.09.2024 r. Wartość umowy: 678 448,53 zł. Plac budowy został przekazany Wykonawcy dn. 12.04.2024 r.</p> <p>2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej na zadaniu pn. „Parking na samochody osobowe przy boisku sportowym na stadionie przy ul. Srebrnej 12 w Raciborzu.</p> <p>Wykonawca wyłoniony po zapytaniach ofertowych to firma Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Leczniczej 7. Termin umowy wykonania: od 22.04.2024 r. do 19 września 2024 r. Wartość umowy: 5 904,00 zł</p> <p>3. Zlecenie korekty kosztorysów inwestorskich do Projektu budowlanego parkingu na samochody osobowe przy boisku sportowym przy ulicy Srebrnej.</p> <p>Wykonawca to firma Archidom, mgr. inż. Bernard Łopacz z siedzibą w Raciborzu przy ul. Środkowej 5 (firma wcześniej wykonała Projekt budowlany). Termin wykonania zlecenia luty 2024 r. Wartość umowy: 2 829,00 zł Zadanie w trakcie realizacji.</p>	
			5 904,00		
			2 829,00		
6.	926, 92695, § 6050 24-022/PKT BO Stadion przy ul. Srebrnej - trybuna pod lipami	144 800,00	114 441,29	<p>1.Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie trybuny systemowej wraz z utwardzeniem terenu i montażem ławek systemowych na stadionie przy ul. Srebrnej w Raciborzu.</p> <p>Zadanie obejmuje wykonanie: mapy do celów projektowych, a następnie naniesienie na niej projektowanej infrastruktury, remont istniejących schodów terenowych, wykonanie utwardzenia wzdłuż boiska, wykonanie powierzchni z kostki brukowej i montaż trybuny systemowej, montaż ogrodzenia wzdłuż boiska,</p>	100% /100%

			29 534,27	<p>montaż ławek systemowych. Szczegółowy zakres zadania zawiera Program funkcjonalno-użytkowy. Wykonawca robót wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego to firma SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz z siedzibą w Pietrowicach Wielkich przy ul. Żeromskiego 21 Termin umowny wykonania: od 25.03.2024 r. do 24.06.2024 r. Wartość umowy 114 441,29 zł</p> <p>2.Wykonanie niezbędnych robót budowlanych przy realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie trybuny systemowej wraz z utwardzeniem terenu i montażem ławek systemowych na stadionie przy ul. Srebrnej w Raciborzu”. Zadanie obejmuje: - zabezpieczenie muru podtrzymującego trybunę główną przy remoncie schodów na trybunę dolną poprzez palisadę z obrzeży betonowych, - zabezpieczenie schodów od strony skarpy przed osypywaniem się ziemi poprzez palisadę z obrzeży betonowych, - rozebranie i usunięcie elementów starego betonowego basenu, które w znacznym stopniu ograniczały prawidłowe wykonanie warstw podbudowy pod chodnik, – wymianę popękanych rur odwodnienia tego terenu. Wykonawca to firma SOLIDUM Piotr Ziemkiewicz z siedzibą w Pietrowicach Wielkich przy ul. Żeromskiego 21 Termin umowny wykonania 12.06.2024 r. do 24.06.2024 r. Wartość umowy: 29 534,27 zł. Zadanie zakończone.</p>	
7.	<p>926, 92695, § 6370 23-063/PKT</p> <p>Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej</p> <p>926, 92695, § 6050 23-063/PKT</p>	9 722,00 zł	9 721,43	<p>Projekt zakłada poszerzenie oferty rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez rozbudowę zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu. Część niekąpielowa przewiduje moduły m.in.: wejściowy zautomatyzowany samoobsługowy; sanitarny; gastronomiczny oraz „odpoczywalnie” porośnięte trawą w formie amfiteatru i miejscem na dużą ilość leżaków. Część kąpielowa przewiduje m.in.: moduł wodny kąpielowy, kilka zjeżdżalni, wodny plac zabaw, część wodna dla bardzo małych dzieci, część do odpoczynku i relaksu z kilkoma atrakcjami. Niektóre baseny zewnętrzne będą z podgrzewaną wodą.</p> <p>Świadczenia usług prawnych w zakresie dotyczącym reprezentacji Miasta Racibórz przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania wniesionego przez Przedsiębiorstwo PUH TRANSCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej”, nr zamówienia: ZP.271.73.2023. Usługa ekspercka przy przygotowaniu postępowania na wybór wykonawcy zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zapewnienie nadzoru</p>	100%/100%

				inwestorskiego nad zadaniem Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej. Zadanie zakończone i przekazane do IU.	
8.	926, 92695, § 6050 23-063/IU Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu – realizacja zadania z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	15 980 278,00	0,00	W trakcie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę zadania: firmę TECHBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Kępskiej 6 . Umowę zawarto w dniu 09.07.2024 r. Termin realizacji: od 09.12.2025 r. - 17 miesięcy Wartość zadania 32 841 000,00 zł Na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w dniu 31.07.2024 r. zawarto umowę z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leczniczej 7. Wartość usługi: 224 350,00 zł Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie w trakcie realizacji.	0%/0%

Racibórz, wrzesień 2024 r.